

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/55 Přerov-průtah, 1. etapa, demolice 5711510004.9295

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípojka pro SSZ v km 1,02

SO 01 (1) Společně dokončující práce část 2

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01(1)/1

Číslo ZBV:

ZBV 3.3

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1,2	Správce stavby
3	Zhotovitel
4	Autorský dozor
5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dokončení stavby I/55 Přerov - průtah, I. etapa - demolice je v termínu 02/2020. Na termín tohoto dokončení byl reálný předpoklad bezprostředního zahájení stavebních prací další etapy stavby I/55 Přerov - průtah. Zabezpečení přilehlých pozemků a budov bylo zajištěno realizací oplocení staveniště stavby I/55 Přerov - průtah, realizace. Zahájení stavby I/55 Přerov - průtah bylo odsunuto na 11/20 z důvodu koordinace dalších staveb v dané lokalitě v roce 2020 zajišťovaných jinými subjekty (viz. příloha) a nutnosti respektování mimotočné sezony horkovodu VEOLIA. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematickou lokalitu města Přerova obývanou především lidmi bez domova a nepříznivými občany, bylo nutno zajistit demolici otevřená prostranství nově postavenými provizorními ploty. Toto ZBV je zařazeno do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	61 562,70	61 562,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 13 -02- 2020 podpis [redacted]

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Správce stavby jméno [redacted] datum 14 -02- 2020 podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno [redacted] datum 14 -02- 2020 podpis [redacted]

Zhotovitel jméno [redacted] datum 13 -02- 2020 podpis [redacted]

Číslo paré: 1