

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 15/417 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Přístaviště Brná

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti.

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábr. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **AZ Consult, spol. s r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Sídlo: Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 40001

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Peněžní ústav: ČSOB, Ústí nad Labem

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15/417 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 20.04.2016 upravuje takto:

Vzhledem k nastalým okolnostem, které nebylo možné předvídat tj. časové zdržení způsobené komplikacemi při výběru vítězné varianty umístění přístaviště, která vzešla z projednání vítězných variant umístění přístaviště se samosprávou města Ústí nad Labem ze dne 11.07.2016 a poté z výrobního výboru konaného dne 25.07.2016 v sídle OBJEDNATELE, se smluvní strany dohodly na adekvátním prodloužení navazujících termínů plnění, které bez schválení vítězné varianty OBJEDNATELEM nebylo možné začít plnit.

SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. V „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští původní text:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| bod B – b | do 29.07.2016, |
| c) bod C | do 29.07.2016, |
| d) bod D - a) | do 31.08.2016, |
| e) bod D - b) + c) | do 30.11.2016. |

a nahrazuje se novým textem:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| bod B – b | do 25.08.2016, |
| c) bod C | do 25.08.2016, |
| d) bod D - a) | do 26.09.2016, |
| e) bod D - b) + c) | do 23.12.2016. |

Ostatní články SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/033/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15/417 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 20.4.2016 se nemění.

Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Dne: 26.07.2016

Dne:

Za OBJEDNATELE:.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Martina Štrosová

jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r.o.