

Příloha č. 2

Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 4 (OZ č. 21-55, NOZ č. 21-55)

na akci „č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba“

Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 4



	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 a 3	223.347.077,53	46.902.886,29	270.249.963,82
navýšení ceny dle dod. č. 4	13.548.242,75	2.845.130,97	16.393.373,72
z toho:			
a) Ohodnocení změny č. 21 dle NOZ 21, OZ 21	1.435.841,73	301.526,75	1.737.368,48
b) Ohodnocení změny č. 22 dle NOZ 22, OZ 22	216.453,42	45.455,22	261.908,64
c) Ohodnocení změny č. 23 dle NOZ 23, OZ 23	397.340,82	83.441,57	480.782,39
d) Ohodnocení změny č. 24 dle NOZ 24, OZ 24	59.152,56	12.422,04	71.574,60
e) Ohodnocení změny č. 25 dle NOZ 25, OZ 25	3.183.251,58	668.482,83	3.851.734,41
f) Ohodnocení změny č. 26 dle NOZ 26, OZ 26	378.056,88	79.391,94	457.448,82
g) Ohodnocení změny č. 27 dle NOZ 27, OZ 27	267.766,90	56.231,05	323.997,95
h) Ohodnocení změny č. 28 dle NOZ 28, OZ 28	303.432,00	63.720,72	367.152,72
i) Ohodnocení změny č. 29 dle NOZ 29, OZ 29	1.934.623,50	406.270,94	2.340.894,44
j) Ohodnocení změny č. 30 dle NOZ 30, OZ 30	418.282,75	87.839,38	506.122,13
k) Ohodnocení změny č. 31 dle NOZ 31, OZ 31	651.784,38	136.874,72	788.659,10
l) Ohodnocení změny č. 32 dle NOZ 32, OZ 32	19.079,25	4.006,64	23.085,89

ce) Ohodnocení změny č. 51 dle NOZ 51, OZ 51	354.948,00	74.539,08	429.487,08
ff) Ohodnocení změny č. 52 dle NOZ 52, OZ 52	24.640,00	5.174,40	29.814,40
gg) Ohodnocení změny č. 53 dle NOZ 53, OZ 53	298.320,00	62.647,20	360.967,20
hh) Ohodnocení změny č. 54 dle NOZ 54, OZ 54	130.745,50	27.456,56	158.202,06
ii) Ohodnocení změny č. 55 dle NOZ 55, OZ 55	147.182,40	30.908,30	178.090,70
Nová cena díla dle smlouvy včetně dodatku č. 4	236.895.320,28	49.748.017,26	286.643.337,54



Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel, výkonný ředitel
Ing. Robert Schneider

Za objednatele:
Mandatář: ZAVOS s.r.o.,
Ing. Pavel Přikryl, jednatel společnosti

a)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 21	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 32 ze dne 9.5.2019, 37 ze dne 12.6.2019; Stanovisko GP		
Kategorizace položek				
ZMĚNA: Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedené výměry pro obklady, dlažby a lišty v zasmělněném výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci, proto dochází k navýšení plochy obkladů a dlažeb, viz. výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 11 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.				
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:		
				
Datum: ?				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

h

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 21	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11.2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 21	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		1 435 841,73 Kč		
DPH 21 %		301 526,76Kč		
Cena celkem s DPH		1 737 368,49 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka		9 listů		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 1 435 841,73 Kč jeden milion čtyři sta třicet pět tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých sedmdesát tři haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval:		Převzal: 		
Dat				

DIC: CZ28169522

54

6.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č. 41170 ZŠ Zličín

KSO
Město: Praha

CC-CZ
Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel:
Hlavní město Praha

IČ: 00064561
DIČ:

Ukazatel:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28189522
DIČ: CZ28189522

Projektant:
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 435 841,73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 435 841,73	301 536,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 737 368,49**



h.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1a_01_KR_A1

Stavba: Stavba č. 41170 ZŠ Zličín

Město: Praha

Datum: 25. 7. 2019

Zpracovatel: Hlavní město Praha

Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 435 841,73	1 737 368,49
10.21.2	SO 10 - Obklady a dlažby	47 667,22	57 677,34
01.21.1	SO 01 - Obklady a dlažby	1 388 174,51	1 679 691,15



4.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:
Stavba č. 41170 ZŠ Zlín
Objekt:

01.21.1 - SO 01 - Obklady a dlažby

KSO:		CC-CZ	
Město:		Datum:	25. 7. 2019
Základní:		IČ:	0084581
Hlavní město Praha		DIČ:	
Objekt:		IČ:	28108622
GEORGAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28108622
Projektant:		IČ:	26760312
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		DIČ:	CZ26760312
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **1 388 174,51**

	Základní cena	Sazba daně	Výše daně
DPH základní/snížená	1 388 174,51	21,00%	291 516,65
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **1 679 691,16** v CZK

6.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Stavba č. 41170 ZŠ Žižkov**

Objekt: **01.21.1 - SO 01 - Obklady a dlažby**

Místo: _____ Datum: **25. 7. 2016**

Zpracitel: **Hlavní město Praha**

Projektant: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.**

Uživatel: **GEOSAN GROUP s.s.**

Zpracovatel: _____

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 388 174,51
PSV - Práce a dodávky PSV	1 388 174,51
771 - Podlahy z dlaždic	1 128 621,21
781 - Dokončovací práce - obklady	259 553,30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavba C. 41170 ZŠ Žižov

Objekt

SO 10 - Obklady a dlažby

Kód
Misto

Číslo
Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel
Hlavní město Praha

IČ: 0084581
DIČ:

Ukavatel
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

47 667,22

DPH základní
sazba

Základ
47 667,22
0,00

Sazba
21,00%
15,00%

Výše
10 010,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

57 677,34

V.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slovba č. 41170 ZŠ Zbřeh

Objekt: **SO 10 - Obklady a dlažby**

Místo: Datum: 25. 7. 2018

Zakazatel: Hlavní město Praha

Projektant: G-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uchazeč: GEOSAN GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	47 667,22
PSV - Práce a dodávky PSV	47 667,22
781 - Dokončovací práce - obklady	47 667,22



6

SOUPIS PRACÍ

Strana

číslo 4/17/2020m

Objekt

SO 10 - Obklady a dlažby

Město

Datum 26. 7. 2016

Zadavatel

Hlavní město Praha

Projektant

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Ukázka

GEOBAN GROUP a.s.

Spisová značka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 667,22
0	PSV		Práce a dodávky PSV				47 667,22
0	781		Dokončovací práce - obklady				47 667,22
25	K	781474112	Montáž soklové vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	44,002	522,00	22 968,04
		SEDA_1	SEDA*2,6+27,6+21,33+27,6-21,33+12,26+31,19			143,910	
		ORANŽOVÁ	*ORANŽOVÁ*8,24+3,48			12,730	
		TYRKYSOVÁ1	*TYRKYSOVÁ*8,24+3,48			12,730	
		O_N	Mediacošet			168,570	
			odšet dle pův vy				
			-125,368				
			Součet			-125,368	
						44,002	
25	M	5878111R1	RAKO COLOR ONE RAL 0607005 20x20cm		20,286	187,70	3 828,33
			SEDA*1,1			106,361	
			*odšet od pův vnitřní vln*127,805			-127,805	
			Součet			20,286	
27	M	5878111R2	RAKO OBJECT COLOR TWO RAL 0506006 20x20cm		24,000	187,70	4 492,80
			ORANŽOVÁ*1,1			14,000	
			*ORANŽOVÁ*8,24+3,48*1,1			14,000	
			Součet			24,000	
28	M	5878111R3	RAKO OBJECT COLOR TWO RAL 1807025 20x20cm		24,000	187,70	4 492,80
			TYRKYSOVÁ*1,1			14,000	
			*TYRKYSOVÁ*8,24+3,48*1,1			14,000	
			Součet			24,000	
32	K	781484111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	33,800	130,00	4 394,00
			3,1*8*2			33,800	
			Součet			33,800	
33	K	781484511	Plastové profily úkončovací lepené flexibilním lepidlem	m	105,036	83,90	8 815,51
			*02*1,3			1,300	
			*04*4,155+3,255+4,155+5*0,84+3,255			20,400	
			05(2,285*4)+(2,14*2)+(1,8*4)			19,820	
			07(2,285*2)+(4,155*2)+(0,82*6)			20,400	
			08(2,285*4)+(2,14*2)+(1,8*4)			19,820	
			09(2,1*2)+(1,2*2)			5,600	
			11(3,05*2)+(5,328*2)			16,756	
			Součet			105,036	
38	K	781488111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	44,002	21,60	950,44
			SEDA*2,6+27,6+21,33+27,6-21,33+12,26+31,19			143,910	
			*ORANŽOVÁ*8,24+3,48			12,730	
			*TYRKYSOVÁ*8,24+3,48			12,730	
			Mediacošet			168,570	
			odšet dle pův vy				
			-125,368				
			Součet			44,002	
39	K	8987811B3	Přesun hmot tuněrně pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,818	521,00	426,18

b)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 22	
Komu: Ing. Pavel Příklad, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 35 ze dne 29.5.2019, trojstranná dohoda		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
<p>Na základě návrhu změny vyvolané správcem, dochází ve všech učebnách k záměně dveřních křidel. Jedná se o náhradu třiceti plných dveřních křidel za křidla částečně prosklená viz výkaz výměr GP</p>				
<p>Počet připojených listů specifikací: 5 Počet výkresů: 0</p>				
<p>Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.</p>				
ZPRACOVÁNO	[REDACTED]			
Datum: 2	[REDACTED]			
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>				

l