



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce konektivity  
(aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol)  
č. OVZ-VZZR-2019-018**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a technické správy  
Odboru majetku a investic MmP; tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz  
. technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP , 466 859 194, 739 505 860;

e-mail: ,

, technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP tel. 466 859 495, 731 632 215;

e-mail: ,

, technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP , 466 859 408, 739 505 861;

e-mail: ,

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Dodavatel: TSP DATA, a.s.**

Se sídlem: Hornokřčská 646/39, 140 00 Praha Krč

Zastoupen: -členem představenstva statutárního orgánu TSP DATA ,a.s.,

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech obchodních:

Zastoupený ve věcech technických: , key account manager

Tel: -

IČO: 26224712 DIČ: CZ26224712

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6832

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu:

*(dále jen „dodavatel“)*



## I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16.9.2019 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ-VZZR-2019-018, jejímž předmětem je dodávka aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory ve smlouvě uvedených a specifikovaných základních škol v Pardubicích. V průběhu realizace dodávky bylo rozhodnuto o změně, a to vzhledem k vynucenému posunu stavebních prací na ZŠ Benešova, a to z těchto důvodů: Na ZŠ Benešovo náměstí současně s akcí „Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební úpravy a strukturovaná kabeláž“ realizovanou dodavatelem CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, probíhá i investiční akce „ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů“, realizovaná jiným dodavatelem, a to společností ELTODO, a.s. Vzhledem k tomu, že spolu jednotlivé práce obou dodavatelů souvisejí a v mnoha místech se prolínají, není vždy možné postup prací zkoordinovat tak, aby na sebe plynule navazovaly, což má vliv především na termín realizace díla a v důsledku toho tak není možné včas zajistit připravenost stavebních prostor pro další dodavatele a související a navazující dodávky.

S ohledem na tyto skutečnosti, které mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu dodávky v objektech realizovaných škol je tedy nutné prodloužit termín dokončení dodávky, a to do 31. 3. 2020.

## II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně termínu plnění, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1. bod 1.2. jež zní:

**1.2. Kompletní dodávka a instalace předmětu plnění dle čl. I s protokolárním předáním předmětu plnění objednateli vč. proškolení obsluhy instalovaného zařízení:  
do 150 dnů ode dne předání místa plnění**

*K tomuto termínu nesmí předmět plnění vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání*

***K provedení předmětu plnění dle této smlouvy je dodavatel povinen vzájemně koordinovat realizaci předmětu plnění dle této smlouvy s dodavatelem stavebních prací v rámci „Odborné učebny ITI - II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž“ tak, aby byly dodrženy a splněny požadavky stanovené touto smlouvou.***

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**1.2. Kompletní dodávka a instalace předmětu plnění dle čl. I s protokolárním předáním předmětu plnění objednateli vč. proškolení obsluhy instalovaného zařízení:  
do 31. 3. 2020**

*K tomuto termínu nesmí předmět plnění vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání*

***K provedení předmětu plnění dle této smlouvy je dodavatel povinen vzájemně koordinovat realizaci předmětu plnění dle této smlouvy s dodavatelem stavebních prací v rámci „Odborné učebny ITI - II.***



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

***etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž“ tak, aby byly dodrženy a splněny požadavky stanovené touto smlouvou.***

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ-VZZR-2019-018 ze dne 16.9.2019 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne.....

*za zhotovitele*

.....

.....

Ing. Martin Charvát

primátor města

člen představenstva statutárního orgánu