



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5619052886.04 (ORG 5360)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-327

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence“ (ORG 5360)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-7808160287/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 4 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel
██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

SKR stav, s.r.o.

Zastoupený: ██████████ jednatel
Se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. oddíl C, vložka 48480

Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 3000001912/8040

(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619052886 u Objednatele, č. 19-327 u Zhotovitele) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2019, dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 2019 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 21 ze dne 16. 1. 2020, ve změnovém listu č. 25 ze dne 16. 1. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), vícepráce v objemu 22 772,68 Kč bez DPH; dále ve změnovém listu č. 18 ze dne 16. 1. 2020, ve změnovém listu č. 23 ze dne 16. 1. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona, vícepráce v objemu 60 438,68 Kč bez DPH;
- změna položek specifikovaných ve změnovém listu č. 26 ze dne 16. 1. 2020, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položky soupisu prací), cena materiálu podle nové položky soupisu prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 18 ze dne 16. 1. 2020, ve změnovém listu č. 21 ze dne 16. 1. 2020, ve změnovém listu č. 23 ze dne 16. 1. 2020 a ve změnovém listu č. 25 ze dne 16. 1. 2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. Předmět smlouvy se mění u položky specifikované ve změnovém listu č. 26 ze dne 16. 1. 2020 – záměna položky soupisu prací dle ust. § 222 odst.7 zákona.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena bez DPH	41 894 521,58 Kč
DPH 21%	8 797 849,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	50 692 371,11 Kč

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení stavby dle smlouvy, dodatku č.1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 celkem bez DPH	41 801 310,22 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	<u>83 211,36 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 4 celkem bez DPH	41 884 521,58 Kč
DPH 21 %	8 795 749,53 Kč
cena celkem včetně DPH	50 680 271,11 Kč

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby vycházející z projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 1. 8. 2019, změnovým listem č. 2 ze dne 1. 8. 2019, změnovým listem č. 3 ze dne 6. 8. 2019, změnovým listem č. 4 ze dne 15. 8. 2019, změnovým listem č. 5 ze dne 23. 8. 2019, č. 6 ze dne 17. 9. 2019, změnovým listem č. 7 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 8 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 9 ze dne 12. 9. 2019, změnovým listem č. 12 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 13 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 14 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 15 ze dne 27. 9. 2019, č. 10 ze dne 6. 11. 2019, změnovým listem č. 11 ze dne 11. 10. 2019, změnovým listem č. 16 ze dne 11.11. 2019, změnovým listem č. 17 ze dne 2. 10. 2019, změnovým listem č. 18 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 21 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 23 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 25 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 26 ze dne 16. 1. 2020.

4) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13., Příloha č. 4: se mění takto:

Změnový list č. 1 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 2 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 3 ze dne 6. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 4 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 5 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 6 ze dne 17. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 7 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 8 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 9 ze dne 12. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 12 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 13 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 14 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 15 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 10 ze dne 6. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 11 ze dne 11. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 16 ze dne 11. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 17 ze dne 2. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 18 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 21 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 23 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 25 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 26 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy jsou:

Změnový list č. 18 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 21 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 23 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 25 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn


Změnový list č. 26 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/062 dne 5. 2. 2020 .

V Brně dne 18. 2. 2020

V ~~Brně~~ dne 7. 2. 2020




za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



za Zhotovitele

Ing. 
jednatel
SKR Stav, s.r.o.