

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY **o obstarání záležitostí příkazce** pro stavbu **Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě**

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Václav Závěšický, referent Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 2, 750 02 Přerov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Miroslav Tandler

Sídlo:	xxxxx, 783 53 Velká Bystřice
Zastoupený:	xxxxx
IČO:	66191084
DIČ:	xxxxx
Zápis v živnostenském rejstříku:	1.2.1997
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Telefon/fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna předpokládané doby realizace stavby uvedené v Čl. II, odst. 2.3. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní smlouvy č. 381-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Předpokládaná doba realizace stavby je **10.06.2019 – 30.06.2020**.

2. Předmětem dodatku je dále změna odměny příkazníka uvedená v Čl. VI, odst. 6.1. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.1. příkazní smlouvy č. 381-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **253.000 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě padesát tři tisíc korun českých), tj. 306.130 Kč s DPH.

Odůvodnění:

V závěrečné fázi výstavby nádrže N1 se koncem října 2019 na jejím levém břehu objevily svahové deformace, které se následně rozšířily do sesuvu sahajícího několik desítek metrů nad polní cestu P35. Došlo při tom i k přerušení konstrukčních vrstev polní cesty na okrajích sesuvu. Pro odstranění následků sesuvu jsou prováděny sanační práce schválené v rámci změny stavby č. 3, které vyžadují i další činnost koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka. Termín předání stavby byl posunut z 15.11.2019 na 30.06.2020.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 381-2019-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro příkazce a v jednom vyhotovení pro příkazníka, každý z nich má povahu originálu.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21.02.2020

příkazce
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel krajského pozemkového úřadu

příkazník
Miroslav Tandler