



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odborné učebny ITI – II. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/020

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce č.: OVZ-VZZR-2019/20

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy, Tel: 466 859 449, 739 505 861,
e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 495, 731 632 215,
e-mail: _____

technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 194, 739 505 860,
e-mail: _____

, technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 408, 739 505 861,
e-mail: _____

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Z + M Partner s.r.o.

Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: _____ jednatelem

Kontaktní osoba:

Tel:

IČO: 268 43 935 DIČ: CZ699003336

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 40340

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

i.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/020 na akci:



„Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení“, jejímž předmětem je dodávka pomůcek a strojního vybavení pro odborné učebny pro tři objekty níže uvedených základních škol na území města Pardubice:

ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí

ZŠ J. Ressla, č.p. 2258, ul. Josefa Ressla

ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála

II.

Na ZŠ Benešovo náměstí probíhá současně s akcí „Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební úpravy a strukturovaná kabeláž“ realizovanou dodavatelem CHRPA stavební společnost s. r.o., Pardubice, i investiční akce „ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů“, realizovaná jiným dodavatelem, a to firmou ELTODO, a.s..

Vzhledem k tomu, že spolu jednotlivé práce obou dodavatelů souvisejí a v mnoha místech se prolínají, není vždy možné postup prací zkoordinovat tak, aby na sebe plynule navazovaly, což má vliv především na termín realizace díla, a v důsledku toho tak není možné včas zajistit připravenost stavebních prostor pro další dodavatele a související a navazující dodávky. S ohledem na tyto skutečnosti, které mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu dodávky v objektech výše uvedených realizovaných škol je tedy nutné prodloužit termín dokončení dodávky, a to do 31.3.2020.

III.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně termínu dokončení díla, tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1. bod 1.2. jež zní:

1.2. Termín dokončení DODÁVKY (celková doba pro dodání), tzn. dodávky a instalace předmětu plnění včetně jeho řádného předání a proškolení obsluhy instalovaného zařízení:

nejpozději do 150 dní ode dne předání míst plnění dodavateli

Dokončení dodávek a s tím spojených prací a jejich předání bez vad a nedodělků bránících užívání předmětu plnění proběhne tak, aby bylo možné podepsat předávací protokoly nejpozději do 150 dní od předání místa plnění. V případě dřívějšího dokončení prací na jednotlivých učebnách je možné tyto předat v dřívějším termínu v případě, že budou tyto učebny ve vztahu k ostatním probíhajícím pracím schopny užívání.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1.2. Termín dokončení DODÁVKY (celková doba pro dodání), tzn. dodávky a instalace předmětu plnění včetně jeho řádného předání a proškolení obsluhy instalovaného zařízení:

do 31.3.2020

Dokončení dodávek a s tím spojených prací a jejich předání bez vad a nedodělků bránících užívání předmětu plnění proběhne tak, aby bylo možné podepsat předávací protokoly nejpozději do 31. 3. 2020.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V případě dřívějšího dokončení prací na jednotlivých učebnách je možné tyto předat v dřívějším termínu v případě, že budou tyto učebny ve vztahu k ostatním probíhajícím pracím schopny užívání.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ-VZZR-2020/19 ze dne 16. 9. 2019 jsou nedotčena výše uvedenou změnou termínu dokončení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 2 okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dodávce zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....


.....
09.09

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

jednatel