

DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 27. 10. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost 1.Geo-Geošrafo-HANOUSEK
První společník (reprezentant společnosti):	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové IČO: 64793036 DIČ: CZ64793036
Třetí společník (účastník společnosti):	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
Korespondenční adresa:	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	mn8tgr2
Bankovní spojení:	UniCredit Bank FIO Bank
Číslo účtu:	2108741213/2700 5001573161/2010
IČO:	01573161
DIČ:	CZ 01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Brno, oddíl C, vložka 78662
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je :

A) změna termínů ukončení plnění níže uvedených dílčích částí:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín 30. 6. 2020 se mění na **nový termín 30. 9. 2020.**

Odůvodnění

V průběhu plnění dílčí části 3.5.1. bylo objednatelem zadáno zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“). Na základě výsledků IGP bude zhotovitelem komplexních pozemkových úprav vyhotovena dokumentace technického řešení PSZ. Vzhledem k termínu odevzdání zpracovaného IGP, který byl stanoven na 31. 3. 2020, nelze výše uvedené dílčí části díla odevzdat v původně stanoveném termínu.

Objednatel shledal důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

B) doplnění bankovního spojení a čísla účtu na straně zhotovitele:

Bankovní spojení:	UniCredit Bank FIO Bank
Číslo účtu:	2108741213/2700 5001573161/2010

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1374-2017-521101 a č. zhotovitele: 2017_10008_350, uzavřená dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21. 2. 2020

V Prostějově dne 20. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností – KoPÚ Luboměř u Potštátu

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Luboměř u Potštátu

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 800	30 400	30.1.2018
3.4.1.a	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	1 000	56 000	28.2. 2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	530	1 300	689 000	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	399	1 650	658 350	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	2 600	371 800	30.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	404	1 200	484 800	31.7.2019
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	12	3 500	42 000	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	929	260	241 540	30.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	370	400	148 000	30.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	929	210	195 090	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 916 980	30.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	530	700	371 000	30. 9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	900	72 000	30.6.2020
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	700	105 000	30.9.2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	3 500	52 500	30.9.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	530	750	397 500	29.1.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 038 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	929	420	390 180	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					390 180	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1100	33 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					33 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 916 980 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 038 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	390 180 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	33 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 378 160 Kč
DPH 21% v Kč	919 414 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 297 574 Kč

V Olomouci dne 21. 2. 2020

V Prostějově dne 20. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brněal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.