

## DODATEK Č. 1

uzavřeny níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

##### **„Sdružení SINDLAR + HG partner – Bečva 2018“, zastoupené vedoucím společníkem sdružení ŠINDLAR s.r.o.**

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 19512  
Zastoupený: [redacted]  
IČO: 260 03 236  
DIČ: CZ26003236  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

### II. Podstatné okolnosti

- Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8332/2018/5504, číslo smlouvy zhotovitele: ZPSD-02-2018-0068, uzavřené dne 28. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana pod jezem (DUR)“ (dále jen „dílo“).
- V průběhu realizace díla byly zjištěny následující okolnosti:
  - oproti původním předpokladům není doposud vydáno stavební povolení na dostavbu dálnice D1 v zájmovém území. Do dokončení povolovacího procesu na tuto veřejně prospěšnou dopravní stavbu není, na základě konzultací a koordinace postupu s ŘSD a statutární městem Přerov, žádoucí pokračovat v přípravě staveb protipovodňové ochrany v zájmovém území, neboť není možné zajistit dostatečnou koordinaci obou staveb a souběžné řízení by tak mohlo vést k zablokování přípravy obou staveb.
  - v původním zadání bylo uvažováno s ochranou el. rozvodny společnosti ČEZ ležící v zájmovém území. V rámci přípravných prací bylo však zjištěno, že vlastník rozvodny nově plánuje rekonstrukci, po které bude tato rozvodna nad hladinou Q<sub>100</sub>,

- c) přístupová cesta k předmětné el. rozvodně nenavazuje na plánovanou rekonstrukci majitele rozvodny a v současné době je předmětem stavebního řízení, které bylo napadeno odvoláním a není proto zřejmá její podoba.
3. Okolnosti uvedené v předchozím odstavci mají přímý vliv na plnění díla, jeho proveditelnost a dobu jeho provádění.

### III. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku nelze v tuto chvíli získat platné územní rozhodnutí. Smluvní strany se tedy dohodly, že práce na díle budou zastaveny a citovaná smlouva o dílo je ukončená dohodou, přičemž vzájemné vypořádání je stanoveno tímto dodatkem.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel vyhotovil a předal objednateli v kompletní podobě všechny části díla vyjma částí „Projektu DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o územní řízení“ a „výkonu inženýrské činnosti“.
3. Projekt DÚR je navržen a zakreslen a zhotovitel jej předal ve formátech stanovených tímto dodatkem objednateli, avšak bez kompletní dokladové části.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že žádost o vydání územního rozhodnutí na základě výše uvedených okolností byla stažena a inženýrská činnost dle smlouvy o dílo nebude vykonávána.
5. Článek II. smlouvy o dílo odst. 11 se mění a nově zní následovně:

*Předmět díla bude předán v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:*

- vyhotovení projektové dokumentace bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) i neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr,
- na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.

*Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.*

6. Na základě dohody smluvních stran o finančním vypořádání se článek IV. smlouvy o dílo odst. 1 poslední 3 řádky tabulky se mění a nově zní následovně:

Část díla	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
<i>Projekt DÚR včetně dokladové části</i>	529.000,-	111 090,-	640 090,-
<i>Výkon inženýrské činnosti</i>	0,-	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>1 469 000</b>	<b>308 490</b>	<b>1 777 490</b>

7. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za doposud provedené a vyfakturované části díla plnění předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.
8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedenou část díla, která dosud nebyla fakturována, tj. – Projekt DÚR včetně dokladové části, 640.090,- Kč vč. DPH. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo na základě faktury – daňového dokladu – vystavené zhotovitelem.
9. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na výše uvedené smluvní strany

prohlašují, že z titulu částí díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to povinný si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 14.02.2020

V Hradci Králové dne: 10.02.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....  
ŠINDLAR s.r.o.

jednatel společnosti