



TSKRP009XI76

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci
„Doplňující diagnostický průzkum mostu Y 529...3 Mitas“

TECH. PPF
hl.m.
Řásnovka 7i

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4130/0002

číslo smlouvy zhotovitele: 19110057000

**Článek I.
Smluvní strany****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, ved. odd. správy mostů,

tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]

Ing. Jan Zemánek, řídící technik prohlídek a diagnostiky mostů

tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

INSET s.r.o.

Se sídlem: Lucemburská 1170/7, [REDACTED]

IČO: 035 79 727

DIČ: CZ03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze spis. zn. C 234236

bankovní spojení:

č.ú.: [REDACTED] vedený u Komerční banky a.s.

zastoupená: Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. ██████ Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „A/3/19/4130/0002“ ze dne 6.2.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. II. Smlouvy (Doba plnění), a to z důvodů:

Výsledky získané experimentálně teoretickým výpočtem ukazují na nezanedbatelné indicie, že v průběhu životnosti mostu došlo k významným změnám na nosné konstrukci. Příčina tohoto stavu nespočívá podle analýzy zhotovitele pouze ve stavu závěsného systému, ale významný podíl má i schopnost mostu přenášet kroucení a stav systému zajišťujícího tuhost příčného řezu po délce hlavní nosné konstrukce. Je tak třeba bezodkladně provést hlubší analýzu všech údajů a výsledků, která by vedla k objasnění příčin zjištěných anomálií, tj. stavu prokázanému výsledky zkoušek a provedených výpočtů, zjištěnému zejména na příčných profilech mostní konstrukce a výsledky této analýzy zapracovat do Závěrečné zprávy. .

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla, jak níže uvedeno.

Článek III. Změna čl. II. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. II. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

- 1) Odevzdání Předběžné zprávy v elektronické podobě do 31. 3. 2020
- 2) Odevzdání závěrečné zprávy do 30. 4. 2020

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. ██████ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a

srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne: 20. 02. 2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za INSET s.r.o.

[Redacted signature area]

Mgr. Jozef Sinčák

[Redacted text]

[Redacted signature area]

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

[Redacted signature area]

Ing. Ludvík Hegrlík
jednatel

INSET s.r.o. IČ 03579727
[Redacted text]
-3-