

Předmět díla:	"Revitalizace budovy MZK Kounicova v Brně"		
Objekt:	SO09 Nové kompresory - nové napojení kompresorů		
Objednatel:	MZK v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant:	Digitronic CZ spol. s r.o., Šímkova 904, 500 03 Hradec Králové		
Popis změny:			
Změna č.21 řeší nové napojení kompresorů.			
Odůvodnění změny:			
Při konzultaci s dodavatelem nových kompresorů, bylo tímto doporučeno, provést kompletní výměnu stávající sestavy čerpadel, filtrů a zpětných klapek. S výměnou těchto prvků nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Důvodem výměny je možná porucha čerpadla, případně uvolnění nečistot při zpětném dopouštění systému, které mohou vést k fatálnímu poškození nového kompresoru, při zohlednění stáří stávajících armatur a čerpadel. Případné potíže s budoucí výměnou například v letních měsících mohou mít vliv na celkový provoz knihovny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po dohodě s Investorem, TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	274 834,58 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	274 834,58 Kč	
	výše DPH sazba:	21	57 715,26 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	332 549,84 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	06/2019 - 08/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_ Rozpočet_ZL 21		