

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 16-3609 ze dne 26. 10. 2016 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **GG ARCHICO a. s.**
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupená: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236
IČ: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
bank. spojení: [redacted]
č.ú. : [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: [redacted]

K podpisu smlouvy je oprávněna podle vnitřního předpisu vedoucí odboru investic městského úřadu Ing. Bronislava Struhelková společně s tajemníkem městského úřadu Mgr. Josefem Botkem.

ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 26. 10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 16-3609 (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín plnění DPS z důvodu prodloužení lhůt pro vydání kladných stanovisek dotčených subjektů v rámci stavebního řízení. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku IV. – „Čas a místo plnění“ se odstavec 1. mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. II. odst. 1. této smlouvy v termínu:

Zahájení (předpoklad)

31. 10. 2016

Ukončení max. do:

28. 02. 2017

do 18 týdnů od zahájení prací

Dílčí plnění:

- 01 DSP bez příslušných vyjádření (1 paré)

do 4 týdnů od zahájení prací

- 02 aktualizovaná DSP vč. příslušných stanovisek do 16 týdnů od zahájení prací
- 03 DPS (6 paré) vč. rozpočtu a výkazu výměr do 2 týdnů od předání aktualizované DSP

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014.

V Uh. Hradišti, dne 10.1.2017

V Uh. Hradišti, dne 12.1.2017

.....
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva

.....
Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic

.....
Mgr. Josef Botek
tajemník městského úřadu