

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

"Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k.ú. Vítkov"

OBJEDNATEL

Město Vítkov

se sídlem:	náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený:	Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČ:	00300870
DIČ:	CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Smolka, starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Smolka, starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1323821/0100

ZHOTOVITEL

Ing. Lukáš Koval

se sídlem:	Viléma Balarina 1959/6, 74801 Hlučín
zastoupen:	Ing. Lukáš Koval
Kontakt:	[REDAKCE]
IČO:	76517179
DIČ:	nejsem plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	[REDAKCE]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019:

I.

Dne 19.9.2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dokumentace bouracích prací, studie, inženýrská činnost, autorský dozor, technický dozor.

II.

1. Na základě zjištěných okolností, které nastaly v průběhu řešení povolení akce „Regenerace Brownfieldu“, části dokumentace bouracích prací, se objednatel a zhotovitel dohodli na částečné fakturaci. Důvod, který brání dokončení zakázky je vyvolaný třetí stranou, která nedovoluje následně vyřešit a podat dokumentaci pro povolení k odstranění stavby. Jedná se o především o skutečnost, že v průběhu provádění díla byl učiněn podnět k zápisu objektu jako památkově chráněného objektu, kdy proces posuzování stavby brání plnění smlouvy. Pokud by byla stavba

uznána za památkově chráněnou, povolení stavby by nebylo možné zajistit a zakázku dokončit.

2. Na základě těchto okolností bude zakázka prozatím ukončena a vyúčtována dle aktuální rozpracovanosti díla, která je uvedena v příloze č.1.
3. Celková částka k fakturaci za již provedené práce je ve výši 107 500,- Kč.

III.

1. V případě, že se objednatel rozhodne do dvou let od uzavření tohoto dodatku pokračovat v procesu povolení odstranění stavby, vyzve zhotovitele k zahájení prací – týká se zajištění vydání povolení stavby a následně výkonu AD a TDS v souladu se smlouvou o dílo.
2. Zhotovitel zahájí práce do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací. Zhodnotí se aktuální stav platnosti vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. V případě, že bude potřeba podat nové, bude účtována sazba za každé prošlé stanovisko, i za to, které bude prošlé v době stavebního řízení, a to částkou ve výši 1500,- Kč za každé toto stanovisko.

Tento dodatek č. 1 byl schálen usnesením Rady města Vítkova č. j. 1015/27 dne 18. 2. 2020.

Ve Vítkově dne: 19. 2. 2020

V Hlučíně dne: 10. 2. 2020

.....
Ing. Pavel Smolka
starosta města

.....
Ing. Lukáš Koval

Příloha č.1

A) PD bouracích prací	Cena prací dle SOD	Zhotoveno	Doplatek za provedené práce
Projektová dokumentace bouracích prací	100.000Kč	100%	100.000Kč
Inženýrská činnost	10.000Kč	75%	7.500Kč
CELKEM	110.000Kč		107.500Kč