

## **DODATEK č.1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2019 pro zhotovení stavby  
„Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/5338/19

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
zastoupený: PeadDr. Janem Váňou, starostou města  
IČO: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
datová schránka: 4cbbvj4  
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 695  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
datová schránka: xbicqdt  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 7. 2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek č.1“).

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16. 7. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). V průběhu provádění díla vyvstala potřeba přeorganizovat provádění některých druhů prací, což si vyžádá i změnu termínů jejich provádění/dokončení. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), které nemohly smluvní strany před zahájením prací ani s vynaložením odborné předvídat a které mohly být zjištěny až v době realizace díla. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo proto mění a doplňují smlouvu o dílo, jak následuje.

### 1) V článku 6. Doba a místo plnění se znění odst. 6.2.1. a 6.2.2. ruší a nově zní takto:

6.2.1. Termín dokončení plnění realizace 4. NP je nejpozději do 30. 3. 2020, přitom:

- položení koberců na chodbách sekce SP-A, SP-C 2.NP, 3.NP, 4.NP bude dokončeno **do 30. 3. 2020.**

- stávající schodiště na sekci SP-A (1.NP až 3.NP), SP-C (1.NP-4.NP) bude dokončeno **do 30. 3. 2020.**

Důvodem posunutí termínů je dokončení tapetování a umístění nábytku, které si zajišťuje sám objednatel, přičemž položení koberců a umístění nábytku v dřívějším termínu by zapříčinilo, že by v důsledku provádění těchto činností docházelo k poškození již položených koberců. Další důvod je ten, že v jiné části díla jsou prováděny činnosti v místech nad těmito sekcemi a jediná přístupová cesta k nim je přes stávající schodiště, čímž by opět docházelo k poškození koberců.

- kompletace stávajícího zábradlí schodiště na sekci SP-A, SP-C bude dokončeno **do 30. 3. 2020.**

Důvodem je, že není technicky možné dokončit zábradlí dříve, než budou na stávajícím schodišti položeny nové koberce.

- kompletace EI-silnoproud a slaboproud - sekce SP-C - 3.NP, 4.NP bude provedena v období **od 6. 3. 2020 – do 15. 3. 2020.**

Důvodem posunutí termínu dokončení je, že tapetování a umístění nábytku bude dokončeno do 5. 3. 2020 a teprve po té bude možné v těchto místech dokončit elektroinstalaci.

- sekce SP - A, SP - C - 2.NP bude prováděna v období **od 21. 3. 2020 – do 30. 3. 2020.**

Důvodem posunutí termínu dokončení je, že tapetování a umístění nábytku bude dokončeno do 20. 3. 2020 a teprve po té bude možné v těchto místech dokončit elektroinstalaci.

- předání dokladová část díla – ke dni **30. 3. 2020.**

Důvodem posunutí termínu je skutečnost, že v navazující části jiného díla, kterou je zhotovitel smluvně zavázán dokončit teprve v měsících duben a květen 2020, jsou umístěny rozvodny silnoproudu a slaboproudu aj. a tudíž nelze veškerou dokladovou část vztahující se k dílu vyhotovit a předat objednateli dříve, než v termínu 30. 3. 2020.

6.2.2. Termín vyklizení staveniště je nejpozději do **06.04.2020**.

## II. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) V ostatních částech zůstává smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 92/2020-33 ze dne 18.02.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

.....