

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele :

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

: Horní náměstí 2, PSČ 755 01

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

: Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení

: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka, a.s.

: 3136851/0100

: 604 604 872

: marek@muzeumvalassko.cz

1.2 Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **Fidem design s.r.o.**

: Nad Košíkem 484/24, 102 00 Praha 15 – Hostivař

: Petr Horák, jednatel společnosti

: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203208

: Petr Horák, jednatel

: Kateřina Dušková, project manager

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: 29140366

: CZ29140366

: ČSOB

: 256049369/0300

: +420 773344878, +420 773344893

: horak@fidem.cz

I. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2020 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín**“ (dále jen smlouva).

S ohledem na skutečnost, že objednatel byl zřizovatelem upozorněn na možné enormní navýšení nákladů, které nejsou v souladu s předanými podklady pro zpracování projektové dokumentace, a to s Investičním záměrem č. 1494/090/01/19 akce „Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“ ve znění pozdějších dodatků, dohodly se smluvní strany na přerušení přípravy prací týkající se projektové dokumentace, a to na dobu nejvýše 15 kalendářních dnů, během které bude na základě dohody smluvních stran zhotovitelem zkontrolován propočet nákladů na:

- demolici stávajícího objektu mechanické dílny a využití stávajících inženýrských sítí a přípojek,
- zbudování nové stavby dvoupodlažní budovy tj. přízemí a 1. nadzemního podlaží, v těchto prostorách budou umístěny prostory pro zbudování dílny, kancelář techniků, kancelář lektorů, planetária, přednáškové místnosti a dalších provozních místností dle požadavků objednatele.

Z tohoto důvodu objednatel požaduje po zhotoviteli předložení odborného rozpočtu v CÚ 2019, popř. 2020 a stanovení jednotkové ceny u těchto položek, dále požaduje doložení použité cenové soustavy; pokud bude místo cenové soustavy použita vlastní zkušenost s cenou, pak požaduje zdůvodnění takové ceny.

Lhůty plnění uvedené v článku 3 Smlouvy o dílo se ze shora uvedeného důvodu prodlužují o délku přerušení prací. O přerušení prací vyhotoví smluvní strany protokol, ve kterém uvedou datum počátku přerušení prací a datum ukončení přerušení prací. Přílohou tohoto protokolu budou doklady předložené zhotovitelem k odbornému posouzení rozpočtu.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli mění v následujícím rozsahu:

Přijímají se změny v článku

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ takto

- 3.1. **Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby** dle odst.2.2. v termínu do 60 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
- 3.2. **Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby** dle odst. 2.3. v termínu do 105 dnů ode dne předání projektové dokumentace pro povolení odstranění stavby. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodloužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
- 3.3. **Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** dle odst. 2.4. v termínu do 70 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.
- 3.4. **Inženýrská činnost** pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle odst. 2.5. (zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci) v termínu do 105 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodloužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
- 3.5. **Projektová dokumentace pro stavební povolení** dle odst. 2.6. v termínu do 135 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

- 3.6. **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení** dle odst. 2.7. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do 105 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
- 3.7. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.8. v termínu do 165 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel

Zhotovitel