



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke **smlouvě o dílo č. 1911000** ze dne 21. 06. 2019

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČ: 002 31 401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
se sídlem: F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou  
IČ: 278 66 785  
DIČ: CZ27866785  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 213454778/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2019 smlouvu o dílo č. 1911000 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je dodatek č. 1, který upravuje položky víceprací a méněprací.
- 3) V průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k nutnosti provést určité činnosti (vícepráce), který si současně vyžádaly další dny pro realizaci díla navíc. Soupis jednotlivých činností, v důsledku kterých je nutné prodloužení lhůty pro realizaci díla, je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci předmětných prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, tj. **prodloužení doby realizace díla o celkem o 130 kalendářních dnů**. Termín dokončení díla se tedy mění dle čl. III tohoto dodatku.



### III.

#### Doba plnění a místo plnění

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Doba plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy věta první se doplňuje o tuto větu.

"S ohledem na skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo se **termín pro ukončení plnění díla** (tj. termín předání a převzetí díla) **posouvá o celkem 130 kalendářních dnů** oproti termínu stanovenému ve smlouvě (tj. o 130 kalendářních dnů od původního data dokončení 23.05.2020) **tj. do 30.09.2020.**"

### V.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.  
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - příloha č. 1 - Soupis prodloužení lhůty realizace díla

Za objednatele:  
V Benešově dne: 21.02.2020

Za zhotovitele:  
V Benešově dne: 21.02.2020

Ing. Roman Tichovský  
.....  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města

.....  
Ing. Lenka Nováčková  
jednatelka