

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11. 9. 2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Police

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, Pobočka Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
Adresa:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, sumperk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** dílčích částí a hlavního celku:

- dílčí část **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – původní termín plnění 28. 2. 2020 se mění na 30. 4. 2020**
- dílčí část **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní termín plnění 31. 5. 2020 se mění na 30. 6. 2020**
- hlavní celek **3.4. Přípravné práce – původní termín plnění 31. 5. 2020 se mění na 30. 6. 2020**

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění :

Důvodem změny termínů plnění uvedených dílčích částí je zpracování podkladů pro odstranění nesrovnalostí mezi mapou KN a skutečným stavem v terénu, které byly zjištěny při zjišťování hranic pozemků (viz Dodatek č. 1 smlouvy o dílo).

Současně je z důvodu nesouhlasu dvou vlastníků se zahrnutím jejich pozemků do obvodu KoPÚ nezbytné tyto pozemky z obvodu KoPÚ vyjmout a provést došetření hranice KoPÚ.

Objednatel shledal důvody změny termínů plnění za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 983-2018-521101 a č. zhotovitele: 18.1657 uzavřená dne 11. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2020, nemění.
- 2.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 2.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25. 2. 2020

V Praze dne 24. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Police

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 200	48 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	388	700	271 600	30. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	3 500	45 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	39	7 000	273 000	31. 01. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	2 200	266 200	30. 04. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	28. 02. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	4 000	20 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	389	350	136 150	31. 03. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	401	500	200 500	30. 06. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	389	370	143 930	30. 06. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 422 380	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	389	950	369 550	30. 6. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	220	700	154 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	2 000	52 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	389	770	299 530	30.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					990 080	
3.6.	Mapové dílo	ha	389	470	182 830	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					182 830	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 422 380
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	990 080
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	182 830
Celková cena bez DPH v Kč	2 595 290
DPH 21% v Kč	545 011
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 140 301

V Olomouci dne 25. 2. 2020

V Praze dne 24. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.