

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 037 300 19

evid. číslo registru VZ:

64019032

č. smlouvy zhotovitele: 2019/1011/0165

„Oprava staničních kolejí č. 1, 3 v žst. Třebechovice pod O.“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz
Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvz@szdc.cz.
- b) ve věcech technických: Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: 972 341 312, Vojtech@szdc.cz
Ing. Jaroslav Zajíček, tel.: 972 341 327, ZajicekJ@szdc.cz
p. Vlastimil Valenta, tel.: 602 127 908, ValentaV@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „OSK Třebechovice“

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191

DIČ: CZ03012191

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, předsedou představenstva
(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 15. 3. 2019.

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
e-mail: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
e-mail: xxx
- c) vedoucí prací: **xxx**
e-mail: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele
(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava staničních kolejí č. 1, 3 v žst. Třebechovice pod O.**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 037 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1011/0165, uzavřené dne 10. 4. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 25 339 449,93 Kč.

(slovy: dvacet pět milionů tři sta třicet devět tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých devadesát tři haléřů).

Celková výše víceprací činí: 79 020,00 Kč

(slovy: sedmdesát devět tisíc dvacet korun českých).

Celková výše méněprací činí: 236 147,67 Kč

(slovy: dvě stě třicet šest tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých šedesát sedm haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných více prací a méněprací snížila o částku ve výši 157 127,67 Kč (slovy: jedno sto padesát sedm tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých šedesát sedm haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 25 182 322,26 Kč (slovy: dvacet pět milionů jedno sto osmdesát dva tisíc tři sta dvacet dva korun českých dvacet šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 22. 3. 2019 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem víceprací a méněprací“, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 22. 3. 2019 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem víceprací a méněprací“ přidává nová položka, a to:

- č. 72 (část SO 01 – Oprava staničních kolejí), s kódem položky 5910020020 a názvem: „*Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65*“ v množství 18 svarů. (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1), oceněná dle Sborníku ÚOŽI 2019.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1.**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **25 182 322,26 Kč**

slovy: dvacet pět milionů jedno sto osmdesát dva tisíc tři sta dvacet dva korun českých dvacet šest haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list
Soupis víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 24. 2. 2020
Za objednatele

V Pardubicích dne 20. 2. 2020
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Varecha
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 2143/2020-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR
Název veřejné zakázky: Oprava staničních kolejí č. 1, 3 v žst. Třebechovice pod O.
Číslo registru / číslo původní Smlouvy: 64019032 / S 640 037 300 19
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1
Změna se týká těchto SO: SO 01 - Oprava staničních kolejí
SO 01.1 - Následná úprava GPK
Iniciátor změny: objednatel
Předběžný souhlas (kdy, kým): 5. 7. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK
Důvod realizace ZBV před schválením ZL: ukončení výluky dne 10. 7. 2019

Stručný popis změny:

SO 01 – Železniční svršek a spodek:

- Technická specifikace zakázky uvažovala s provedením odtavovacích stykových svarů kolejnic tv. R65. Z technologických důvodů bylo zástupcem ST HK rozhodnuto o provedení těchto svarů technologií termitového svařování. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce.

SO 01.1 - Následná úprava GPK

- Při vytváření rozpočtu stavby byla naplánována dvě provedení snížení kolejového lože pod patou kolejnice, jednou po realizaci stavebních prací a podruhé po provedení následné úpravy GPK. Dle rozhodnutí zástupce ST HK bude snížení kolejového lože provedeno pouze jedenkrát, a to až po provedení následné úpravy GPK. Tato skutečnost vyvolá méněpráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 25 339 449,93 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 79 020,00 Kč, tj. 0,311% z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předpokládaného ZL činí 236 147,67 Kč, tj. 0,931 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -0,62 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: 222/4

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nezjištěno

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	24468260,27	79020,00	150228,00	24397052,27
SO 01.1	569042,66	0,00	85919,67	483122,99
VON	302147,00	0,00	0,00	302147
Celkem	25 339 449,93 Kč	79 020,00 Kč	236 147,67 Kč	25 182 322,26 Kč

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Ing. Radek Zaplatílek, VPO, ST HK

Datum: 13. 2. 2020

Podpis

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 14. 2. 2020

Podpis

Jméno: Ing. Martin Varecha, MBA, předseda představenstva, HROCHOSTROJ a.s.

Datum: 14. 2. 2020

Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji x

Nedoporučuji

Jméno: Vlastimil Valenta

Datum: 17. 2. 2020

Podpis

4) Stanovisko přednasty odborné správy:

Doporučuji x

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Miroslav Vojtěch Datum: 17. 2. 2020

Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji x

Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Filip Kudláček

Datum: 19. 2. 2020

Podpis

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji x

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Jirowetz

Datum: 19. 2. 2020

Podpis

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji x

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Lubomír Snížek

Datum: 19. 2. 2020

Podpis

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji x

Zamítám

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš

Datum: 19. 2. 2020

Podpis

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací.

Název stavby: **Oprava staničních kolejí č. 1, 3 v žst. Třebechovice pod O.**

Název PS, SO: **SO 01 - Oprava staničních kolejí**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
25	5910015220	Odtavovací stýkové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65	svar	18,000	-18,000	0,000	18,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
72	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	0,000	18,000	18,000	0,000	18,000		0,00	0,00	0,00	dle Sborníku ÚOŽI 2019
Název PS, SO: SO 01.1 - Následná úprava GPK													
2	5905110010	Snižení KL pod patou kolejnice v koleji	km	2,854	-1,427	0,000	1,427	1,427		0,00	0,00	0,00	
Celková cena (Kč)										-157 127,67	79 020,00	0,00	236 147,67