

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 76/310/15

č. zhotovitele: 5/2015

„Oplocení pozemků v katastrálním území Troja“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických:

ve věcech technických s právem

odsouhlasit faktury a převzít dílo:

**Diplomatický servis**

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

Ing. Karlem Beranem, ředitelem DS

00000175

CZ00000175

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních/technických:

**MIMAXREAL s.r.o.**

Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

28480198

CZ28480198

Městský soud v Praze, Oddíl C-vložka 144 665

(dále jen zhotovitel)

uzavřely v souladu s § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento

### ***dodatek smlouvy o dílo:***

Dne 6.5.2016 byly přerušeny práce na realizaci akce oplocení pozemků v katastrálním území Troja. Důvodem k přerušení prací je pozastavení řízení ve věci vydání územního rozhodnutí odborem výstavby Městské části Praha 7 ze dne 11.4.2016. Nepředpokládá se, že toto řízení bude obnoveno ještě v roce 2016.

Práce na akci byly zahájeny dne 15.3.2016 a k datu přerušení prací tak bylo odpracováno 39 pracovních dnů. Smluvní termín na dokončení předmětu díla je 98 pracovních dnů od zahájení díla.

Dne 12.8.2016 došlo k předání dotčených pozemků k užívání novému nájemci. Předání pozemků nájemci předcházelo převzetí staveniště objednatelem od zhotovitele, a to dne 4.8.2016.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se obě smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

Odstavec 1 článku V. Doba plnění nově zní:

1. Předání staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy.  
Zahájení díla: do 5 dnů od předání staveniště a dohody s uživatelem pozemků.  
Předání předmětu díla: do 59 pracovních dnů ode dne opětovaného předání staveniště.

Nesplnění termínu předání staveniště opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy o dílo. Nesplnění termínu zahájení opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo.

Článek VI. Ujednání o provádění díla se doplňuje o odstavec 15, který zní:

15. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat při plném využívání dotčených pozemků nájemcem a zavazuje se, že svoji činnost bude koordinovat tak, aby využívání pozemků nebylo nepřiměřeně omezováno. Zhotovitel je povinen v tomto směru dbát pokynů objednatele a nájemce.

Ostatní články a ujednání ze smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze, dne .....

.....  
Ing. Karel Beran  
ředitel Diplomatického servisu

.....  
zhotovitel