

Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300; Dodatek č. 4

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 2/IN/956356,956407,404158/2019/1,6,75
název akce: Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300
uzavřené dne: 15.11.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Envisystem s.r.o.

sídlo: U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5

IČO: 48585904

DIČ: CZ48585904

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17843

statutární orgán: Ing. Jiří Altman, jednatel

Ing. Martin Horníček, jednatel

Ing. Marcel Lauerman, jednatel

zastoupený: Ing. Marcelem Lauermanem, jednatelem

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 43107051/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **718 000,- Kč bez DPH.**

Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300; Dodatek č. 4

II.

Z důvodu problematického zajištění soudního znalce pro ocenění pozemků na straně objednatele jako smluvní podmínky pro dokončení dílčího plnění – uzavření smluv kupních a nutnosti následného schválení prodeje pozemků zastupitelstvem obcí Česká Lípa a Liberec se posouvá termín odevzdání bodů:

*d) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby **nejpozději do 30.11.2020***

*e) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby **nejpozději do 28.02.2021***

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 24-02-2020

V Praze dne 20/2/2020

.....
[Redacted]
Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s. p.

[Redacted]

.....
[Redacted]
Ing. Marcel Lauerman
jednatel společnosti
Envisystem s.r.o.

[Redacted]