

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 29. 04. 2019 na realizaci stavby

„Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 – revitalizace sportovního areálu II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Spisová značka: C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál



IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem
Ing. Ladislavem Motkou, ředitelem oblasti Olomouc


Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



OLMOUCKÝ KRAJ
17

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 29. 04. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/01035/OI/DSM pod názvem akce „Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 – revitalizace sportovního areálu II. etapa“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce vedoucí k obnově sportovního areálu Gymnázia Olomouc – Hejčín, sestávající z revitalizace sektoru pro tenis a beach volejbal na 3 nové tenisové kurty, 2 s antukovým povrchem a 1 s umělým povrchem. Předmětem plnění dle této smlouvy je i odvodnění areálu, přípojka vody a kanalizace, přípojka plynu, přípojka elektro, automatický závlahový systém s čerpací stanicí vody, areálové osvětlení a záliv pro kontejner na sekanku (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2019 ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínu dokončení díla. Dne 10. 12. 2019 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu díla a k navýšení ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Na kontrolním dni konaném dne 21. 11. 2019 požádal Zhotovitel Objednatele písemnou žádostí o prodloužení termínu dokončení díla z důvodů: neplánované přeložky kabelu veřejného osvětlení na stavebním objektu 02 Drobné objekty – záliv pro kontejner; posunutí tenisových kurtů o 10 m směrem severním s následným požadavkem na rozšíření zpevněných ploch objektu SO 05 – 01 Zpevněné plochy, rozšíření díla finančním dodatkem č. 2 a z toho vyplývajícího řešení časové náročných posloupností a koordinací jednotlivých stavebních profesí.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v čl. III. odst. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA Smlouvy, takto:

Termín dokončení díla:

do 06. 12. 2019

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/80/13/2020 ze dne 13. 01. 2020.

Olomouci dne: 26-02-2020
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Bruntále dne: 26-02-2020



Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

