

## DODATEK č. 1/2020

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 14.5.2018,  
č. objednatele 03PT-003362, č. poskytovatele 2256 (dále jen „Smlouva“)

(D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika – AD)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel:** VIAPONT s.r.o.  
Vodní 258/13, 602 00 Brno  
zastoupený: jednatelem  
IČ: 46995447  
DIČ: CZ46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

### Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5.1.1.

#### - původní znění

5.1.1. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby dle přílohy č. 2 Smlouvy.

#### - nové znění:

5.1.1. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, do vydání kolaudačního rozhodnutí stavby „D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika“ a projednání a schválení změn závazku.

### Článek 6. Cena za poskytování služeb

#### - původní znění

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 448 500,- Kč bez DPH

#### - nové znění

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 637 000,- Kč bez DPH

Současně se mění Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací, jejíž nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku.

#### **Zdůvodnění:**

V průběhu realizace stavby „D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika“ (dále jen „Stavba“) došlo ke vniku objektivně na smluvních stranách nezávislých skutečností, neumožňujících dodržení stanovené Doby pro uvedení stavby do provozu a Doby pro dokončení díla v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo č. 03PT-002765 ze dne 14.6.2018, uzavřené mezi Objednatelem a

zhotovitelem Stavby (dále jen „Smlouva 2“). Ve vazbě na tuto skutečnost Objednatel uzavřel se zhotovitelem Stavby Dodatek č. 1/2019 a Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě 2, čímž došlo k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (do 30.6.2020) a Doby pro dokončení díla (do 31.7.2020). S ohledem na povinnosti Objednatele v oblasti zajištění autorského dozoru na probíhající Stavbě je nezbytné odpovídajícím způsobem upravit dobu plnění dle Smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto dodatku. Prodloužení doby plnění se promítá do Ceny za poskytování služeb, která se navyšuje v souladu s článkem 4. Smlouvy.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 25 -02- 2020

V Brně dne - 6 -02- 2020

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti

| Soupis prací  |   |    | 03PT-003362  |            |                   |
|---|---|----|--------------|------------|-------------------|
| D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika - AD |   |    |              |            |                   |
|   |   |    | Cena dle SoD |            |                   |
| ozn.  | popis výkonu  | MJ | počet MJ     | cena za MJ | celkem Kč bez DPH |
| A   | Dohled nad souladem zhotovení stavby podle Objednatel-<br>ověřené projektové dokumentace stavby pro provádění stavby<br>nebo RDS, Obchodních podmínek (OP), ZOP, TKP, ZTKP a<br>v souladu se stavebním povolením, s obecně závaznými<br>právními předpisy a technickými normami a předpisy v<br>souladu s TKP 1.<br>Účast na kontrolních dnech, na kontrolních prohlídkách<br>stavby dle stavebního povolení, při předání a převzetí<br>staveniště, při předání a převzetí prací nebo jejich dílčích<br>částí, sledování rozhodujících a technicky náročných prací a<br>zkoušek, provádění zápisů do stavebního deníku v souvislosti<br>s výkonem AD. |    |              |            |                   |
| B   | Účast při projednávání změn během výstavby (ZBV),<br>vyjádření a zpracování stanovisek k navrhovaným změnám,<br>potvrzení dokumentace změn za AD v souladu se směrnicemi<br>ŘSD ČR a platnou legislativou.  |    |              |            |                   |
| C   | Kontrola souladu RDS s dokumentací DSP a PDPS vč.<br>technické a ekonomické vhodnosti.  |    |              |            |                   |
| D   | Činnosti nezahrnuté v předchozích položkách, nutné pro<br>řádné vykonávání funkce AD (např. podání vysvětlení k<br>návrhu stavby, konzultace s objednatel-<br>em apod.)   |    |              |            |                   |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>                                   |   |    |              |            | <b>637 000 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>  |   |    |              |            | <b>133 770 Kč</b> |
| <b>CELKEM S DPH</b>                                     |   |    |              |            | <b>770 770 Kč</b> |