

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.09.2016

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618, DIČ: CZ00247618, plátce DPH
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou
Bankovní spojení: číslo účtu
telefon: 384 342 111
fax: 384 342 178
e-mail: posta@mesto-trebon.cz
jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)
1.1 Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka
ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI,
p. František Vochozka, technik ORI,

a

2. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ:25160168 DIČ:CZ25160168, plátce DPH,
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C vložka 6919
držitel certifikátu systému řízení: ISO 9001,14001,18001
Zastoupený: Ing. Lukášem Bednářem – prokuristou společnosti
Janem Kandlíkem – prokuristou společnosti
Bankovní spojení: KB , č.ú.
telefon:
fax:
e-mail:trebon@vidox.cz
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
2.1 Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: : Ing. Lukášem Bednářem – prokuristou společnosti, 380704511
Janem Kandlíkem – prokuristou společnosti
ve věcech technických: Janem Kandlíkem – prokuristou společnosti ,
Ladislavem Kopačkou – hlavním stavbyvedoucím ,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo za dne 14.09.2016 na veřejnou zakázku s názvem „Technické služby Třeboň - novostavba skladovací haly“

II.

Rada města Třeboně svým usnesením č. 990/2016-61 ze dne 21.12.2016 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky „Technické služby Třeboň - novostavba skladovací haly“ spočívající v ve zvýšení smluvní ceny díla o práce nutné k řádnému dokončení díla z 5.624.354,80 Kč vč. DPH o 36.415,00Kč vč. DPH na 5.660.769,80 Kč vč. DPH z důvodu nepředvídaných prací, nutných k řádnému dokončení díla dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
Důvodem navýšení ceny je potřeba odvodnění zpevněné plochy mezi nově budovanou halou a stávající opravárenskou halou, které nebylo řešeno v projektové dokumentaci a požadavek na ovládání vrat z jednoho místa.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.09.2016, když se tímto dodatkem ruší „**čl. VI. odst. 1** Smlouvy o dílo ze dne 14.09.2016, a jeho dosavadní znění nahrazuje tímto novým zněním:

1.Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle § 44 – 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, a činí:

Celkem bez DPH	4.678.322,11 Kč
DPH dle zákonné sazby	982.447,69 Kč

Celkem vč. DPH	5.660.769,80 Kč

/slovy: pětmilionůšestsetšedesáttisícsemsetšedesátdevět korun českých 80 haléřů/.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.09.2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 2 následují podpisy smluvních stran.

V Třeboni, dne 22.12.2016

V Třeboni dne 22.12.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka

.....
Jan Kandlík
Prokurista společnosti