


DODATEK Č. 5
č.j.: KRPL-32264-57/ČJ-2015-1800VZ
SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPL-32264-38/ČJ-2015-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Tel.: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Tel.: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

a

Tel.: Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku


Tel.: 

Fax: 

E-mail: 


dále jen "objednatel"

a

B R E X, spol. s r. o.

zastoupený: Jiří Pavlů, Josef Holba - jednatelé společnosti
se sídlem: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
IČ: IČ 40232549
DIČ: DIČ CZ40232549
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 

Tel.: 

E-mail: 

Fax: 

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504

dále jen "zhotovitel"

II. Předmět dodatku:

**„KŘP Lbk – REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA
SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ“**

Z důvodu nutnosti smluvního vyřešení změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci. Tímto dodatkem proto dochází k úpravě předmětu díla a změně ceny za dílo. Dále pak dochází k posunu termínu administrativního dokončení díla.

III. V článku 2. Předmět smlouvy, se odstavec 2.3 doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 5 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1 až 13 a 16 až 25, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto

text smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	8 957 701,50 Kč
DPH 21%:	1 881 117,32 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	10 838 818,82 Kč

slovy: desetmilionůosmsetřicet osmtisíc osmset osmnáct korun českých, 100/82 vč. DPH

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	12 162 196,20 Kč
DPH 21%:	2 554 061,20 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	14 716 257,40 Kč

slovy: čtrnáctmilionůsedmsetšestnácttisíc dvěstě padesát sedm korun českých, 40/100 vč. DPH

V. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto:

text dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- ukončení stavebních prací: do 11.12.2015
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 23.12.2015
- termín administrativního dokončení díla: do 31.12.2016

Termín ukončení plnění: do 31.12.2016

se nahrazuje textem:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- ukončení stavebních prací: do 11.12.2015
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 23.12.2015
- termín administrativního dokončení díla: do 31.03.2017

Termín ukončení plnění: do 31.03.2017

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Tato dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 vyhotovení.


Tato dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví tohoto dodatku a zároveň je oprávněn tento dodatek takto sjednat a podepsat.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 23 -12- 2016

objednatel:



plk.
 náměstek generálního ředitele ekonomiku

V Liberci dne: 23 -12- 2016

zhotovitel:



jednatel společnosti

