

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0765/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/49718: VELKÝ OŘECHOV

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09. 10. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0765/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ a dne 06. 03. 2019 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu díla a změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínů plnění jednotlivých závazků vlivem průtahů v průběhu zajišťování všech kladných stanovisek a vyjádření v rámci inženýrské činnosti. Inženýrská činnost byla zahájena dne 14. 06. 2019, kdy byly postupně rozeslány žádosti o vyjádření k PD. Majetkový správce silnice byl požádán 16. 08. 2019 o vyjádření k úpravě napojení sjezdů (§10). Toto vyjádření bylo provedeno uzavřením smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi ŘSZK, p. o. a obcí Velký Ořechov. Předmětná smlouva byla podepsána 30. 10. 2019. Dne 08. 11. 2019 bylo požádáno o rozhodnutí dle §10 a §25 silničního zákona. Žádost o společné povolení stavby byla podána 11. 12. 2019, přestože dosud nebyla vydána rozhodnutí dle §10 a §25. Obojí rozhodnutí vydává stejný speciální stavební úřad (dále jen „**SSÚ**“). Dosud nebyla zahájena činnost ze strany SSÚ vedoucí k vydání rozhodnutí, a to i přes opětovné urgencye ze strany Zhotovitele. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání společného povolení stavby dle termínu, čímž dochází k posunutí termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2,** ve znění Smlouvy a dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP a podrobný IGP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 06. 2020.*

3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění Smlouvy a dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli veškerá Povolení (společné povolení) nejpozději do 30. 06. 2020.*

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 06. 02. 2020

V Ostravě, dne: 07. 02. 2020

.....

.....