

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2019/19
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
b) technických:	XXXXXXXXXXXX – vedoucí technik
2. Zhotovitel:	Stavební společnost SIPA s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 235
Sídlem:	Skvrňanská 2688/52, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	14704668
DIČ:	CZ14704668
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXX – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX – jednatel
b) technických:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Dne 24.10.2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2019/005861 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Smetanovy sady 15 b.č.9, Smetanovy sady 9 b.č.1 - oprava volných bytů**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné méněpráce a vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil ve Změnovém listu č. 1. Zhotovitel dále zažádal o změnu termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 25.9.2019
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 25.9.2019 a Změnovým listem č. 1
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště objednatelem.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do **30.8.2020.**

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 680 872,- Kč (slovy: dva miliony šest set osmdesát tisíc osm set sedmdesát dvě koruny české) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 813 691,18 Kč (slovy: dva miliony osm set třináct tisíc šest set devadesát jedna koruna česká osmnáct haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 24.10.2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Změnový list č. 1

V Plzni

dne 13.2.2020

V Plzni

dne 13.2.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 9.1.2019

.....
Stavební společnost SIPA s.r.o.
xxxxxxxxx
jednatel

