

Dodatek č. 2k 1420/19/OLCE Smlouvě ze dne 3.7.2019
číslo zhotovitele

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídló: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**ZEROSTAV inženýring, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970

sídló: Na Vantrokách 352/4, Ústí nad Labem 400 01
zastoupen: Martinem Krupičkou
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 9417703001/5500
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 1420/19/OLCE ze dne 3.7.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. Smluvní strany
2. Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je Ing. Hana Šedová
3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Cena za dílo.
4. Odůvodnění změny: Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č.2, dle bodů 1-11.

5. Cena díla dle SOD	32 068 723,11 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. 1	-360 292,73 Kč bez DPH
Dodatek č.2 – Změnový list č. 2	781 320,22 Kč bez DPH
Změnový list č. 3	905 753,-- Kč bez DPH

Cena díla celkem 33 395 503,60 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 40 408 559,35 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2, Změnový list č. 3

V Ústí nad Labem dne:

Za Zhotovitele:

ZEROSTAV
inženýring, a.s.

V Teplicích dne:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2019	
Zhotovitel:		ZEROSTAV inženýring, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 19.12.2019	
Název akce: DC052 091 „Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legii – rekonstrukce kanalizace a vodovodu „					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Příloha č. 02– rozpočet víceprací a méněprací			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> změna se bude týkat přetřídění zeminy, kdy nebude možné výkopek zpětně použít změna se bude týkat způsobu zrušení stávající stoky v ul. Východní, úsek SŠA7 – ŠC1 - vybourání stávající betonové stoky DN 800/1000 tl. 200 mm v délce 57,5m uložené v trase nově pokládané stoky místo předpokládaného vyplnění rušené stoky ZD 500/600 cementopopílkovou suspenzí v délce 60m změna se bude týkat změny dimenze a materiálu bourané stoky v ul. Východní, úsek ŠC1 – ŠC4, oproti plánované cihelné stoky by se měla bourat stoka betonová DN 800/1000 tl. 200 mm v délce 117,92m , stoka od ŠC2 k ŠC1 v délce 27m se bude vyplňovat cementopopílkem z důvodu vychýlení od trasy pokládaného nového potrubí změna se bude týkat dimenze a materiálu bourané stoky v ul. Východní, úsek ŠC4 – ŠC5, oproti plánované betonové stoky DN 500/750 se bude bourat stoka z kamenného zdiva obdélníkového průřezu DN 700x950 tl. 300 mm změna se bude týkat propojení 2 ks odboček, které jsou fyzicky napojeny na stoku, která se bude rekonstruovat – v PD není zakresleno jejich napojení - 1x UV a 1x kanalizační přípojky nad přípojkou C7 ul. Východní – komunikace - ve VV chybí položky pro provedení provizorního povrchu komunikace v ploše rýhy pro zajištění zimní údržby komunikace, které budou zahrnovat provedení provizorního vyspravení rýhy ŠD v tl. 200 mm a asfaltovým recyklátem v tl. 100mm do nivelety komunikace, odstranění ŠD v tl. 200 mm (z toho všechna ŠD se použije na podkladní vrstvu v tl. 200 mm), odvoz a uložení živice na řízenou skládku 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 781 320,22 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
32 489 750,60Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 781 320,22 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 161 123,24 Kč bez DPH , tj. 3,62 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -379 803,02 Kč bez DPH , tj. 1,184% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 a ZZVZ činí					

1 161 123,24 Kč bez DPH, tj. 3,62 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí - 740 095,75 Kč bez DPH, tj. 2,30 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum.....

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) - NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Pod

Datum

15. 1. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

10. 1. 2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

16. 1. 2020

Datum

16. 1. 20

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2020	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 3.1.2020	
Název akce: DC052 091 „Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legií – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Příloha č. 03– rozpočet víceprací a méněprací				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> změna se bude týkat přetřídění zeminy, kdy nebude možné výkopek zpětně použít, od st. 0,07387km do konce trasy změna se bude týkat způsobu zrušení stávající stoky v ul. Kollárova, úsek ŠB1 – ŠB2 - vyplnění stávající stoky DN 500mm cementopopílkem v délce 45,76 m oproti plánovaného vybourání stávající betonové stoky DN 500 z důvodu vymístění stávající trasy předmětného úseku stoky oproti nové trase stoky (stávající trasa stoky je vychýlená cca o 800 mm od nové trasy stoky). změna se bude týkat nepropojení vodovodní přípojky B1 a B4, panelové domy č.p. 2577, 2575 a 2576 mají dle skutečnosti jednu sdruženou přípojku, B3 – d110/63, která bude propojena změna se bude týkat nepropojení nenalezeného bočního řadu z PVC d90 za č.p. 2576 změna se bude týkat dorovnání chybějícího počtu dodávky navrtávacího odbočkového ventilu DAV d110/d32, dle PD a pol. Č. 70 v IO 02.2 Řad C – montáž 15 ks NP DN 100, ve specifikaci, pol. Č. 71, uvedena dodávka pouze 3 sad navrtávacího odbočkového ventilu DAV d110/d32, chybí celkem 12 ks ventilu ul. Kollárova – komunikace - ve VV chybí položky pro provedení provizorního povrchu komunikace (dosypání rýhy do nivelety komunikace) v ploše rýhy pro zajištění zprůjezdnění komunikace během stavby pro strojní techniku a provádění zimní údržby komunikace, které budou zahrnovat provedení provizorního vyspravení rýhy ŠD v tl. do 200 mm a asfaltovým recyklátem v tl. 100mm do nivelety komunikace, odstranění ŠD v tl. 200 mm, asfaltového recyklátu v tl. 100 mm , odvoz a uložení živice na řízené skládce 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 905 753,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
33 395 503,60 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 905 753 ,- Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 002 289 Kč bez DPH , tj. 3,125 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -96 536 Kč bez DPH , tj. 0,3% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.6 a ZZVZ činí					

2 163 412,24 Kč bez DPH, tj. 6,745 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí - 836 631,75 Kč bez DPH, tj. 2,6 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

Podpis

Datum.....

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KI.

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)- NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10. 1. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.