

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **10PU-002107**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**I/31 Hradec Králové, ul. Sokolská, I/11 odbočka Urbanice, I/33 Předměřice – Lochenice
- DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD**

uzavřená dne 12.8.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

se sídlem: Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
IČ: 287 86 793
DIČ: CZ28786793
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka
2906
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jako „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č.10PU-002107, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění v bodě 5.1.3

původní ustanovení dle smlouvy

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) I/31 Hradec Králové, ul. Sokolská – autobusový záliv | nejpozději do 02/2020 |
| 2) I/11 odbočka Urbanice – nadjezd dálnice, oprava silnice | nejpozději do 01/2020 |
| 3) I/33 Předměřice – Lochenice, oprava silnice. | nejpozději do 11/2019 |

5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. ohlášení stavby:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) I/31 Hradec Králové, ul. Sokolská – autobusový záliv | nejpozději do 02/2020 |
| 2) I/11 odbočka Urbanice – nadjezd dálnice, oprava silnice | nejpozději do 01/2020 |
| 3) I/33 Předměřice – Lochenice, oprava silnice. | nejpozději do 11/2019. |

se mění na

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) I/31 Hradec Králové, ul. Sokolská – autobusový záliv | nejpozději do 05/2020 |
| 2) I/11 odbočka Urbanice – nadjezd dálnice, oprava silnice | nejpozději do 07/2020 |
| 3) I/33 Předměřice – Lochenice, oprava silnice. | nejpozději do 11/2019 |

5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. ohlášení stavby:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) I/31 Hradec Králové, ul. Sokolská – autobusový záliv | nejpozději do 05/2020 |
| 2) I/11 odbočka Urbanice – nadjezd dálnice, oprava silnice | nejpozději do 07/2020 |
| 3) I/33 Předměřice – Lochenice, oprava silnice. | nejpozději do 11/2019. |

Stavba I/31 Hradec Králové, ul. Sokolská– autobusový záliv

Zdůvodnění posunu termínu plnění

Při projednání dokumentace DSP /PDPS s dotčenými orgány státní správy a vlastníky a správci technické infrastruktury bylo zjištěno, že správce kanalizačních sítí v místě stavby nesouhlasí s napojením odvodnění komunikace do kanalizační sítě ve své správě, tak jako je tomu ve stávajícím stavu. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. požaduje odvodnění komunikace přeřít na vsakování v místě záměru. Z tohoto důvodu je nutné dokumentaci přepracovat a znovu projednat.

Stavba I/11 odbočka Urbanice – nadjezd dálnice, oprava silnice

Zdůvodnění posunu termínu plnění

Součástí stavby je na základě požadavku dopravní policie přestavba všech stávajících sjezdů (napojení) na I/11 s podélnými propustky na podélné propustky řešené pouze šikmými čely s opevněním kamenem do betonu. Pro realizaci navrženého opatření je nutné zajistit souhlasy všech vlastníků připojovaných nemovitostí s navrhovaným řešením.

Vzhledem k množství sjezdů a obtížné dostupnosti některých vlastníků a i když se jedná o stavbu ve veřejném zájmu a dle §184a stavebního zákona, kde není ke stavebnímu řízení souhlas vlastníka, požaduje objednatel na základě zkušeností zahájit stavební řízení až po projednání s vlastníky nemovitostí napojených na I/11.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne

31 -01- 2020

V Hradci Králové dne 30.1.2020

Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.