

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

## Název zakázky (akce):

„ŽST Kunčice pod Ondřejníkem Oprava provozní budovy - PD“

Číslo veřejné zakázky\*: 635180235 PA/63519098 VZ

Pořadové číslo změnového listu: 2

## Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

Ke dni ukončení smlouvy 28. 2. 2020 nemůže být vydáno Drážním úřadem v Olomouci pravomocné stavební povolení z důvodu chybějícího souhlasu vlastníka pozemků, na kterých bude trvale umístěna součást stavby. Žádost o uzavření Dohody o podmínkách realizace stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, byla odeslána na vlastníka dotčených pozemků v listopadu 2019. Zhotoviteli se ke dni podání žádosti o Dodatek k SoD nepodařilo tyto doklady získat. Bez doložení těchto dokladů nemůže splnit Výzvu stavebního úřadu o doplněné Žádosti o vydání stavebního povolení.

Nový termín ukončení díla 15.5. 2020

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

## **Finanční vyjádření změny v Kč: -**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč]	<b>Méněpráce</b> [Kč]
Cena dle SOD	<b>720.000,- Kč</b>	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>791.000,- Kč</b>	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 2</b>	<b>791.000,- Kč</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	0 %

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Jméno

Datum: 26. 2. 2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 26. 2. 2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odb. správy:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 26. 2. 2020

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 26. 2. 2020

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 26. 2. 2020

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 26. 2. 2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 610292

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 42a5a624-d1ed-4b8d-8245-52eaff425d9a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.02.2020 11:39:00



d5c3ccaf-a80f-4692-99e2-ba5ca02b5d4c