

DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Název díla:

VD Koryčany – rekonstrukce VD

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] investiční ředitel
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted] projektový manažer

2. Zhotovitel:

„Společnost TRV“

1. Společník: **TALPA – RPF, s.r.o.**
Sídlo: Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263
Zastoupený: [redacted], jednatelem
IČO: 646 15 391
DIČ: CZ64615391
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí střediska staveb
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted] autorizovaná osoba

2. Společník: Rovina stavební, a.s.
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO: 451 93 096

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK
IČO: 313 56 648

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, č. zhotovitele STA-1242-16 (dále jen „Smlouva o dílo), jejíž aktuální znění odpovídá změnám učiněným dodatky č. 1 – 8.
2. V průběhu provádění díla došlo při realizaci prací ke zjištěním a událostem, které mají přímý vliv na provádění díla a jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 5, který tvoří přílohu této smlouvy. Jedná se o změny u těchto stavebních objektů:
 - a. SO 1 – Koruna hráze
 - b. SO 4 – Skluz

III.

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku smlouvy a změnovém listu č. 5, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5 se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 5.

Bylo vydáno povolení změny stavby č.j. KUZL 65272/2019, které bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 4.12.2019 s nabytím právní moci dne 21.12.2019

b) Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla včetně Dodatků č. 1 až č. 9: 99 508 712,- Kč bez DPH

g) Článek XV. (Závěrečná ustanovení) odst. 18 se doplňuje o novou Přílohu č.9.1,

Příloha č. 9.1 – Změnový list č. 5

IV.

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 9 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 9.1 Změnový list stavby č. 5
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne: 27.02.2022

V Ostravě dne: 27.01.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
generální ředitel

.....
za „Společnost TRV“
[redacted]
jednatel TALPA – RPF, s.r.o.