

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Boguschová, pověřená vedením Pobočky Hradec Králové Hana Stříhaková, Pobočka Hradec Králové
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	l.boguschova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem závodu Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
Účastníci společnosti (sdružení) :	
1.	Ing. Vladimír Dušek Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
2.	RFprojekt s.r.o. Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Ing. Magdaléna Hofmanová Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	18844031
DIČ:	xxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 641-2018-514101:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy

I. Důvod vypracování Dodatku č. 4: KoPÚ Holohlavý

- 1) Méně práce **bod 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)**
- 2) **změna ceny díla – méně práce**

ad1) méně práce bod:

3.5.i.a) výškopisné zaměření zájmového území 30 MJ, **dle skutečnosti 22 MJ**

3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami 32 MJ, **dle skutečnosti 31 MJ**

3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 7 MJ, **dle skutečnosti 0 MJ**

ad2) změna ceny díla bod

3.5.i.a) méně práce 4.000,- Kč bez DPH

3.5.i.b) méně práce 1.000,- Kč bez DPH

3.5.i.c) méně práce 21.000,- Kč bez DPH

Hodnota méně prací je 26.000,- bez DPH

Odůvodnění dodatku:

Měrné jednotky zjištěny dle skutečnosti. Vodohospodářské stavby nebyly navrhovány.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Holohlavý (dodatek č. 3):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	624.900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	295.500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	37.000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	64.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.021.400,- Kč
DPH 21%	214.494,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.235.894,- Kč

Nová cena díla KoPÚ Holohlavý (ve znění Dodatku č.4):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	624.900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	269.500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	37.000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	64.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	995.400,- Kč
DPH 21%	209.034,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.204.434,- Kč

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace) – dodatek č. 3

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.330.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	713.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.203.020,- Kč
DPH 21%	462.634,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.665.654,- Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy (rekapitulace) - dodatek č. 4

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.330.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	687.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.177.020,- Kč
DPH 21%	457.174,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.634.194,- Kč

II. Důvod vypracování Dodatku č. 4: KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy

Změna termínu plnění bod 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) 3.5.i.c) – původní termín 29.2.2020, nový termín 31.5.2020.

Odůvodnění dodatku:

Po projednání plánu společných zařízení v RDK dne 19.2.2020, po dohodě objednatele, RDK a zhotovitele, je vhodné provést změnu technického řešení odtokových poměrů (zrušení průlehu č. 1 a 3) a navrhnout variantu ekonomicky výhodnější. Znovu je nutné provést posouzení, projednání se sborem a s dotčenými orgány státní správy.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce) upravených tímto dodatkem činí **26.000,- Kč** bez DPH, což je 1,04 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Výše uvedené více práce nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (více práce) činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 0,8 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méně práce) činí 360.000,- Kč bez DPH, tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (více práce) činí 37.000,- Kč bez DPH, tj. 1,48 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 4 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 21.02.2020

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 28.02.2020

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 20.02.2020

Ing. Vladimír Dušek
Zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 – Obchodní tajemství