



číslo smlouvy objednatele: SMLO-209/1073/OST/20/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Rekonstrukce křižovatky silnic III/322 26 x III/322 29 Dubany, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED] 00

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, [REDACTED], e-mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

[REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.9.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-209/1073/OST/20/2017, na „Rekonstrukce křižovatky silnic III/322 26 x III/322 29 Dubany, PD“(dále jen „Smlouva“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, bod 3. mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín ukončení prací na DSP do 31.5.2020

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Cena díla a platební podmínky mění takto:

Projektová dokumentace ve stupni DÚR bez DPH	352 000,00	Kč
Projektová dokumentace ve stupni DSP bez DPH (navýšení o 48 000,- Kč bez DPH)	306 000,00	Kč
Projektová dokumentace ve stupni PDPS bez DPH	168 000,00	Kč
Nabídková cena díla celkem bez DPH	826 000,00	Kč
DPH 21%	173 460,00	Kč
Celková cena včetně DPH	999 460,00	Kč
Slovy cena celkem vč. DPH: devětsetdevadesátdevěttisícčtyřistašedesát korun českých		
Náklad na jeden dotisk projektové dokumentace ve stupni PDPS vč. DPH	2 500,00	Kč

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne :

-5. 02. 2020

V Pardubicích dne :

-5. 02. 2020

Za objednatele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Za zhotovitele:

PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
53002 PARDUBICE tel. 466 791 535

Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva společnosti



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

[REDACTED]@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110/17/125

[REDACTED]
6. 1. 2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu předání DSP „Rekonstrukce křižovatky silnic III/322 26 x III/322 29 Dubany – PD“

Vážení,

dne 7. 9. 2017 byla mezi našimi stranami uzavřena smlouva o díla na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce křižovatky silnic III/322 26 x III/322 29 Dubany, PD“. DUR jsme řádně zpracovali a projednali tak, aby bylo možné požádat o územní rozhodnutí.

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu, jsme zpracovali DSP a předložili jej k vyjádření správci vodovodního řadu. Tento se zatím k DSP nevyjádřil, ale bylo nám ústně sděleno, že proběhnou jednání ohledně případné přeložky vodovodu, která však v DUR nebyla požadována.

Z důvodu výše uvedeného Vás žádáme o souhlas s prodloužením termínu dokončení DSP o dobu, než se správce vodovodního řadu vyjádří, zda bude nutno přeložku vodovodu provádět (předpoklad cca o 1 měsíc).

Děkujeme.
S pozdravem



obchodní odd, Prodin a.s.



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

TEL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110/17/125

5. 2. 2020

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-209/1073/OST/20/2017

Vážení,

dne 7. 9. 2017 byla mezi našimi stranami uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Rekonstrukce křižovatky silnic III/322 26 x III/322 29 Dubany, PD**“.

Dne 6. 1. 2020 jsme požádali o prodloužení termínu dokončení DSP o dobu, než se správce vodovodního řádu vyjádří k případné přeložce vodovodu.

Dne 27. 1. 2020 jsme obdrželi stanovisko VaK Pardubice, a.s., ve kterém požadují přeložku vodovodu provést – viz příloha této žádosti, včetně situačního schéma. Přeložku bude nutno naprojektovat, poté projekt znovu projednat se správci sítí a DOSS. Momentálně hledáme projekční kapacitu pro zpracování předmětné přeložky.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o souhlas s prodloužením termínu ukončení prací na DSP do 31. 5. 2020, s navýšením ceny díla ve stupni DSP o 48 000,- Kč bez DPH (tj. cena za zpracování PD přeložky vodovodu) a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Celková cena za dílo by pak činila 826 000,- Kč bez DPH.

Prosíme o sdělení Vašeho stanoviska k uzavření dodatku.

Děkujeme.

S pozdravem



IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL: 466 791 544

23

obchodní odd., Prodin a.s.