

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: S-6764/DOP/2018

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 25-SOD-2018-014

na veřejnou zakázku s názvem:
„II/279 Rabakov - Prodašice“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený:

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a

veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č.

073-32/2019-rk ze dne 21.10.2019

IČO:70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení:

PPF banka, a.s.,

číslo účtu



dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

se sídlem:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

IČO:42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu



dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo:



Článek I.

Předmět dodatku

1. Dne 19.8.2019 byl zástupcem Dopravního inspektorátu Policie ČR vyjádřen požadavek ke zvýšení bezpečnosti v km 3,250 – 3,640. V rizikovém úseku výškový rozdíl mezi niveletou vozovky a dnem silničního příkopu osciluje okolo dvou metrů. DI PČR požaduje v úseku km 3,250 – 3,640 osazení svodidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že krajnice nesplňovala požadovanou minimální šířku, byl svah rozšířen násypem zemin (ZBV č. 5). Zároveň byly provedeny úpravy propustků, kvůli zvětšení šířky násypu. Dále byla přesunuta drenážní rýha pod svahem, aby nezasahovala do násypu (ZBV č. 4). Po celou dobu realizace změnových prací byla zřízena objízdná trasa, která je vyjádřena v ZBV č. 6.
3. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách díla:
 - a) ZBV č. 4 – změna díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku
 - b) ZBV č. 5 – změna díla dle přílohy č. 2 tohoto dodatku
 - c) ZBV č. 6 – změna díla dle přílohy č. 3 tohoto dodatku
4. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak je uvedeno výše v odst. 3, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2018, č. smlouvy o dílo Objednatele: S-6764/DOP/2018, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: 25-SOD-2018-014 (dále jen „smlouva“):

a) Cena za dílo

Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele v celkové výši:

Cena díla bez DPH	45 487 394,89
DPH	9 552 352,93
Celková cena díla včetně DPH	55 039 747,82

Za účelem přehledu vývoje ceny díla smluvní strany konstatují, že cena díla se vyvíjela takto:

Původní cena díla dle smlouvy:

Cena díla bez DPH	43 698 991,00
DPH	9 176 788,15
Celková cena díla včetně DPH	52 875 779,15



Cena díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě:

Cena bez DPH	43 828 324,84
DPH	9 203 948,22
Cena včetně DPH	53 032 273,06

Cena díla dle dodatku č. 2 ke smlouvě:

Cena bez DPH	44 062 885,34
DPH	9 253 205,92
Cena včetně DPH	53 316 091,26

Nová cena díla dle dodatku č. 3 ke smlouvě:

Cena bez DPH	45 487 394,89
DPH	9 552 352,93
Cena včetně DPH	55 039 747,82

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.
3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno v ZBV č. 4, ZBV č. 5 a ZBV č. 6 z 12. 12. 2019 – příloha č. 1-3 tohoto dodatku č. 3.
4. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
5. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 3 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.



6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 20.1.2020 č. usnesení: 042-03/2020/RK.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: ZBV č. 4 SO 101.3 – Pozemní komunikace v km 2.520 - KÚ
Příloha č. 2: ZBV č. 5 SO 102.3 – Obnova odvodnění v km 2.520 – KÚ
Příloha č. 3: ZBV č. 6 SO 120.12 – Dopravně inženýrská opatření v km

V Hradci Králové dne 28.1.2019

V Praze dne 26-02-2020

Zhotovitel
M – SILNICE a.s.

Objednatel
Středočeský kraj



Ing. Leněk Babka
Místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.



Martin Herman
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek



Mgr. Michal Kropáč
Člen představenstva
M – SILNICE a.s.



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 · DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Resslova 966/13, 500 02 Hradec Králové /8