

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

1611800-II/279 Rabakov - Prodašice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření v km ZÚ - 1.175

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO120.1/1

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace
Zborovská 82/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	6 281,00	6 281,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	6 281,00	6 281,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 1611800-III/279 Rabakov - Prodašice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO120.1/1	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření v km ZÚ - 1.175		

Strany smlouvy o dílo č. S-6764/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel 2x
2. Změnový list	2	počet listů	3,4	Zhotovitel 2x
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	6	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	25	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dopravně inženýrská opatření a objízdná trasa

ZBV 06 rozšiřuje předchozí ZBV 04 a ZBV 05 o dopravně inženýrská opatření a objízdnou trasu uzavírky pro realizaci svodidel.

Dne 19.8.2019 byl zástupcem Dopravního inspektorátu Policie ČR vyjádřen požadavek ke zvýšení bezpečnosti v km 3,250 – 3,640. V rizikovém úseku výškový rozdíl mezi niveletou vozovky a dnem silničního příkopu osciluje okolo dvou metrů. DI PČR požaduje v úseku km 3,250 – 3,640 osazení svodidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (viz. doklad č. 08 a č. 09).

Po přezkoumání bylo Autorským dozorem dne 28.8.2019 vydáno stanovisko (Příloha č. 11), kde bylo navrženo použít silniční ocelová svodidla typu s úrovní zadržetí min. N2, která budou osazena do nezpevněné krajnice šířky min. 1,50m.

Dílčí změna č.1 - Objízdná trasa

Pro realizaci svodidel je potřeba zřídit objízdnou trasu po nezbytně nutnou dobu realizace, která byla stanovena od 18.11.2019 do 8.12.2019, tedy 20 dní (doklad 10). Do 8.12.2019 bude stavba předána Objednateli a dopravní značení z dílčí změny č. 1 odstraněno.

Tato změna je vyjádřena položkami 3, 5, 6, a 8, konkrétně níže uvedenými dopravními značkami

2x zákaz vjezdu (B 1)

1x zákaz odbočení (B 24)

2x značení objízdné trasy (IS 11a)

Dílčí změna č.2 - Prodloužení pronájmu DZ

Ze skutečnosti z dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo S-6764/DOP/2018 byl termín pro dokončení stavby prodloužen do 31.12.2019.

Dílčí změna č. 2 přímo odráží termínové prodloužení pro potřebné dopravní značení, od 11.10.2019 do 31.12.2019, tedy na 82 dnů. Do data 31.12.2019 bude stavba zkolaudována, do té doby se stále jedná o staveniště a vybrané dopravní značení je potřeba zachovat osazené. Konkrétně se jedná o dopravní značení uvedené níže, změna je vyjádřena položkami č. 3, 5, 6 a 8.

1x omezení rychlosti 70 (B 20a)

1x omezení rychlosti 50 (B 20a)

1x omezení rychlosti 30 (B 20a)

1x zákaz předjíždění (B 21a)

2x velkoplošná tabule "projíždíte stavbou" (IP 22)






Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.




Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Petr Novák <i>M - SILNICE a.s.</i>	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina <i>PONTEX spol. s.r.o.</i>	datum	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Zdeněk Pecka <i>IBR Consulting, s.r.o.</i>	datum	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšení dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka <i>M - SILNICE a.s.</i> Mgr. Michal Kropáč <i>M - SILNICE a.s.</i>	datum	podpis	
				jméno paré:	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: 1611800-II/279 Rabakov - Prodašice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	120.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření v km ZÚ - 1.175	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
205 284,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	205 284,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	6 281,00	6 281,00	3,06%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	211 565,00	6 281,00	3,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Novák M - SILNICE a.s.	souhlasím	_____	datum	_____	podpis
Projektant (AD): Ing. Pavel Hrdina PONTEX spol. s.r.o.	souhlasím				
Stavební dozor: Zdeněk Pecka IBR Consulting, s.r.o.	souhlasím				
Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	souhlasím				
Supervize: Ing. Václav Chytil	souhlasím				
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jan Fidler, DiS.	souhlasím				



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6													
Ev. č. a název stavby: 1611800-II/279 Rabakov - Prodašice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
Číslo a název SO: SO 120.1 Dopravně inženýrská opatření v km ZÚ - 1.175													
Číslo a název rozpočtu: Dopravně inženýrská opatření v km ZÚ - 1.175								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	114,000	121,000	7,000	83,000	9 462,000	0,000	581,000	10 043,000	581,000	6,140
5	014120	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 408,000	3 796,000	388,000	7,000	23 856,000	0,000	2 716,000	26 572,000	2 716,000	11,385
6	014422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	12,000	4,000	83,000	664,000	0,000	332,000	996,000	332,000	50,000
8	014420	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	480,000	684,000	204,000	13,000	6 240,000	0,000	2 652,000	8 892,000	2 652,000	42,500
Celkem								40 222,00	0,00	6 281,00	46 503,00	6 281,00	15,62

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Novák

Datum:



Za Objednatele: Zdeněk Pecka

Datum:



Zdeněk Pecka

**IB
XR**

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 1611800-II/279 Rabakov - Prodašice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	43 698 991,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	45 487 394,89
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	65 039 747,82
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,09%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-17,02%

6=(32+30)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 788 403,89
7=(8/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,09%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 109 697,30

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	38,12%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 660 106,45
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 849 495,50

12=(27/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=142688000/37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §190 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					- 5 - Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 50 %	
						19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(28)*30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34
		1611800-II/279 Rabakov - Prodašice	- 7 438 851,28	9 224 255,17	1 788 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 438 851,28	9 224 255,17	21,11%	1 788 403,89	16 660 106,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1.	1	Obnova odvodnění v km ZÚ - 1.178 (SO 102) / úprava odvodnění	- 116 323,00	260 258,80	143 935,80			0,00			0,00	- 116 323,00	260 258,80	0,90%	143 935,80	376 581,80			0,00%	0,00	0,00			0,00%
101.1.	2	Pozemní komunikace v km ZÚ - 1.178 (SO 101) / Sanace v AZ	- 2 706 540,99	2 691 939,03	- 14 601,96			0,00			0,00	- 2 706 540,99	2 691 939,03	6,16%	-14 601,96	5 398 480,02			0,00%	0,00	0,00			0,00%
101.3	3	Pozemní komunikace v km 2.520 - KÚ / Sanace v AZ	- 4 612 987,29	4 847 547,79	234 560,50			0,00			0,00	- 4 612 987,29	4 847 547,79	11,09%	234 560,50	9 460 535,08			0,00%	0,00	0,00			0,00%
101.3	4	Pozemní komunikace v km 2.520 - KÚ / Rozšíření nájezdu pod svodidla	0,00	153 600,20	153 600,20			0,00			0,00	0,00	153 600,20	0,35%	153 600,20	153 600,20			0,00%	0,00	0,00			0,00%
102.3	5	Obnova odvodnění v km 2.520 - KÚ / Svodidla	0,00	1 264 628,35	1 264 628,35			0,00			0,00	0,00	1 264 628,35	2,89%	1 264 628,35	1 264 628,35			0,00%	0,00	0,00			0,00%
120.1	6	Dopravně inženýrské opatření v km ZÚ - 1.178 / objízdná trasa a DiO pro svodidla	0,00	6 281,00	6 281,00			0,00			0,00	0,00	6 281,00	0,01%	6 281,00	6 281,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	1611800-II/279 Rabakov - Prodašice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření v km ZÚ - 1.175
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO120.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový rozpočet SO 120.1	1	
08 Zápis ze stavebního deníku po kontrole PČR z 16.8.2019	1	
09 Upozornění na nedostatečné zabezpečení úseku od PČR z 20.8.2019	1	
10 Vyjádření Magistrátu MB - DIR z 13.11.2019	2	
11 Vyjádření AD k požadavku DI Policie ČR na doplnění svodidel z 28.8.2019	1	
12 Oznámení o zjištění skutečnosti SO 101.3, žádost zhotovitele o vydání pokynu z 19.11.2019	2	
13 Souhlas Objednatele k navrženým řešením z 20.11.2019	1	
14 Souhlas TDS k navrženému řešení 21.11.2019	1	
15 Zápis z KD č. 19 z 22.11.2019	14	
16 Vyjádření AD k navrženým změnám z 3.12.2019	1	
Počet listů celkem	25	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Ev. č. a název stavby: 1611800-II/279 Rabakov - Prodašice								Č. 1					
Číslo a název SO/PS: SO 120.1 Dopravné inženýrské opatření v km ZÚ - 1.175								Skupina změn: 3					
Číslo a název rozpočtu: Dopravné inženýrské opatření v km ZÚ - 1.175													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zemní práce													
1	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	105,000	105,000	0,000	231,000	24 255,000	0,000	0,000	24 255,000	0,000	0,000
2	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	11,000	11,000	0,000	83,000	913,000	0,000	0,000	913,000	0,000	0,000
3	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	114,000	121,000	7,000	83,000	9 462,000	0,000	581,000	10 043,000	581,000	6,140
		1x omezení rychlosti 70 (B 20a) 1x omezení rychlosti 50 (B 20a) 1x omezení rychlosti 30 (B 20a) 1x zákaz předjíždění (B 21a) 2x zákaz vjezdu (B 1) 1x zákaz odbočení (B 24)											
4	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	37,000	37,000	0,000	83,000	3 071,000	0,000	0,000	3 071,000	0,000	0,000
5	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 408,000	3 796,000	388,000	7,000	23 856,000	0,000	2 716,000	26 572,000	2 716,000	11,385
		viz. položka 3 1x omezení rychlosti 70 (B 20a) - 82 dni 1x omezení rychlosti 50 (B 20a) - 82 dni 1x omezení rychlosti 30 (B 20a) - 82 dni 1x zákaz předjíždění (B 21a) - 82 dni 2x zákaz vjezdu (B 1) - 20 dni 1x zákaz odbočení (B 24) - 20 dni 4*82=328 3*20=60 328+180=388											
6	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	12,000	4,000	83,000	664,000	0,000	332,000	996,000	332,000	50,000
		2x velkoplošná tabule "přažďíte stavbou" (IP 22) 2x značení objízdné trasy (IS 11a)											
7	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	83,000	664,000	0,000	0,000	664,000	0,000	0,000
8	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	480,000	684,000	204,000	13,000	6 240,000	0,000	2 652,000	8 892,000	2 652,000	42,500
		2x velkoplošná tabule "přažďíte stavbou" (IP 22) - 82 dni 2x značení objízdné trasy (IS 11a) - 60 dni 82*2=164 20*2=40 164+120=204											
9	915321	VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	24,000	24,000	0,000	550,000	13 200,000	0,000	0,000	13 200,000	0,000	0,000
10	915322	VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	24,000	24,000	0,000	165,000	3 960,000	0,000	0,000	3 960,000	0,000	0,000
11	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	8,000	0,000	83,000	664,000	0,000	0,000	664,000	0,000	0,000
12	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	83,000	83,000	0,000	0,000	83,000	0,000	0,000
13	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	8,000	8,000	0,000	88,000	704,000	0,000	0,000	704,000	0,000	0,000
14	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	8,000	0,000	83,000	664,000	0,000	0,000	664,000	0,000	0,000
15	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	83,000	83,000	0,000	0,000	83,000	0,000	0,000
16	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	168,000	168,000	0,000	330,000	55 440,000	0,000	0,000	55 440,000	0,000	0,000
17	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. podkladních desek a sloupků	KUS	10,000	10,000	0,000	83,000	830,000	0,000	0,000	830,000	0,000	0,000
18	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	83,000	249,000	0,000	0,000	249,000	0,000	0,000
19	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	288,000	288,000	0,000	9,000	2 592,000	0,000	0,000	2 592,000	0,000	0,000
20	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z OBOUSTR. S FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. podkladních desek	KUS	240,000	240,000	0,000	83,000	19 920,000	0,000	0,000	19 920,000	0,000	0,000
21	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z OBOUSTR. S FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	30,000	0,000	83,000	2 490,000	0,000	0,000	2 490,000	0,000	0,000
22	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z OBOUSTR. S FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 040,000	5 040,000	0,000	7,000	35 280,000	0,000	0,000	35 280,000	0,000	0,000
Celkem								205 284,00	0,00	6 281,00	211 565,00	6 281,00	3,06

Datum

- OJABELI GEOTEXTILIE DO RYH + POKLADKA PLAST. TRUB.
TRUBKY DN 100 + OBSYP DE 8M6 + ZAJEP ŠD 0/32 DO
UROVNĚ I ŠD VRSTVY SE ZHUTNĚNÍM

14.8.2019

ZÁPLETAS:

STŘEŠKA

PROVEDENA KONTROLA STAVBY A PROVADEJE
PRACI. PŘEVZATA DALŠÍ ČÁST POLOŽKY PŘEVÁŽEC
DOMU Ø 100 A POKOJÍ ZAJEP! (INTRAVILANU)
+ FOTO DOKUMENTACE
PRÁCE NA KRYCI V EXTRAVILANU

KONTROLA KOO BOZP (ING. HOFMANN)
STAVEBNÍ PRÁCE PROBÍHÁJÍ BEZ ZÁKAD!

POČASÍ: 15°C / 27°C, OBLAČNÝ - ZATAŽENO

TRACTOR: 70-170

PRACOVNÍCI: FETTER, KROPAČEK, KUTIL, LEHKA, MISTRANIK, PERU
DEJL, OKTAVIAN, JEVERIN

MECHANIZACE: BREDER CAT 140H, VÁLEC 20T, ŽIVNÍKOLA,
KOHÁTEK 140W, JCB-MINIBAGGER, MAN-KONTAKTOR, V. DEHA
POPIS PRÁCE:

- OJABELI PŘEVÁŽECÍ TRUBKY DN 100 DO RYH + OBSYP TRUBKY
DE 8M6 + ZAJEP RYH ŠD 0/32 SE ZHUTNĚNÍM (EXTRAVILAN)
- PŘEHUTNĚNÍ ŠD VRSTVY V 4,290 km - KÚ

PO PROVEDENÉ KONTROLE POŽADUJI UMÍSTĚNÍ TOR PALACIUM
SILNIČNÍCH SVODIČŮ V KRITICKÝCH ÚSECÍCH
ÚSEKY SPECIFIKUJI V SAMOSTATNÉM PŘÍPISU

TOR PALACIUM
DI MA PCE
por. Šumk

ZÁPLETAS: KONTROLA STAVBY A PROVADEJE

16.8.2019

PRACI. POKOJÍ POKLADKA ACP V EXTRAVILANU
V km. PROVEDENÍ STAV. ZKOUŠ. NA ŠD - VIZ

PROTOKOLY. NA STAVBĚ ZÁSTAVBA DOUČEK M

A PROVEDENÁ KONTROLA V EXTRAVILANU V

km 3250 - 3,640 S OHLEDEM NA SVODIČA

ZÁKAD AN O KRYBŘEŽNÍ

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, August 20, 2019 9:54 AM

To: Pecka Zdeněk <[REDACTED]>

Subject: RE: Info a c[REDACTED]

Dobrý den,

výškový rozdíl mezi niveletou vozovky a dnem silničního příkopu oscilující okolo dvou metrů v kombinaci se směrovým obloukem a klesáním k obci Ujkovice považují za ohrožující bezpečnost silničního provozu. Po provedené prohlídce na místě stavby požadují osazení silničních svodidel:

- vlevo ve směru staničení od začátku obce Ujkovice po horizont a vyústění polní cesty v km 3,598 stavby s umožněním vjezdu na polní cestu a pak dále až za trubní propustek v km 3,640
- vpravo ve směru staničení před horizontem a vyústěním polní cesty od km cca 3,557 s umožněním vjezdu na polní cestu a dále až za trubní propustek v km 3640

por. PhDr. Jaroslav Palaczuk

komisař



ÚZEMNÍ ODBOR MLADÁ BOLESLAV

Dopravní inspektorát

Štefánikova 1304

293 01 Mladá Boleslav





Magistrát města Mladá Boleslav

odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravy a SH
Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE: 13.11.2019
NAŠE ZN.: ODSH 253-280/2019-22/206
DATUM: 14.11.2019

VYŘIZUJE: JUDr. Zdeněk Čurda
TEL.: 
E-MAIL:

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti fy M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, ze dne 13.11.2019 a po předchozím vyjádření Krajské správy a údržby a silnic Středočeského kraje, přísp. org. pod zn. 7050/19/KSUS/MHT/GEIS ze dne 13.11.2019, souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav pod č.j. KRPS-302933/ČJ-2019-010706-KOM ze dne 6.11.2019,

stanovuje

ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona **přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/27943, II/279, III/27944**, umístěním svislého dopravního značení dle návrhu dopravního opatření zpracovaného fy JIHO Stavspol, s.r.o. a odsouhlaseného Policií ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, z důvodu doplnění silničních svodidel.

Přechodná úprava provozu je platná: **od 18.11.2019 do 9.12.2019.**

Podmínky provedení dopravního značení:

1. Dopravní značení musí provedením odpovídat zákonu č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 01 8020, ČSN-EN 12 899-1, vč. nár. přílohy a platnými právními předpisy a musí být v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66.
2. Bude užito dopravní značení v reflexním provedení v základní velikosti, umístěno na červenobílých pruhovaných sloupcích, spodní hrana bude min. 60 cm nad vozovkou. Umístění bude provedeno dle návrhu dopravního opatření zpracovaného fy JIHO Stavspol, s.r.o. a odsouhlaseného Policií ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav.
3. Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu, k čemuž by mohlo dojít vlivem povětrnostních podmínek či silničního provozu.
4. Dopravní značení smí být umístěno jen po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti silničního provozu a v termínu uvedeném v tomto stanovení. Bude odstraněno neprodleně poté, co ztratí své opodstatnění.
5. Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou bude zakryta.
6. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Za instalaci a stav přechodné úpravy provozu zodpovídá fy M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice – stavbyvedoucí Michal Fetter, telefon č. 727870031.

Odůvodnění:

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel žádost, kterou podala dne 13.11.2019 fy M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/27943, II/279, III/27944, z důvodu doplnění silničních svodidel.

Dle § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu, hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní úřad stanovit přechodnou úpravu provozu bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst.2 správního řádu nelze podat opravní prostředek.



JUDr. Zdeněk
referent odboru



Rozdělovník:

Žadatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvk. org.

Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.****Mgr. Zdeněk Dvořák**

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2019
 V Praze : 28. srpna 2019
 Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:

e-mail:

Akce: II/279 Rabakov – Prodašice**Věc: Vyjádření AD k požadavku DI Policie ČR na doplnění svodidel**

Vážený pane řediteli,

dne 19. 8. 2019 jsme elektronicky obdrželi zápis ve stavebním deníku s požadavkem Policie ČR na doplnění svodidel v úseku km 3,250 – 3,640.

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že DI Policie ČR jako dotčený orgán ve věcech bezpečnosti dopravy dle §1 zákona č. 12/1997 sb. v aktuální znění se vyjádřil k projektové dokumentaci ve stupni DSP/PDPS, kdy odsouhlasil uvedenou PD bez připomínek k řešení zádržných systému v předmětném úseku. Vzhledem ke skutečnosti, že při kolaudaci stavby má DI Policie ČR postavení dotčeného orgánu, doporučuje AD uvedenému požadavku vyhovět.

Na základě geodetického zaměření zemního tělesa provedeného v hrubém stavu AD navrhuje osazení svodidel v níže uvedených staničení:

Úsek v plné výšce km od – do	strana	Pozn:
3,264 – 3,410	vlevo	
3,542 – 3,657	vlevo	zvolit délku dle vybraného systému jako minimální přerušení v místě sjezdu krátkými náběhy
3,544 – 3,653	vpravo	zvolit délku dle vybraného systému jako minimální přerušení v místě sjezdu krátkými náběhy

AD navrhuje použít silniční ocelová svodidla svodnicového typu s úrovní zadržení min. N2 (s možností osazení svodidel mimo volnou šířku komunikace do krajnice š. 1,50m), která budou osazena do nezpevněné krajnice šířky min. 1,50m. Svodidla budou standardně ukončena dlouhými náběhy s výjimkou přerušení svodidel v místě sjezdu, kde bude svodidlo přerušeno dvěma krátkými náběhy.

Na základě zvoleného výrobku svodidel je nutné zpracovat změnovou RDS, která bude rovněž předložena stavebnímu úřadu k posouzení změny stavby z hlediska zákona č. 183/2006 sb. v aktuálním znění a vydaného stavebního povolení.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
 Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu: 82306504/0600
 ČSOB Praha, č. účtu: 474022543/0300
 Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal
 Ing. Milan Kalný
 Ing. Martin Havlík
 sekretariát: tel.: 244 462 219

tel.: 244 462 219
 tel.: 244 452 231
 tel.: 244 462 277



M - SILNICE a. s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Středočeský kraj
Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne
S-6764/DOP/2018

Naše značka
925118047

vyřizuje / tel.

V Praze dne
9.11.2019

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/279 Rabakov - Prodašice, rekonstrukce silnice

Vážený pane Hermane,

Dne 19.8.2019 byl zástupcem Dopravního inspektorátu Policie ČR vyjádřen požadavek ke zvýšení bezpečnosti v km 3,250 – 3,640. V rizikovém úseku výškový rozdíl mezi niveletou vozovky a dnem silničního příkopu osciluje okolo dvou metrů. DI PČR požaduje v úseku km 3,250 – 3,640 osazení svodidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (Příloha č. 1).

Po přezkoumání bylo Autorským dozorem dne 28.8.2019 vydáno stanovisko (Příloha č. 2), kde bylo navrženo použít silniční ocelová svodidla typu s úrovní zadržení min. N2, která budou osazena do nezpevněné krajnice šířky min. 1,50m. Svodidla budou standardně ukončena dlouhými náběhy, s výjimkou přerušení svodidel v místě sjezdu, kde bude svodidlo přerušeno dvěma krátkými náběhy. Na základě zvoleného výrobku svodidel je nutné zpracovat změnovou RDS, která bude rovněž předložena stavebnímu úřadu k posouzení změny stavby z hlediska zákona č. 183/2006 sb. v aktuálním znění a vydaného stavebního povolení.

Vzhledem ke skutečnosti, že krajnice aktuálně nespňuje požadovanou šířku 1,5 m, je potřeba rozšířit svah násypem zeminy pro dostatečnou stabilitu svodidel. Dále musí být přesunuta drenážní rýha o délku násypu pro zaručení správné funkčnosti. Tato změna bude vyjádřena v ZBV č. 5.

K výše uvedeným změnám je nezbytné zřídít objízdnou trasu a osadit DIO po dobu potřebnou k dokončení díla. Vybrané dočasné dopravní značení bude prodlouženo do 31.12.2019 dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-6764/DOP/2018. Tato změna bude vyjádřena v ZBV č. 6.

Na základě výše uvedených nepředvídatelných skutečností žádáme Objednatele o vydání Souhlasu Objednatele se změnou pro ZBV 04, ZBV 05 a ZBV 06.

M - SILNICE a.s., oz JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice

tel.: +420 495 847 111, fax: +420 495 847 140

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 1080015329/0800


IČ 42196868, DIČ CZ42196868

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

S pozdravem

strana 2 ze 2

Ing. Tomáš Kučera
zástupce zhotovitele



Přílohy:

- 1) Vyjádření PČR
- 1) Vyjádření AD k požadavku DI Policie ČR na doplnění svodidel

V Říčanech

20. 11. 2019

Vážený pan
Ing. Tomáš Kučera
M-Silnice, a.s.
Oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9- Satalice

Věc: II/279 Rabakov – Prodašice – Změny během výstavby č. 4-6

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako zástupce Středočeského kraje u akce II/279 Rabakov - Prodašice, bere na vědomí vyjádření Policie ČR a souhlasí s realizací osazení svodidel v km 3,250- 3,640. Dále bere na vědomí, že díky tomuto opatření musí dojít k rozšíření násypu zeminy a musí být zřízena nová objízdná trasa a osazeno DIO.

Navýšení ceny oproti SoD bude podrobena podrobné kontrole supervizorem, a následně předloženo ke schválení do Rady Středočeského kraje.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská
IČO: 00066001
Mgr. Zdeněk Růžička



Liberec, 21.11.2019

Věc: II/279 Rabakov – Prodašice, rekonstrukce silnice

Vyjádření TDS k ZBV č. 04 + 05+ 06

Dne 19.8.2019 byl zástupce Dopravního inspektorátu Policie ČR na prohlídce stavby dle žádosti TDS (Pecka Zdeněk) a vyjádřil požadavek ke zvýšení bezpečnosti v km 3,250-3,640. Viz zápis ve stavebním deníku a e-mail ze dne 20.8.2019, kde požaduje v rizikovém úseku osazení svodidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V tomto úseku je výškový rozdíl mezi niveletou vozovky a dnem silničního příkopu je větší jak 2 metry. Protože krajnice nespĺňuje požadovanou šířku 1,5 metru, souhlasím s navrženým postupem rozšíření svahu násypem. AD navrhl svodidla s úrovní zadržetí min. N2, která budou osazena do nezpevněné krajnice minimální šíře 1,5 metru. Svodidla budou osazeny dle návrhu AD s náběhy.

Dále musí být přesunuta drenážní rýha o délku násypu pro zaručení správné funkčnosti drenáže.

Tyto opatření jsou nezbytně nutná k vydání kolaudačního souhlasu.

TDS souhlasí s navrženým technickým řešením.

Zdeněk Pecka - TDS

IBR Consulting, s.r.o.

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446



Zápis z KD č. 19

Stavba: II/279 Rabakov - Prodašice

Objednatel: Středočeský kraj
Zastoupený: IBR Consulting s.r.o. _vedoucí sdružení
Zhotovitel: „M Silnice a.s.
Datum: 22.11 2019
Místo: Rabakov-Prodašice
Účastníci: viz prezenční listina

I.	<u>Všeobecně</u>	termín	odp.
	<p>KD (velký) se konají každých 14 dní po dohodě, vždy v pátek v 10.00 v místě stavby se srazem účastníků na stavbě. A malý KD , viz zápis do stavebního deníku ob 14 dní velkého KD.</p> <p>Zhotovitel je povinen vést stavební deník po celou dobu realizace díla dle platného stavebního zákona a platných právních předpisů, v souladu s SOD, SD bude po celou dobu stavby na staveništi.</p> <p>Zhotovitel zajistí zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaným osobám. Staveniště zajistí dle plánu BOZP.</p> <p>Zhotovitel bude po celou dobu stavby udržovat pořádek na staveništi.</p> <p>Zhotovitel bude průběžně s postupem prací provádět fotodokumentaci komunikací, sousedních ploch a přilehlých objektů.</p> <p>Staveniště bylo předáno dne 29.3.2019.</p> <p>Termín dokončení stavby je dle SOD 28 týdnů od protokolárního předání staveniště.</p> <p>Od 1.9.2019 zprovozněna část v Ujkovicích dle požadavku Policie ČR MB a vydáno rozhodnutí 26.8.2019 – stanovení přechodné úpravy provozu od 1.9. – 11.10.2019 na úseku II/ 279 - p.Čurda magistrátu MB odbor dopravy .</p> <p>Na KD č.16 (20.9.2019) dohodnuta přejímka stavby na 4.10.2019 – TDS provede soupis vad a nedodělků</p> <p>Zhotovitel podá oznámení o změně stavebníkovi (svodidla+ stavební úpravy) a prodloužení termínu.</p> <p>Probíhá doplnění návrhu ZBV 4 dle požadavku PČR a bude podepsán dodatek na termín do 31.12.2019</p> <p>Potvrzen dodatek č.2 v usnesení č.073-32/2019/RK ze dne 21.10.2019 , d) termín dokončení prodloužen do 31.12.2019 – osazení svodidel</p>	<p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>20.9.2019</p> <p>4.10.2019</p> <p>21.10.2019</p>	
II.	<u>Plnění úkolů z minulých KD</u>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koncept RDS byl předložen zhotovitelem před zahájením prací na jednotlivých objektech, ad. srovnání ADP – v souladu s PDPS, dig. podoba – odsouhlaseno , RDS – dtto. 2) HMG výstavby - viz. příloha SOD z 11.9.2018 aktualizován k 14.05.2019 3) Dle rozhodnutí Magistrátu města MB ze dne 8.8.2019 NPM bude část úseku 35,500-37,700 , dokončena do 31.8.2019 	<p>Splněno</p> <p>Splněno</p> <p>Splněno</p>	<p>Z</p>

	<p>4) Dle rozhodnutí Magistrátu MB ze dne 26.8.2019 – přechodná úprava úseku Ujkovice II/279 od 1.9. – 11.10.2019 – zrušena objízdná trasa</p> <p>5) Vystaveno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 3.10.2019 od 11.10.2019 do 31.12.2019 .</p>	<p>Splněno</p> <p>Probíhá</p>	
3.1	- ZBV č.1 – kácení – neprovedeno v rozsahu PDPS,	Splněno	
4.	návrh změny tech. řešení ZBV č.2 rekonstrukce komunikace ,v ús. 0,01 – 1,075, zhotovitel garantuje termín dokončení této části do 9.6.2019 , – průjezd stavbou I.etapy s osazením omezení rychlosti na 30km/hod - vydané DIR, osazeno DIO	DTTO	
4/07	Předaná aktualizace HMG (k 14052019) – viz. příloha č.2 zápisu z KD 07	DTTO	
5.	K návrhům změn oproti projektu bude zhotovitelem zajištěno vyjádření ADP	DTTO	
6.	RDS stavby ověřena autorizovanou osobou zpracovatele	Splněno	
6/04	Předáno vyjádření ADP k RDS – součást dig. zaslané RDS	Splněno	
7.	Splněno, vypuštěno		
8.	Zhotovitel předloží návrh materiálů ke schválení	před zabudováním	
9.	Návrh ZBV2 bude po předání schválených podkladů řešen se st. úřadem jako změna stavby před dokončením		
10.	Zhotovitel zajistí po dobu stavby spolupráci při svozu odpadů		
11.	Návrh ZBV2 byl zhotovitelem zaslán k supervizi _Pragoprojekt, po vyjádření supervizora bude předáno Radě kraje	Splněno	
12.	Stanovisko k ZBV2 vydáno KSUS 1.5.2019	DTTO	
13.	Omezení přístupu k nemovitostem v dopravní uzávěře oznámil zhotovitel zástupcům obce pro možnost předání informací – bude oznámeno operativně VŽDY na předešlých KD	Probíhá	
14.	<u>Předáno zhotovitelem</u>		
14/03	Tepř betonové a žebet. Trouby Koncept KZP SO 101.1 a 101.3 Prohlášení o vlastnostech (Eurovia) 0/32 Prohlášení o vlastnostech (Eurovia) 32/63 Prohl. o vlastnostech betonové trouby Prohl o vlastnostech betonové žlaby	Splněno	
14/04	Tepř zlepšení vlastností pláně hydraulickými pojivy	Splněno	
14/05	Oznámené - schválené subdodávky: M.I.S. a.s., IČ: 42195683 , laboratorní práce M – PROJEKCE s.r.o., IČ: 05061415 – projekční práce Pragma s.r.o., IČ: 62957724 – geodetické práce	Splněno	

	<p>LoStav Building s.r.o., IČ: 29060338 - zemní práce TANNACO a.s., IČ: 61677272, kácení stromů JIHO STAVSPOL, s.r.o., IČ: 038 30 616,- vyřízení + realizace DIO SAVOZ s.r.o., IČ 25959212, trvalé dopravní značení Eurovia CS, a.s. IČ: 45274924, – asfaltové postřiky ArtepGeo s.r.o., IČ: 27919587– geotechnické práce</p>		
14/06	<p>TePř hutněné asf.směsi koncept TePř kanalizace TePř štěrkokodrt' TePř trubní propustky TePř nátěry</p>	Splněno	
14/08	<ul style="list-style-type: none"> - Protokol o zkoušce typu ACO 11+ - Protokol o zkoušce typu ACP 16+ - Osvědčení shoda výroby asfaltové emulze (EUROVIA CS) - Prohlášení o vlastnostech Bornit – bit. spár. Silniční hmota - Prohlášení o vlastnostech – spojovací postřiky - Osvědčení o shodě řízení výroby – Jičín - Staré Místoo - Protokol o zkoušce – statika - zlepšená zemní pláň - Protokol o zkoušce – jamková metoda - Proctorova zkouška – standartní – 6. – 7.8.2019 	<p>Splněno</p> <p>Č. 925/19/CSL/HK</p> <p>Č. 925/19/CSL/HK</p>	<p>Z</p> <p>Z</p> <p>Z</p>
14/10	Zhotovitel sdělil na KD 10, že zaslal objednateli ke dni 13.6.2019 žádost o vydání pokynu k vytvoření ZBV 3 na základě zjištěných skutečností s návrhem odtěžení zbytku konstrukčních vrstev ve středovém pásu na úroveň pláň AZ	OK	
14/11	Předáno vyjádření zástupce Středočeského kraje - KSUS z 20.6.2019 k navrženému technickému řešení ZBV 3	Probíhá	Z
14/12	K ZBV3 bude předáno vyjádření ADP, následně vyjádření TDS	OK	Z, ADP, TDS
15	Zhotovitel doplní TePř k objektu kanalizace, zatím pouze koncept	do 23.6.2019	Z
16	ADP bude řešen vjezd z rekonstruované komunikace k čp. 54		
17	Ke sdělení na KD12 ke stavu stávající dešťové kanalizace (těsnost – sloupy nadzemního vedení) v majetku obce se vyjádřil p. starosta obce Ujkovice – stav bude řešen vlastníkem dešťové kanalizace, stav není vyvolán realizací rekonstrukce komunikace a výstavbou dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace	Probíhá	
18	Zhotovitel navrhuje prodloužení DIR II. Etapy do konce trvání stavby – projedná s příslušným odborem dopravy, po projednání oznámí výsledek	DTTO	Z
19	Umístění UV2 bylo na KD12 odsouhlaseno zástupcem KSUS – cestmistr oblasti	Odsouhlaseno OK	
20	TDS poukázal na větší výškový rozdíl než povoluje ČSN (příkop x vozovka) v extravilánu a žádal AD a policii o názor a posouzení! Dle písemné korespondence budou kritické úseky zaměřeny geodetem(zhotovitel) a poslány AD, a zástupce policie přijede na stavbu v týdnu od 12.8.2019 x TDS x zhotovitel.	<p>Probíhá – svodidla ? Extravilán</p> <p>Splněno viz zápis do SD a Policie</p>	
21	Dne 30.8.2019 se dostavil zástupce AD a proběhla prohlídka určených úseků od Policie ČR MB -viz zápis ve SD	30.8.2019 AD x TDS x zhotovitel	Z
	<p>Úseky 3,264 – 3,410 vlevo 146 m'</p> <p>3,542 – 3,657 vlevo 115 m'</p> <p>3,544 – 3,653 vpravo 109 m'</p>		

22.	Celkem : 370 m ² Probíhá dokončení stavby – žlaby a krajnice	zhotovitel	
23.	Dle dodatku č.2 – probíhají stavební práce – rozšíření krajnic pro svodidla – budou osazeny 6 – 7 .12.2019		
III.	Průběh realizace		
	Ke dni konání KD zahájena realizace III. etapy stavby - SO 101.3 a 102.3, provádění prací na objektu kanalizace	Splněno	
III/12	Zhotovitel provádí práce podle schváleného technického řešení předloženého k supervizi v ZBV jako změnu č.3 a je obeznámen se skutečností, že práce provádí na vlastní zodpovědnost	DTTO	
	Zhotovitel zajistí v době realizace skrápění ke snížení prašnosti z rekonstruované komunikace	Splněno	Z
III/13	Práce 12.7.2019 : úsek v km 2,520 – 3,250 - Pokládka dešťové kanalizace šachty 1-11 (hotovo) - Další pokládka cca do 19.7.2019 š – 15 a následují zkoušky do 23.7.2019 - Na úseku 3,250-4,610 proběhne pokládka balené cca do 29.7.2019	12.7.2019 KD	Z
III/14	Práce 26.7.2019 : - pokládka balené dle PD infiltrační postřik a ACP + následně pokládka ACO v úseku 3,300 – 4,000 - Provedeny zkoušky na kanalizaci (kamerové + tlakové) zhotovitel dodá protokoly – do 2.8.2019	26.7.2019 KD č.14	Z
	Práce 9.8.2019 : - Výkop pro drenáže v intravilánu a extravilánu + pokládka potrubí pr. 100 - viz foto - Další postup prací v srpnu: - 1. 16.8.2019 – pokládka asf. Vrstvy ACP - v extravilánu - 2. 23.8.2019 - pokládka ACP - v intravilánu - 3. 24.8.– 26.8.- výšková úprava UV + voda - 4. 26.8.+27.8. – pokládka ACO – extravilánu a intravilánu - 5. 28.8.2019 - dokončení krajnic od 1.9.2019 puštěn provoz obsluhy – autobusy a místní – viz příloha KDč. 15 + rozhodnutí do 11.10.2019	9.8.2019 KD č. 15	Z
	Práce 30.8.2019 : - Dokončena pokládka balené dle PD, (extr.+ intr.) - Dokončovací práce – žlaby + nájezdy + propustky - Dokončena horská vpust' - Pokládka VDZ 2.9. – 6.9.2019 - Krajnice 9.9. – 16.9.2019 - Provedeny zkoušky :	Viz rozhodnutí magistrátu MB	
	26.8.2019 provedeny - odvrty asfalt. vrstev 9-2019 zaměření geodetem + planografem – podélný profil komunikace 4.9.2019	Hotovo	Zhotovitel
	20.9.2019 – probíhají dokončovací práce – žlaby a krajnice – dohodnuta přejímka stavby na 3.10.2019 – bude sepsán soupis vad a nedodělků – TDS 4.10.2019 – dokončující práce	Splněno	Zhotovitel

	<p>22.11.2019 - KD č. 22 - zemní práce na rozšíření krajnic v extravilánu úseku 3,250 – 3,640 na šířku 1,5 m - osazení svodidel dle PD a dodatku č.2 bude od 6.12.2019 do 7.12.2019 dle RDS - Od 10.12.2019 bude úsek v extravilánu 3,250 – 3,640 spuštěn do plného provozu</p> <p>Dohodnuto zahájení přejímacího řízení stavby na stavbě 3.12.2019 v 10 00 hodin na stavbě</p>	<p>Probíhá</p> <p>3.12.2019</p>	<p>Zhotovitel</p>
IV.	<u>Plnění HMG a FHS:</u>		
	Předložena aktualizace k 14.05.2019	Doloženo	Z
	Bude předložena aktualizace HMG – schválena	Splněno	Z
	Dle požadavku Policie ČR MB – dokončena pokládka balené v extr. A intr. Obce Ujkovice	Splněno	Z
	Dle usnesení č. 073-32/2019RK ze dne 21.10.2019 bod d) se posouvá termín dokončení díla na do 31.12.2019 – viz příloha v dodatku č.2	Schváleno	Zhotovitel
	<u>Finanční čerpání stavby</u>		
	Fakturace předložena za fakturační období – červen a schválena	Splněno	
	Fakturace za červenec bude předložena do 2.8.2019 – TDS	Splněno a schváleno TDS	
	Fakturace za srpen bude předložena do 3.9.2019 – TDS	Splněno a schváleno	
	Fakturace za září 2019 předložena a schválena – TDS	schváleno	
	Fakturace za říjen 2019 předložena a schválena- TDS	schváleno	

Příští kontrolní den : se uskuteční v úterý 3.12.2019 od 10.00 hodin

- **Přejímka stavby dle dodatku č.2 (2308) 2019 - zahájení**
- **Dokončení a převzetí díla 31.12.2019**

Zapsal Pecka Zdeněk

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.

V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Prezenční listina je archivována u TDS.

Pecka Zdeněk

divize TDS / technických dozorů staveb

e-mail:

mobil:

IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00



IBR
CONSULTING

Přílohy: Příloha č.1 – prezenční listina

2. – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
od 11.10. – 31.12.2019 MB č.j. ODSH 253-280/2019-22/173 ze dne 3.10.2019 p.Čurda

Foto :

1. Kámen stavby
2. Rozšíření krajnice v extravilánu
3. Horská vpust' v extravilánu











Prezenční listina

Název stavby	II/279 Rabakov – Prodašice						
Program	KD 19						
Termin	18.10. 2019 v 10 00 hodin stavba 22.11.2019						
Účastníci	Jméno	telefon	e-mail	Podpis			
	Michal Fetter						
	Tomáš Kučera						
	Marek Hanuš - KSÚS						
	Zdeněk Pecka - TDS						
	Petr Švorc – starosta						
	Jiřinka Steklá – místostarostka						
	Marta Poláková - KSÚS						
	Martin Dvořák – KSÚS						
	Roman Rechcigl – starosta Újkovice						
	Ing. Pavel Hrdina – Pontex AD						

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Mgr. Zdeněk Dvořák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2019
V Praze : 3. prosince 2019
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:

e-m:



Akce: II/279 Rabakov – Prodašice
Věc: Vyjádření AD k návrhům ZBV 6

Vážený pane řediteli,

dne 26. 11. 2019 jsme elektronicky obdrželi od dodavatele stavby návrh na změnu během výstavby č. 6, která úzce souvisí s předchozími ZBV č. 4 a 5 a řeší prodloužení dopravních opatření a uzavírky pro doplnění svodidel v úseku km 3,250 – 3,640 a s tím související úpravu zemního tělesa silnice.

Doplnění svodidel je požadováno ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR územní odbor Mladá Boleslav, který je místně příslušným dotčeným orgánem ve věci bezpečnosti dopravy dle zákonů č. 12/1997 sb. a 13/1997sb.

V rámci projektové přípravy ve stupni DSP/PDPS bylo řešení stavby s výše uvedeným dotčeným orgánem projednáno. Jedná se tedy o změnu stanoviska dotčeného orgánu, kterou nemohl projektant v rámci projektové přípravy předvídat. Zhotovitel kvůli doplnění svodidel a úpravu zemního tělesa požaduje prodloužení termínu realizace, po tuto dobu je nutné nad rámec zadávací dokumentace zajistit organizaci dopravy v okolí stavby.

S ohledem na výše uvedené AD s návrhem ZBV č. 6 souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

