

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: DIO / 1	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření			
Objednatel:	název: KSÚS Středočeského kraje, p.o. adresa: Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: INSKY spol. s.r.o. adresa: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: DIO / 1	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Strany smlouvy o dílo č. 132/KSÚS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8. 2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 81/11,150 00 Praha 5
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1
Přehled změn stavby - počet listů A4	1
Rozpis ocenění změn - počet listů A4	1
Přehled dokladů - počet listů A4	1
Pasport změn - počet listů A4	1
Přehled víceprací - počet listů A4	1
Ostatní přílohy (rozhodnutí o uzavírkách, zápisy z jednání, žádost KSÚS) - počet listů A4	10

Paré č.

Příjemce

1,2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel






Popis a zdůvodnění změny:

Změna se týká doby pronájmu za dopravně inženýrské opatření kdy na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 132/KSÚS/2015 se mění termín dokončení díla na 15.8.2016

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	43 386,00	43 386,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

KSÚS SK - mostní technik Kladno	jméno	Michal Šťastný	datum	15 -08- 2016	podpis		
Autorský dozor: PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Miroslav Seidl	datum	12 -08- 2016	podpis		
TDI:	jméno	Ing. Daniela Škubalová	datum	12 -08- 2016	podpis		
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.	jméno	Miloš Berounský	datum	10 -08- 2016	podpis		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.							
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	15 -08- 2016	podpis		
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)	jméno	Ing. Jiří Koranda	datum	10 -08- 2016	podpis		
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paré:	

ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 5

Název stavby:	Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO DIO Dopravně inženýrská opatření		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
123 350,00

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	123 350,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	43 386,00	43 386,00	35,17%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	166 736,00	43 386,00	35,17%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

INSKY spol. s r.o.

souhlasím

Miloš Berounský

10 -08- 2016

Projektant RDS:

Dipont, s.r.o. Ústí n.L.

souhlasím

Ing. Martin Pišek

11 -08- 2016

Stavební dozor (TDI):

souhlasím

Ing. Daniela Škubalová

12 -08- 2016

KSÚS SK - mostní technik Kladno

souhlasím

Michal Šťastný

15 -08- 2016

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Miroslav Dostál jr.

15 -08- 2016

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby: **Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Údaje v Kč bez DPH

Přijata cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	1 - zadat	15 860 022,66
Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)	3 = 1x30%	4 758 066,80
Rezerva	2 - zadat	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/číslo změny SO	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Název popis změny (ZBV)	7	Cena všech Měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných Měněpráci	10 - zadat	Cena všech Měněpráci včetně navrhovaných	11-9+10	Cena stavby s Měněpráci a bez Měněpráci	12-1+11	Cena navrhovaných Měněpráci	13 - zadat	14-předchozí 14+13	Cena stavby s Měněpráci a bez Měněpráci	15-1+14	Nová cena stavby [s Měněpráci a Měněpráci]	16-1+11+14	Financování změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	17=16/(1+2)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)	18=14/1
1	001/1	Demolice	ano	Navyšeni bourání základů z důvodu větší kubatury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 022,66	15 860 022,66	265 906,32	265 906,32	16 125 928,98	16 125 928,98	16 125 928,98	101,68%	101,68%	1,68%			
2	201/1	Most ev.č. 23626-1	ano	Nevhodná základová spára pro založení mostu - nutnost přetěžení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 022,66	15 860 022,66	40 348,99	306 255,31	16 166 277,97	16 166 277,97	16 166 277,97	101,93%	101,93%	1,93%			
3	101/1	Úprava komunikace	ano	Oprava objízdné trasy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 022,66	15 860 022,66	88 200,00	394 455,31	16 254 477,97	16 254 477,97	16 254 477,97	102,49%	102,49%	2,49%			
4	201/2	Most ev.č. 23626-1	ano	Založení P2+P3,Zemní práce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 022,66	15 860 022,66	731 228,41	1 125 683,72	16 985 706,38	16 985 706,38	16 985 706,38	107,10%	107,10%	7,10%			
5	D10/1	Dopravně inženýrská opatření	ano	Prodloužení pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 022,66	15 860 022,66	43 386,00	1 169 069,72	17 029 092,38	17 029 092,38	17 029 092,38	107,37%	107,37%	7,37%			

Údaje v Kč bez DPH

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo 5

Stavba:

Měst ev.č. 23626-1 na síltní III/73626 Stochov

Objekt:

SO DIO - Dopravně inženýrská opatření

Soupis:

SO DIO - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Zadávatel:
Uchazeč: KSÚS Středočeského kraje
INSKY spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství v rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdílnost celkem	rozdílnost cen celkem v %
----	-----	-----	-------	----	---------------------	-------------------	--------------------	--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV												
D	1	Zemní práce												
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	20,000	20,000	0,00	114,40	2 288,00			2 288,00 Kč	0,00 Kč	0,00
2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	6,000	6,000	0,00	436,70	2 620,20			2 620,20 Kč	0,00 Kč	0,00
3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	4 200,000	5 512,50	1312,50	10,40	43 680,00			57 330,00 Kč	13 650,00 Kč	31,25
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	1 260,000	1 653,75	393,75	31,20	39 312,00			51 597,00 Kč	12 285,00 Kč	31,25
5	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany ZZ světelné šířky 1,5 m se 3 světy	kus	2,000	2,000	0,00	273,90	547,80			547,80 Kč	0,00 Kč	0,00
6	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně ZZ světelné šířky 1,5m se 3 světy za první a ZKD den použití	kus	420,000	630,000	210,00	83,10	34 902,00			17 451,00 Kč	17 451,00 Kč	50,00
Celkem bez DPH									123 350,00 Kč			43 386,00 Kč	166 736,00 Kč	43 386,00 Kč
DPH 21%									25 903,50 Kč			9 111,06 Kč	35 014,56 Kč	9 111,06 Kč
Celkem vč. DPH									149 253,50 Kč			1 913,32 Kč	201 750,56 Kč	52 497,06 Kč

Za Zhotovitele:



Nový svět 1100
400 07 Ustí nad Labem
tel.: 475 256 031
fax: 475 256 032
CZ00574533

Datum:

10-08-2018

Za Objednatel:



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
Příspěvková organizace

Adresa: 11
150 21 Praha 5
DIČ: CZ0006001

Datum:

10.8.18

ING. BUDUŠOVÁ DANIELA

U Běchyně 29, 150 00 Písek

tel.: 377 440 245, 377 465 841

IČO: 02596456, ENR: 0259645621

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov	SO/PS: (číslo a název) SO DIO - Dopravně inženýrská opatření	
Název změny: Prodloužení pronájmu značení		Kategorie *1 D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	Změny projednány dne 7.10.2015	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 132/KSÚS/2015 byl schválený termín dokončení díla do 15.8.2016		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změna se týká prodloužení pronájmu dopravního značení po celkovou dobu rekonstrukce, která byla prodloužena do 15.8.2016.		
<p>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</p> <p><u>Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití</u> Výpočet: $5512,5 - 4200 = 1312,5$ navíc oproti rozpočtu $4200 / \text{plánovaných } 8 \text{ měsíců} = 525 \text{ ks} \times 10,5 \text{ měsíců dle dodatku č. 2} = 5512,5 \text{ ks}$</p> <p><u>Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití</u> Výpočet: $1653,75 - 1260 = 393,75$ navíc oproti rozpočtu $1260 / \text{plánovaných } 8 \text{ měsíců} = 157,5 \times 10,5 \text{ měsíců podle dodatku č. 2} = 1653,75 \text{ ks}$</p> <p><u>Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1.5m se 3 světly za první a ZKD den použití</u> Výpočet: $630 - 420 = 210$ navíc oproti rozpočtu $420 / 2 \text{ měsíce} = 210 \times 3 \text{ měsíce} = 630 \text{ ks}$</p>		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	43 386,00 Kč	35,17%
Cenové ovlivnění sousedních objektů		neovlivní
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 Stochov	SO/PS: (číslo a název) SO DIO - Dopravně inženýrská opatření	
Název změny: Prodloužení pronájmu značení	Kategorie ^{*)} D	
Seznam víceprací v rámci SO.		
Vícepráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	43 386,00 Kč	z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
nám. 17. listopadu 2840
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Č. jednací:

ODaS/2115-2/15/280

Vyřizuje:

J. Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS

Kladno:

1. října 2015

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl t a k t o:

podle § 24 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., se spol. Insky, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100,

p o v o l u j e

- I. zvláštní užívání sil. III/23626 v km 0,160 až 0,230, pro provedení stavebních prací rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1 v km 0,195,
- II. zvláštní užívání sil. II/236 v km 34,535 až 34,575, pro provádění stavebních prací a umístění zařízení stavby při rekonstrukci mostu 23626-1,
- III. uzavírka silnice III/23626 v km 0,000 až 0,250, tj. úsek od křiž. se sil. II/236 v délce cca 250 m směr Stochov, z důvodu provedení stavebních prací dle bodu I., a

n a ř i z u j e

objížd'ka;

za podmínek:

1. Uzavírka a zvláštní užívání pozemní komunikace se povoluje na dobu:

od 6.10.2015 do 22.4.2016.

Provoz bude zcela vyloučen až v době, kdy to bude realizace stavby vyžadovat.

2. Délka a popis uzavírky: 1,168 km, resp. 0,070 km
Neprůjezdný bude pouze úsek dotčený rekonstrukcí mostu; ostatní, tj. úsek od obce Lány po místo stavby a od křiž. s II/606 po místo stavby, budou označeny jako slepá pozemní komunikace.
3. Délka a trasy objížděk:
 - a) 8,550 km – od křiž. s III/23626 po silnici II/236 – Kačice – III/23627 – Čelechovice – III/23626 – Stochov, obousměrně, na původní trasu,
 - b) 1,125 km – od křiž. s III/23626 po sil. II/236 – II/606 – Stochov-Slovanka – MK ul. Lánská – ul. P. Bezruče – ul. Vodárenská – Stochov, jednosměrně, na původní trasu,
 - c) 0,960 km – z města Stochov – MK ul. Lidická – II/236, jednosměrně, na původní trasu.Objížd'ka je rozdělena z důvodu logických tras, vedení tras linek linkové osobní dopravy, únosnosti objektů a uspořádání dopravní sítě.
4. **Linková osobní doprava** bude po dobu uzavírky provozována podle výlukového jízdního řádu v trase nařízených objížděk podle bodů 3 b) a 3 c),
 - směr Slovanka – Stochov:
Slovanka – MK ul. Lánská – P. Bezruče – Vodárenská – Osvobození – Švermova – 9. května,
 - směr Čelechovice – Stochov:



- ul. Osvobození – Švermova – 9. Května,
- směr Stochov – II/236 (dále Slovanka, R6, Kačice):
ul. 9. května, Jaroslava Šípka, J.A. Komenského, S.K. Neumanna, nám. U Dubu, Lidická,
- směr Stochov – Čelechovice:
ul. 9. května, Jaroslava Šípka, J.A. Komenského, S.K. Neumanna, Osvobození

Zastávky:

- AZ „Stochov, nám.“ přemístěna do protisměru ve stávající poloze v ul. 9. května.
AZ „Stochov, U křížku“ přemístěna do ulice Švermova cca 50m od kříž s ul. Osvobození.
AZ „Stochov, U Dubu“ přemístěna do ul. S.K. Neumanna do zálivu před kříž. s ul. Osvobození.
Dopravce zajistí informovanost řidičů o uzavírcce, objízďce a souvisejících opatřeních, a oznámí změny v linkové dopravě cestujícím stanoveným způsobem.
5. Dopravní značení uzavírky a objízdky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátu města Kladna, odboru dopravy a služeb. Neprodleně po skončení prací bude dopravní značení odstraněno.
 6. V úsecích místních komunikací ul. Vodárenská, Lidická a Lánská musí být zakázáno zastavení vozidel z důvodu zajištění průjezdního profilu.
 7. **V době, kdy bude prováděna demontáž (předpoklad cca 16.10.2015) a montáž (cca 03/2015) nosníků bude úplně vyloučen provoz z úseku sil. II/236 v místě rekonstrukce mostu. Provoz bude vyloučen v době cca 20:00 – 4:30 hod a převeden na sil. R 6 a II/606. O přesném termínu a čase budou s předstihem min. 2 pracovních dnů informovány následující složky a organizace: silniční správní úřad, Město Stochov, ČSAD MHD Kladno a.s., ANEXIA s.r.o., Rakovník a složky IZS.**
 8. Pracovní místo bude po celou dobu provádění stavby řádně zabezpečeno z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel.
 9. V průběhu prací nebudou ostatní pozemní komunikace znečišťovány, případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
 10. Investor je povinen zajistit sjízdnost na všech nařízených objízdných trasách, z důvodu bezpečnosti provozu.
 11. Zhotovitel je povinen provést nezbytné úpravy objízdných tras, jako je např. úprava vegetace nebo dopravnětechnického uspořádání v ul. Lidická, včetně průběžné kontroly a údržby stavebního stavu.
 12. Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo dopravní opatření.
 13. Zhotovitel oznámí vlastníku komunikace začátek a ukončení prací.
 14. Uzavřený úsek a objízďka budou před uzavírkou a po jejím ukončení zkontrolovány zástupcem vlastníka komunikací a žadatelem. Případné škody na pozemních komunikacích a silničních pozemcích vzniklé v důsledku uzavírky a objízdky budou odstraněny na náklad žadatele.
 15. Město Stochov zajistí informovanost občanů o uzavírcce, objízďce souvisejících opatřeních a o změnách v linkové dopravě, v místě obvyklým způsobem.
 16. Za dodržení podmínek zodpovídá: Insky, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100, kont. osoba Ing. Jiří Koranda, tel. 724 213 940.

Účastníci řízení: Insky, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Město Stochov, sídlem Stochov, J. Šípka 486;
Správa železniční dopravní cesty, s.o., sídlem Praha 1–Nové Město, Dlážďená 1003/7;

Odůvodnění

Dne 14.9.2015 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení uzavírky silnice III/23626 z důvodu provedení stavebních prací rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1. Ve věci bylo nařízeno jednání, které se konalo dne 23.9.2015 na Městském úřadě Stochov.



Souhlas vlastníka silnic byl vydán přidělením zakázky, a s uzavírkou a vedením objížďky při projednání, souhlas vlastníka místních komunikací byl vydán při projednání, souhlas Policie ČR, DI Kladno byl vydán na základě posouzení předloženého návrhu přechodné úpravy provozu dne 1.10.2015.

Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených podkladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl k tomuto závěru:
Vzhledem k rozsahu stavby je pro zajištění její realizace nezbytné úplné vyloučení provozu z dotčeného úseku stavbou. Jedná se o úsek silnice s provozem odpovídajícím hlavnímu příjezdu do města Stochov. Z důvodu délky navržené objížďky a sítě místních komunikací lze předpokládat, že pro místní provoz budou užívány i místní komunikace. Ty musí být užívány i dopravci linkové osobní dopravy z důvodu vedení tras linek a návaznosti spojů. Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právníké nebo fyzické osobě, které bylo povolení odňato, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání nejdříve po uplynutí tří let, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí.

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna.

Odvolání proti bodu III. nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).

V Kladně dne 1. října 2015

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl uhrazen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.

Obdrželi:

1. Insky, s.r.o., Ústí nad Labem, Nový svět 100
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11
3. Město Stochov, Stochov, J. Šípka 486
4. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7

Na vědomí:

5. Policie ČR, DI Kladno
6. ČSAD MHD Kladno a.s
7. ANEXIA s.r.o., Rakovník
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – 'dopravní úřad
9. Správa pražského hradu
10. Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
12. Domácí zdravotní péče s.r.o., Kladno

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 625
Fax: +420 312 687 731

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz

Zápis ze dne 7.10.2015
z jednání týkající se rekonstrukce mostku č. 23626-1 na Stochově

Účastníci:

Jaroslav Fridrich – Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb

Bc. Daniel Skrčený – Městský úřad Stochov, tel. 602 256 072

Roman Klusák – tajemník MěÚ Stochov

Zdeněk Malec – KSÚS Stč. Kraje Praha, tel. 724 251 470, e-mail: zdenek.malec@ksus.cz


Michal Šťastný – KSÚS Stč. Kraje Praha, tel. 725 997 995, e-mail: michal.stastny@ksus.cz

Martina Cajthamlová – KSÚS Stč. Kraje Praha, tel. 724 924 629, e-mail: martina.cajthamlova@ksus.cz

Bylo projednáno a dohodnuto:

- 1) Město Stochov zajistí na své náklady zásyp propadu v ul. Osvobození Stochov. Město Stochov bude informovat o termínu provedení zásypu.
- 2) KSÚS zajistí na své náklady opravu živice po odstranění propadu v ul. Osvobození a to nejpozději do 30-ti dnů od provedení zásypu uvedeného propadu komunikace.
- 3) Město Stochov, zhotovitel a KSÚS provede pasportizaci místních komunikací sloužících jako objízdné trasy uvedené v rozhodnutí o povolení uzavírky a to nejpozději před zahájením uzavírky.
- 4) KSÚS bude zajišťovat na své náklady zimní údržbu v ulicích sloužících jako objízdné trasy uvedené v rozhodnutí o povolení uzavírky.
- 5) Zhotovitel před zahájením uzavírky provede na své náklady opravu místních komunikací sloužících jako objízdné trasy uvedené v rozhodnutí o povolení uzavírky v místech, které budou určeny v uvedené pasportizaci.

Přečteno, podepsáno:





ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Č. jednací:

ODaS/2115-4/15/280

Vyřizuje:

J. Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS

Kladno:

16. listopadu 2015

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl t a k t o:

podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. Insky, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100,

p o v o l u j e

částečná uzavírka sil. II/236 v km 34,530 až 34,580, z důvodu provádění stavebních prací a zajištění bezpečnostních odstupů při rekonstrukci mostu 23626-1,

za podmínek:

1. Částečná uzavírka se povoluje na dobu **od 16.11.2015 do 22.4.2016.**
2. V místě dopravního opatření musí zůstat min. průjezdní šířka 4 m pro bezpečný průjezd vozidel zimní údržby, zemědělské techniky, ...).
3. Délka a popis částečné uzavírky: 0,050 km
Provoz bude v úseku stavby podle jednotlivých etap veden zúženými jízdními pruhy, anebo střídavě jedním jízdním pruhem s řízením provozu přenosnými dopravními značkami nebo světelnou signalizační soupravou.
4. Linková osobní doprava nebude významněji omezena.
5. Dopravní značení částečné uzavírky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátu města Kladna, odboru dopravy a služeb, a schválených schémat C/3, C/5 a C/6.
6. Pracovní místo bude po celou dobu provádění stavby řádně zabezpečeno z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel.
7. Průjezd vozidel IZS a vozidel s právem přednosti v jízdě nebude omezen.
8. V průběhu prací nebudou ostatní pozemní komunikace znečišťovány, případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
9. Zhotovitel oznámí vlastníku komunikace začátek a ukončení prací.
10. Dotčený úsek silnice bude před uzavírkou a po jejím ukončení zkontrolovány zástupcem vlastníka komunikací a žadatelem. Případné škody na pozemních komunikacích a silničních pozemcích vzniklé v důsledku uzavírky a objížďky budou odstraněny na náklad žadatele.
11. Za dodržení podmínek zodpovídá: Insky, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100, kont. osoba Ing. Jiří Koranda, tel. 724 213 940.

Účastníci řízení: Insky, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5,
Zborovská 11;
Město Stochov, sídlem Stochov, J. Šípka 486;
Obec Tuchlovice, sídlem Tuchlovice, U Staré školy 83;

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 625
Fax: +420 312 687 731

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz



Odůvodnění

Dne 14.9.2015 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení uzavírky silnice III/23626 z důvodu provedení stavebních prací rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1. Ve věci bylo nařízeno jednání, které se konalo dne 23.9.2015 na Městském úřadě Stochov. V návaznosti na změnu technologického postupu odstranění stavby byla správnímu orgánu doručena žádost o povolení částečné uzavírky sil. II/236, z důvodu zajištění realizace stavby.

Souhlas vlastníka silnic byl vydán přidělením zakázky, při projednání a při kontrolním dni dne 12.11.2015. Souhlas Policie ČR, DI Kladno byl vydán na základě posouzení předloženého návrhu přechodné úpravy provozu dne 1.10.2015 a dílčím odsouhlasením schémat, na základě podání.

Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených podkladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl k tomuto závěru:
Vzhledem ke změně technologického postupu stavby a jejímu rozsahu, je pro zajištění bezpečnosti provozu v místě stavby a její realizace nezbytné částečné omezení provozu v dotčeném úseku silnice. Jedná se o úsek silnice s provozem odpovídajícím kategorii silnice. Stavební práce byly povoleny předchozím rozhodnutím. Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna.

Odvolání nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).

V Kladně dne 16. listopadu 2015

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl uhrazen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.

Obdrží:

1. Insky, s.r.o., Ústí nad Labem, Nový svět 100
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11
3. Město Stochov, Stochov, J. Šípka 486
4. Obec Tuchlovice, sídlem Tuchlovice, U Staré školy 83

Na vědomí:

5. Policie ČR, DI Kladno
6. ČSAD MHD Kladno a.s
7. ANEXIA s.r.o., Rakovník
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – dopravní úřad
9. Správa pražského hradu

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 625
Fax: +420 312 687 731

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>



10. Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
12. Domácí zdravotní péče s.r.o., Kladno

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 625
Fax: +420 312 687 731

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>



Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 11
272 52 KLADNO

Fridrich Jaroslav
22.4.2016 8:30:21



ADRESA:

Č. jednací:
ODaS/835/16/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
21.04.2016

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti INSKY spol. s r.o., sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100, rozhodl **t a k t o :**

podle § 25 odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb.,

m ě n í

vydané povolení pod č.j. ODaS/2115-2/15/280 ze dne 1.10.2015, v podmínce č. 1.

1. Zvláštní užívání pozemní komunikace sil. III/23626 a II/236, a s tím související úplná uzavírka úseku sil. III/23626, dotčeného rekonstrukcí mostu ev. č. 23626-1, se povoluje na dobu: do **15.8.2016.**

Podmínky vydaného povolení zůstávají v platnosti, a doplňují se o tyto podmínky:

- 6a. Úseky místních komunikací ul. Dlážděná a Nová budou označeny zhotovitelem stavby mostu dopr. značkami B 4 s vyznačení 3,5 t.
- 11a. Zhotovitel předloží vlastníku komunikací do 16.5.2016 návrh způsobu, předpokládaný rozsah a termín odstranění vzniklých poškození, způsobených převedením provozu na místní komunikace, včetně opravy odvodnění místní komunikace u železničního přejezdu.
- 11b. Zhotovitel v termínu do 16.5.2016 prověří sdělení Města Stochov, ve věci vzniku poškození sousedních nemovitostí při komunikacích, po nichž je vedena objížďka, a poškození vozovky silnice v části Čelechovice.

Účastníci řízení: Insky, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Město Stochov, sídlem Stochov, J. Šípka 486;
Obec Tuchlovice, sídlem Tuchlovice, U Staré školy 83;

Odůvodnění

Dne 30.3.2016 bylo silničnímu správnímu úřadu doručeno podání ve věci prodloužení platnosti povolení č.j. ODaS/2115-2/15/280, z důvodu víceprací nad rámec dokumentace pro stavební povolení. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že rozsah bouracích prací základní mostní konstrukce a těžebních prací, bylo nezbytné provést v podstatně větším rozsahu oproti

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312604625

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>

pokladu. Vzhledem k rozsahu bylo nutné zvolit jiný technologický postup bouracích prací ve srovnání s kategorií silnice a nutností zachování provozu. V návaznosti na tyto skutečnosti bylo nutné aktualizovat rozsah základových konstrukcí a technologii výstavby. Dále s ohledem na roční období bylo vynuceno přerušování stavby, z důvodu nevhodných klimatických podmínek, i související navýšení času k provedení stavebních činností.

Investor, který je zároveň vlastníkem silnice, je se všemi uvedenými důvody změny povolení seznámen; změny vyplývají z kontroly stavby a podléhají jeho odsouhlasení.

Podání správního orgánu posoudil a rozhodl podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. Ostatní podmínky vydaného povolení zůstávají v platnosti a na základě významného prodloužení termínu se doplňují o uvedené podmínky.

V řízení byly účastníkům doručeny připomínky, které silniční správní úřad uznal za oprávněné, a jsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo dále doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnícké nebo fyzické osobě, které bylo povolení odňato, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání nejdříve po uplynutí tří let, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna.

V Kladně dne 21.4.2016

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
oprávněná úřední osoba

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.

Obdrželi:

1. Insky, s.r.o., Ústí nad Labem, Nový svět 100
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11
3. Město Stochov, Stochov, J. Šípka 486
4. Obec Tuchlovice, sídlem Tuchlovice, U Staré školy 83

Na vědomí:

5. Policie ČR, DI Kladno
6. ČSAD MHD Kladno a.s
7. ANEXIA s.r.o., Rakovník
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – dopravní úřad
9. Správa pražského hradu
10. Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
12. Domácí zdravotní péče s.r.o., Kladno

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

INSKY spol.s.r.o.
Ing. Jaroslav Štráchal
Nový Svět 100
400 07 Ústí nad Labem

Tel. 475 258 031

v Kladně 15.4.2016

Akce: **Most ev.č. 23626-I na silnici III/23626 - Stochov**


S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 332/KSÚS/2015, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

- Prodloužení povolení zvláštního užívání silnice III/23626 a II/236 určeného Magistrátem města Kladno, Odbor dopravy a služeb vydaném s č.j. ODaS/2115-2/15/280 do termínu ukončení díla 15.8.2016.
- Prodloužení nájmu dopravně-inženýrských opatření a dopravního značení dle platného povolení zvláštního užívání silnice III/23626 a II/236 do termínu ukončení díla 15.8.2016.

Bc. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK Kladno

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001