


KUOLX0100FM2

Smlouva / objednávka číslo :

2016/03785/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 6. 9. 2016 na realizaci stavby

„VýmĚna střešní krytiny a oprava konstrukce krovu SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 – střecha jižního křídla“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jiří Maděrka, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

Se sídlem: Kožušany 162, 783 75 Kožušany - Tážaly
IČ: 60794526
DIČ: CZ60794526
Vedený: u Krajského soudu v Ostravě, Spisová značka: C 12137
Zastoupený: Ing. Martinem Lošťákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Martin Lošťák
telefon: +420 602 714 576
e-mail: info@izotech.cz

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/03785/OVZI/DSM ze dne 6. 9. 2016.

ČÁST A.

Dne 6. 9. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/03785/OVZI/DSM na výměnu střešní krytiny a opravu konstrukce krovu SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 – střecha jižního křídla“

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Z důvodu posunu zahájení prací Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci kvůli demontáži azbestocementové krytiny, změny technologie provádění montážních prací jižní strany jižního křídla objektu školy, kdy bylo nezbytné provést statické posouzení střech, a prodlevám kvůli nevhodným klimatickým podmínkám se smluvní strany dohodly, že posunou celkový termín dokončení předmětu díla.

Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Termín zahájení prací: | 8. 9. 2016 |
| 2. Termín dokončení díla: | 31. 1. 2017 |


Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 6-01-2017

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje



V Olomouci dne: 6-01-2017

Zhotovitel:



IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.
Ing. Martin Lošťák
jednatel společnosti

IZOTECH
MORAVIA
KOŽUŠANY 182. 783 75
Tel./fax 585 416 844, 602 788 960

