

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 235/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: S107-15MAAR

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol. s.r.o.**

se sídlem: Sochorova 3178/23

IČ: 015 59 621

DIČ: CZ 015 59 621

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78616

jejímž jménem jedná: Jakub Holubec, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00811 Chvatěruby, rekonstrukce mostu ev.č.00811-2**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 8 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace Díla (vyrovnávací deska mostovky a římsy mostu včetně provádění izolací) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek znemožňující provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. a 6.6. písm. c) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 28.8.2016.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram provádění Díla;

V Říčanech dne 16-12-2015  
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (117)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Brně dne 16. 12. 2015  
Zhotovitel:

 **HIRST CZ**  
Inženýrské stavby spol. s r.o.  
Sochorova 3178/23  
616 00 Brno-Zabovřesky  
IČ: 015 59 621  
DIČ: CZ01559621  
E-mail: hirst@hirst-cz.cz

**HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol. s r.o.**  
Jakub Holubec

pol	nazev ukolu	zahajeni	doba trvani	dokončení
1	<b>III/00811 Chvateruby, most ev. c. 00811-2</b>	<b>15.9.2015</b>	<b>274 dnů</b>	<b>28.8.2016</b>
2	Smluvni termin vystavby	15.9.2015	8 mesicu	15.6.2016
3	Zařízení stavby - zřízení	19.10.2015	1 den	19.10.2015
4	Zařízení stavby - odstranění	28.8.2016	1 den	28.8.2016
5	<b>SO 101 Upravy komunikace</b>	<b>24.10.2015</b>	<b>18 dnu</b>	<b>27.8.2016</b>
6	odstraneni vozovek	24.10.2015	2 dny	25.10.2015
7	vozovkove vrstvy SD	18.5.2016	6 dnu	22.5.2016
8	vozovkove vrstvy AB (vc mostu)	18.8.2016	2 dny	19.8.2016
9	krajnice	20.8.2016	4 dny	23.8.2016
10	svodidla	24.8.2016	4 dny	27.8.2016
11	<b>SO 102 Dopravni opatreni</b>	<b>22.10.2015</b>	<b>91 den</b>	<b>20.6.2016</b>
12	DIO zřízení	22.10.2016	1 den	22.10.2016
13	DIO odstraneni	20.6.2016	1 den	20.6.2016
14	<b>SO 201 Oprava mostu přes trat CD</b>	<b>14.10.2015</b>	<b>73 dnu</b>	<b>17.8.2016</b>
15	<b>Demolice</b>	<b>26.10.2015</b>	<b>11 dnu</b>	<b>19.11.2015</b>
16	<i>práce mimo prumet trati</i>	<i>26.10.2015</i>	<i>11 dnu</i>	<i>18.11.2015</i>
17	DMTZ ocel zabradli mimo trat	4.11.2015	2 dny	5.11.2015
18	DMTZ rims mimo trat	16.11.2015	3 dny	18.11.2015
19	ocistení povrchu NK od izolace	2.11.2015	4 dny	5.11.2015
20	<i>práce nad trati</i>	<i>26.10.2015</i>	<i>4 dny</i>	<i>19.11.2015</i>
21	MTZ ochranného leseni	26.10.2015	2 dny	27.10.2015
22	DMTZ oc zabradli nad trati	2.11.2015	2 dny	3.11.2015
23	DMTZ rims nad trati	19.11.2015	1 den	19.11.2015
24	<b>Zemní práce</b>	<b>6.11.2015</b>	<b>21 dnu</b>	<b>12.3.2016</b>
25	vykop prechodove oblasti OP1	6.11.2015	3 dny	8.11.2015
26	vykop prechodove oblasti OP4	10.11.2015	3 dny	12.11.2015
27	demolice dlazeb OP1	9.11.2015	5 dnu	14.11.2015
28	demolice dlazeb OP4	15.11.2015	4 dny	18.11.2015
29	zasyp prechodovych oblasti	6.3.2016	7 dnu	12.3.2016
30	<b>OP1+OP4 - nova kridla a zaverna zidka</b>	<b>26.10.2015</b>	<b>27 dnu</b>	<b>5.12.2015</b>
31	podkladni beton OP1 a OP4	2.12.2015	1 den	2.12.2015
32	sprahující trny oper	3.12.2015	2 dny	5.12.2015
33	<b>Nova kridla</b>	<b>28.10.2015</b>	<b>9 dnu</b>	<b>21.12.2015</b>
34	bedneni kridel	10.12.2015	6 dnu	15.12.2015
35	vztuz kridel	10.12.2015	6 dnu	15.12.2015
36	betonaz a odbedneni kridel	16.12.2015	2 dny	21.12.2015
37	<b>Stena rubu opery</b>	<b>9.11.2015</b>	<b>4 dny</b>	<b>10.12.2015</b>
38	vztuz	4.12.2015	1 den	4.12.2015
39	bedneni	3.12.2015	2 dny	5.12.2015
	betonaz a odbedneni	9.12.2015	2 dny	10.12.2015
40	<b>Sanace rubu oper a NK</b>	<b>26.10.2015</b>	<b>20 dnu</b>	<b>5.3.2016</b>
41	tryskani povrchu	12.11.2015	1 den	12.11.2015
42	hruba sanace	13.11.2015	2 dny	15.11.2015
43	jemne sanace	16.11.2015	2 dny	18.11.2015
44	izolace spodni stavby	1.3.2016	3 dny	3.3.2016
45	drenazni zidka	4.3.2016	2 dny	5.3.2016
46	<b>Sprahující deska</b>	<b>12.11.2015</b>	<b>21 dnu</b>	<b>10.4.2016</b>
47	tryskani povrchu	12.11.2015	2 dny	12.11.2015
48	bedneni obvodu desky	12.3.2016	3 dny	14.3.2016

49	spojovací mustek a betonaz desky+trny	15.3.2016	14 dni	28.3.2016
50	odbedneni	29.3.2016	1 den	29.3.2016
51	technologicka prestavka	30.3.2016	7 dnu	5.4.2016
52	izolace desky	6.4.2016	5 dnu	10.4.2016
53	<b>Rimsy (2x40m)</b>	<b>10.4.2016</b>	<b>11 dnu</b>	<b>20.4.2016</b>
54	bedneni rims	10.4.2016	6 dnu	15.4.2016
55	vyztuz rims	16.4.2016	1 den	16.4.2016
56	betonaz a odbedneni rims	17.4.2016	4 dny	20.4.2016
57	<b>Prislusenstvi</b>	<b>1.7.2016</b>	<b>62 dnu</b>	<b>17.8.2016</b>
58	zabradli	13.8.2016	2 dny	14.8.2016
59	svodidla na moste	15.8.2016	2 dny	17.8.2016
60	dlazby	12.7.2016	30 dnu	12.8.2016
61	oprava patni zdi OP4	1.7.2016	10 dnu	11.7.2016
62	<b>Sanace NK</b>	<b>14.10.2015</b>		<b>2.5.2016</b>
63	<i>1 pole - vedle trati</i>	<i>14.10.2015</i>	<i>12 dnu</i>	<i>2.4.2016</i>
64	MTZ leseni	14.10.2015	2 dny	15.10.2015
65	tryskani povrchu	26.10.2015	2 dny	28.10.2015
66	sanace povrchu	29.10.2015	6 dnu	30.4.2015
67	DMTZ leseni	1.5.2016	2 dny	2.5.2016
68	<i>2 pole nad trati</i>	<i>26.10.2015</i>	<i>11 dnu</i>	<i>30.3.2016</i>
69	mobilni plosina	26.10.2015	11 dnu	28.10.2015
70	tryskani povrchu	26.10.2015	4 dny	28.10.2015
71	sanace povrchu	29.10.2015	10 dnu	30.4.2015
72	<i>3 pole mimo trat</i>	<i>26.10.2015</i>	<i>14 dnu</i>	<i>30.3.2016</i>
73	mobilni plosina	26.10.2015	14 dnu	28.10.2015
74	tryskani povrchu	26.10.2015	4 dny	28.10.2015
75	sanace povrchu	29.10.2015	10 dnu	30.4.2015
76	<i>4 pole mimo trat</i>	<i>14.10.2015</i>	<i>12 dnu</i>	<i>2.4.2016</i>
77	MTZ leseni	14.10.2015	2 dny	15.10.2015
78	tryskani povrchu	26.10.2015	2 dny	28.10.2015
79	sanace povrchu	29.10.2015	6 dnu	30.4.2015
80	DMTZ leseni	1.5.2016	2 dny	2.5.2016

M. Týnek



Městská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
Místní územní organizace



150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001

