

ZMĚNOVÝ LIST č.01

Stavba:	VD Morávka - rekonstrukce MVE, stavba č. 4053				
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik , Várenska 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00				
Objekt:	SO 02, PS 02				
Vydal (Zhotovitel):	Metrostav a. s., Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Eva Hrubá, Ing. Petr Průschl, Dis.				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				x	13.02.20
Přílohy / poč. listů	Rozpočet s výkazem výměr - méněpráce				<i>str. 1</i>
	Rozpočet s výkazem výměr - dodatečnépráce				<i>str. 3</i>

1) Zdůvodnění:

Projektová dokumentace navrhovala provedení protlaku pod komunikaci II. třídy pro vyvedení výkonu nn z MVE. Při realizaci bylo zjištěno, že protlak nelze provést a bylo nutno přistoupit k provedení překopu. Dále je v ceně zahrnuto navýšení ceny na řídicím systému, které vzešlo z nových podmínek připojení od provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s.

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Méněpráce (Kč bez DPH):	-120 376,50 Kč
Dodatečné práce (Kč bez DPH):	267 200,79 Kč
Vliv na cenu díla	146 824,29 Kč

6) Vliv na termín výstavby *není*

7) Schválil	<i>za objednatele:</i>	<i>za TDI:</i>	<i>za zhotovitele:</i>	<i>za zhotovitele:</i>	<i>za projektanta</i>
Datum:	<i>Ing. Eva Hrubá</i>	<i>Ing. Petr Průschl, Dis.</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
Podpis:					