

00118/2020

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 660/2019

<b>Objednatel</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	Mgr. Michael Kašpar, starosta města [REDAKCE]
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[REDAKCE]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

**(dále jen „objednatel“)**

a



MKOLP002AL45

<b>Zhotovitel</b>	<b>Ing. Hynek Seiner</b>
Spisová značka	
Sídlo	Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice
Zastoupený	[REDAKCE]
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	dtto dtto
IČ	74569104
DIČ	[REDAKCE]
Telefon	[REDAKCE]
e-mail	[REDAKCE]
ID datové schránky	[REDAKCE]
Bankovní spojení	[REDAKCE]
Číslo účtu	[REDAKCE]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“)

#### **I.**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 660/2019 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení služeb zhotovitelem – projekčních prací s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp. 286 – 409, Kolín“ (dále jen „dílo“).

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Překážka spočívá v tom, že se nepodařilo získat v potřebném termínu všechny souhlasy k umístění stavebního záměru na dotčených nemovitostech, které nejsou v majetku objednatele, pro potřeby vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 86 odst. 2 písm. a) a podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů a souhlasy k provedení stavebního záměru pro potřeby vydání stavebního povolení podle § 110 odst. 2 písm. a) a podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
2. Na základě shora uvedeného se termín dokončení díla dle čl. VII. odst.1 bod druhý smlouvy o dílo prodlužuje tak, že zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do **6 měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku**.

## III.


1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 10.02.2020, usnesení č. 2004/51/RM/2020.

20. 02. 2020

V Kolíně dne .....

  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města



20. 02. 2020

V Kolíně dne .....

