

# Plánovaný harmonogram postupu prací

Název akce	Měsíc	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
<b>Rok: 2020 - 2021</b>																		
Obouravně podpísaná SoD do 31.03.2020	P																	
Předání staveniště od 01.04.2020	P																	
Předání příkopového stavebního povolení do 01.04.2020	P																	
Přípravné práce do 30.04.2020	P																	
<b>Stavební část</b>																		
Bourací práce do 31.08.2020	P																	
Ventilovní jeřáb do 30.06.2020	P																	
Nové konstrukce do 30.11.2020	P																	
<b>Instalace kotlů K2 a K3</b>																		
Dodávka kotlů do 31.01.2021	P																	
Montáž kotlů vč. příslušenství do 30.04.2021	P																	
Dodávka, montáž ostatních komponentů do 30.04.2021	P																	
<b>Demontáž technologie</b>																		
Demontáž izolaci do 31.09.2020	P																	
Demontáž potrubí, vodovodu, konstrukci do 30.11.2020	P																	
Demontáž původního kotle do 31.12.2020	P																	
<b>Plynová odběrná zařízení</b>																		
Realizace vnitř. plynovodu, rozvodu potrubí, konstrukce do 30.04.2021	P																	
<b>Vzduchotechnika</b>																		
Realizace vzduchotechniky do 30.04.2021	P																	
<b>Měření a regulace</b>																		
Úpravy HVS do 30.03.2021	P																	
MaR, rozv. + OCJF01 do 30.04.2021	P																	
Kabeláž K2 K3 napájení, nadřez do 30.04.2021	P																	
Detekce plynu do 30.05.2021	P																	
<b>Silnoproudá elektrotechnika</b>																		
Dodávky vč. připojení VZT do 31.03.2021	P																	
Elektromontáže do 30.04.2021	P																	
<b>Dokonečení montáže do 30.04.2021</b>																		
Zprovoznění díla do 15.06.2021	P																	
Předání díla vč. dokladů do 30.06.2021	P																	
Provedení komplexního vyzkoušení díla teplotních protokolů dokumentace skutečného stavu do 31.07.2021	P																	

P = plánovaná provedení S = skutečná provedení  
 Pozn. Termíny jsou platné za podmínky uzavření SoD do konce 03/2020 a předání staveniště vč. stavebního povolení a povolení k užívání ploch do 01.04.2020.