



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

ATRIS, s.r.o.
Občanská 1116/18
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Bohumíně 24. 02. 2020
Č.j.: MUBO/07213/2020/INV/Ka

Bohumínská městská nemocnice – demolice objektů + přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště – zpracování projektové dokumentace

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 28.01.2020 čl. VIII. Zvláštní ujednání, bod 8.1. odstoupje objednatel od smlouvy.

Odůvodnění: Dne 28. 01. 2020 byla podepsaná smlouva o dílo a již 29. 01. 2020 e-mailem zhotovitel oznámil, že je nucen práce přerušit. Dne 12. 02. 2020 proběhlo v Bohumínské městské nemocnici jednání za účasti zástupců projektanta, provozovatele a objednatele. Z této schůzky byl pořízen zhotovitelem zápis, který byl zhotovitelem dne 18. 02. 2020 e-mailem rozeslán současně s cenovou nabídkou na zpracování PD nad rámec uzavřené smlouvy. V tomto zápise opět zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že práce na projektu jsou na základě e-mailu ze dne 29. 01. 2020 nadále přerušeny a to z důvodu požadavku objednatele na úpravu vzhledu budovy a požadavku na úpravu vnitřních dispozic. Na tento zápis zástupce objednatele dne 19. 02. 2020 e-mailem reagoval s připomínkou, že řešení architektonického vzhledu bylo součástí zadání díla a že dosud nebylo předloženo variantní řešení. Z toho důvodu není možné souhlasit, že jsou práce nadále přerušeny, když objednateli nebyl vzhled objektu k odsouhlasení předložen. Také řešení dispozic objednatel chápe, že je součástí zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace a proto nevidí ani zde důvod přerušování prací. Téhož dne zaslal zhotovitel e-mail, ve kterém uváděl důvody přerušování, požadoval stanovisko k předloženým vícepracem a zároveň avízoval, že 20. 02. 2020 předpokládá předložení vzhledu budovy. Zástupce objednatele se k předloženým vícepracem zhotoviteli stejného dne vyjádřil s tím, že neuznává část požadovaných víceprací, která se objednateli jevila jako nepřiměřeně vysoká. Zhotovitel na toto opět reagoval obhajobou svých víceprací. Celá konverzace byla ukončena návrhem starosty města na ukončení spolupráce.

Přestože zhotovitel 20. 02. 2020 e-mailem zaslal upravené dispozice a nové vizualizace ve variantách, bylo vzhledem k tomu, že zhotovitel v průběhu doby od uzavření smlouvy trval na přerušování prací a zároveň vznesl požadavky, které objednatel nechtěl v plném rozsahu akceptovat, rozhodnuto objednatelem od uvedené smlouvy o dílo odstoupit.

V souladu s ustanovením smlouvy o dílo zároveň žádáme o vrácení všech podkladů dodaných objednatelem.

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města