

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2019/011
PD vodní nádrže na LS Klášterec

Dodatek č.1

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Rusem ,ředitelem KŘ
Teplice

ve věcech technických jedná:

IP pro stavební činnost, číslo telefonu: e-mail:

správce toků, číslo telefonu: e-mail:

správce toků, číslo telefonu: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SINGS projekční ateliér spol.s.r.o.

sídlo: Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov

IČO: 22800069

DIČ: CZ22800069

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32279

statutární orgán: Ing. Jan Straka

zastoupený: Ing. Jan Straka, jednatel

číslo telefonu: e-mail:

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 2108345368/2700

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

1. Změnu termínu dokončení do 30.4.2020

Odůvodnění:

Na základě nepředvídatelných okolností v rámci inženýrské činnosti, kterou zajišťuje projekční ateliér SINGS Chomutov s.r.o. za účelem vydání SP na akce :

VN Drátovna
VN Měděnec I

, které nebyli známi při zadání této akce, se mění termín dokončení díla oproti SoD č.S933/2019/011 uzavřené dne 17.04.2019.

Změna termínu dokončení díla v těchto termínech :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Předání RPD, vč. VV a rozpočtu | 31.03.2020 |
| - Předání SP | 30.04.2020 |

Ke zdržení v oblasti IČ a následně v dokončení RPD došlo především na základě výskytu VKP u projektu VN Drátovna a následných jednání s Městem Kadaň, odborem ŽP a KÚ Ústeckého kraje, OŽPaZ, kdy bylo nutné přesvědčit tyto DOSS, že požadovaný botanický a zoologický průzkum dané lokality nebude požadován před vydáním stavebního povolení, ale až před zahájením stavby, tedy v roce 2021.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích dne 23. 2020 [08]

Lesy České republiky, s. p.

v Chomutově dne: 28. 2020

Zhotovitel

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.:1

Datum změny:28.2.2020

Název veř. zakázky: PD vodní nádrže na LS Klášterec

Zhotovitel: SINGS projekční ateliér spol.s.r.o.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	I N IP NP		

Popis změny:

1. Změnu termínu dokončení do 30.4.2020

Zdůvodnění změny:

Na základě nepředvídatelných okolností v rámci inženýrské činnosti, kterou zajišťuje projekční ateliér SINGS Chomutov s.r.o. za účelem vydání SP na akce :

VN Drátovna

VN Měděnec I

, které nebyli známi při zadání této akce, se mění termín dokončení díla oproti SoD č.S933/2019/011 uzavřené dne 17.04.2019.

Změna termínu dokončení díla v těchto termínech :

- Předání RPD, vč. VV a rozpočtu 31.03.2020
- Předání SP 30.04.2020

Ke zdržení v oblasti IČ a následně v dokončení RPD došlo především na základě výskytu VKP u projektu VN Drátovna a následných jednání s Městem Kadaň, odborem ŽP a KÚ Ústeckého kraje, OŽPaZ, kdy bylo nutné přesvědčit tyto DOSS, že požadovaný botanický a zoologický průzkum dané lokality nebude požadován před vydáním stavebního povolení, ale až před zahájením stavby, tedy v roce 2021.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE

Datum:





Podpis:

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): NE

do časového plánu (Ano/Ne): ANO

Termín dokončení do: 30.4.2020

	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:
do ceny:	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:28.2.2020	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:28.2.2020	Podpis: 
Přílohy:	