

Dodatek č. 4
ke Smlouvě č. SML/0149/18 (016/2018)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

46974806

CZ46974806

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu plnění dílčí části závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a z důvodu změny termínu splnění závazku z příkazní smlouvy.

Z důvodu časové náročnosti zajištění smlouvy s Povodím Moravy, s. p., která je nezbytná pro vydání stavebního povolení a nutnosti aktualizace vyjádření vlastníků technické infrastruktury (XXXXXXXXXXXXXXXXXX.), není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání DUSP potvrzené stavebním úřadem a termín plnění inženýrské činnosti pro vyřízení pravomocného společného povolení dle SoD ve znění Dodatku č. 1 – 3.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3, bod 1., písm. c) a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré PDPS/RDS včetně dokladové části, 1 paré kontrolního rozpočtu a plánu BOZP

do 31. 5. 2020

2. Termín plnění inženýrské činnosti, předání společného povolení s NPM:

do 31. 5. 2020

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění Dodatků č. 1 - 3 tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 26. 2. 2020

V Brně dne 26. 2. 2020

.....

.....