

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3581/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.11.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

STASPO, spol. s r.o.
Těšínská 254, 716 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zastoupena jednatelem
Svatoplukem Madrym

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. smlouvy o dílo č. 3581/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.11.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Heřmanice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina – SO 06“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, cena díla a záruka za jakost.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 538.638,20 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	7 995 721,09 Kč
DPH	1 679 101,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 674 822,52 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

V čl. XIV. Práva z vadného plnění a záruka za jakost, odstavec 2. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

- prodloužená záruční lhůta na povrchy 60 měsíců v ulicích Fišerova a Vrbická (v celé délce rekonstrukce vodovodu)

čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03390/RM1822/49 ze dne 25.02.2020.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 271 969,41 Kč bez DPH, tj. 3,19% z celkového objemu zakázky.
Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 810 607,61 Kč bez DPH, tj. 9,50% z celkového objemu zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3581/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.11.2018 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 27.02.2020 _____

Datum: 05.03.2020 _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Svatopluk Madry
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Místní vodovodní a kanalizační síť v lokalitě Heřmanice - Bučina (místní územní plán)		3581/2018/OI/VZKÚ			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.8.2018, č. sml. objednatele: 3581/2018/OI/VZKÚ, identifikátor veřejné zakázky: P18V00145247, č. sml. zhotovitele: 19421					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Příkopova náměstí 1, 725 31 Ostrava, IČO: 00448151					
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Tesárska 294, 710 01 Ostrava - Radčice, IČO: 41039704					
Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt a.s., Vávrová 40, 720 02 Ostrava, IČO: 26413001					
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nadrožní 28, 711 14 720 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45103803					
Popis a zdůvodnění změn:		Celkové VCP:	Celkové MP:		
Změna č.1 - Zrušení pažení Vzhledem ke stabilním geologickým poměrům a malé hloubce prováděných zemních prací není nutno z pohledu BCZP provádět pažení stavebního ryhu		0,00	-185 452,10		
Změna č.2 - Sbíjení komunikace Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že pod živoucí vrstvou komunikace na ul. Fišerova a Vrbická je podkladní vrstva z kameniva prolihaná asfaltovou penetrací, kterou není možné odstranit rýpadlem. Z tohoto důvodu je nutné živoucí vrstvu odstranit sbíjením		157 125,89	44 694,66		
Změna č.3 - Srovnání stávajícího potrubí Při vytyčení inženýrských sítí bylo zjištěno, že stávající trasa plynovodu bude s největší pravděpodobností v kolizi s plánovanou trasou vodovodu. Proto bylo dohodnuto provést sondy na plynovodu z důvodu zjištění jeho přesného umístění a následného stanovení přesné trasy nového vodovodu.		21 510,07	0,00		
Změna č.4 - Čerpání spodních vod Při provádění stavebních prací nebylo potřeba provádět čerpání spodních vod		0,00	-351 171,70		
Změna č.5 - Úprava dělek podle skutečnosti Během realizace stavby došlo k drobným úpravám a odchylkám oproti projektové dokumentaci		93 333,55	229 289,15		
Změna č. 6 - Prodloužení záruční lhůty na povrchy ul. Fišerova, ul. Vrbická. Při zkouškách nutných zásypů nebylo dosaženo hodnot předepsaných projektovou dokumentací, ačkoli bylo evidováno. Z tohoto důvodu je prodloužena záruční lhůta na povrchy na ul. Fišerova a ul. Vrbická v celé délce rekonstrukce vodovodu z 36 měsíců na 60 měsíců.		0,00	0,00		
Časový vliv na plnění SoD: NEMA VLIV					
Údaje v Kč bez DPH					
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 10% z VP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
271 959,41	810 607,61	1 032 577,02	12,68	-538 638,20	-6,31
Přílohy:			Počet paré: Příjemce:		
1) Oceněný soupis víceprací a méněprací			1 x Zhotovitel		
2) Stanovisko AD			1 x Objednatel		
3) Stanovisko TDS			1 x TDS		
4) Záznam z KD - sondy			1 x Provozovatel		
5) Fotografie - sbíjení komunikace			1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	28.1.2020
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	28.1.2020
Provozovatel:	souhlasím	jméno		datum	3.2.20
TDS:	souhlasím	jméno		datum	3.2.2020
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	11.2.2020
Tento Evidenční list změny stavby je pořízen pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nejdílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list:				Číslo paré:	