

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Martinice u Holešova
uzavřené dne 15. 6. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. vedoucí pobočky Kroměříž Mgr. Šárka Nedbálková
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO / DIČ:	65993390 / CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 15. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov (dále jen „smlouva“). Dne 9. 12. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu změny termínu předání dílčích částí díla.
- V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek z důvodu upřesnění hranic obvodů KoPÚ, a to v hlavním celku 3. 4. Přípravné práce, v bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavním celku 3.5. Návrhové práce, v bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a v hlavním celku 3.6. Mapové dílo. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 59 300 Kč bez DPH (plus 54 800 Kč bez DPH a mínus 4 500 Kč bez DPH v absolutní hodnotě), což odpovídá cca 2,02 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí díla upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
151 MJ x 3 600 Kč = 543 600 Kč (původně 146 MJ)
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
80 MJ x 2 500 Kč = 200 000 Kč (původně 67 MJ)

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
482 MJ x 400 Kč = 192 800 Kč (původně 480 MJ)
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
474 MJ x 750 Kč = 355 500 Kč (původně 480 MJ)
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
474 MJ x 1 300 Kč = 616 200 Kč (původně 472 MJ)
- 3.6. Mapové dílo
482 MJ x 450 Kč = 216 900 Kč (původně 480 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 603 800 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 160 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	216 900 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 981 400 Kč
DPH 21 %	626 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 607 494 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 28. 02. 2020

Ve Zlíně dne 28. 02. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Brně dne 24. 02. 2020

Za zhotovitele:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík
Ve Zlíně dne 24. 2. 2020

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Martinice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na SPÚ (42%)	Cena bez DPH připsdající na ŘSD (58%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 100	70 400	29 568	40 832	15.06.2019
	Doplňné stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	8 400	11 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	465	800	372 000	156 240	215 760	15.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	3 000	45 000	18 900	26 100	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	10 000	10 000	4 200	5 800	15.06.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	151	3 600	543 600	228 312	315 288	29.02.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 500	200 000	84 000	116 000	29.02.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25	2 000	50 000	21 000	29 000	s FC 3.6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	480	208,333	100 000	42 000	58 000	15.05.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	482	400	192 800	80 976	111 824	30.04.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 603 800	673 596	930 204	30.4.2020
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	474	750	355 500	149 310	206 190	15.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	1 000	75 000	31 500	43 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	148	500	74 000	31 080	42 920	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	100 000	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	474	1 300	616 200	258 804	357 396	15.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	16 800	23 200	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 160 700	487 494	673 206	
3.6.	Mapové dílo	ha	482	450	216 900	91 098	125 802	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 900	91 098	125 802	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 603 800 Kč	673 596 Kč	930 204 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 160 700 Kč	487 494 Kč	673 206 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 900 Kč	91 098 Kč	125 802 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 981 400 Kč	1 252 188 Kč	1 729 212 Kč	
DPH 21 % v Kč					626 094,00 Kč	262 959,48 Kč	363 134,52 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 607 494,00 Kč	1 515 147,48 Kč	2 092 346,52 Kč	

Ve Zlíně dne 28. 02. 2020

Za objednatele č. 1:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ve Zlíně dne 28. 02. 2020

Za objednatele č. 2:

.....
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

Ve Brně dne 24. 02. 2020

Za zhotovitele:

.....
GB-geodezie, spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel