

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 1519100120, ze dne 30.10.2019

(dále jako „**Dodatek**“)

**„Bytový dům Řezáčova 58, Brno – Komín, silnoproudá elektroinstalace a trubkování slaboproudých rozvodů“**

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno – Komín**

Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno

IČ: 44992785

**Zastoupen: Mgr. Milada Blatná, starostka**

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel: ESOM s.r.o.**


Sídlo: Houbalova 2984/12, 628 00 Brno

IČ: 60727781

DIČ: CZ60727781

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vl. 17142.

**Zastoupen: Aleš Ryšánek, jednatel společnosti**

Tel. a e-mail: 

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1519100120, ze dne 30.10.2019:

**I.**

„**Smlouvou**“ se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o dílo, včetně všech příloh, uzavřenou mezi smluvními Stranami dne 30.10.2019, jejímž předmětem je dílo specifikované v článku 3 – „**Dílo**“ Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

## II.

**Smluvní Strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:**

a) V článku 4 – „TERMÍNY PLNĚNÍ“ v odstavci 4.3 se dosavadní část textu ve znění: „Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 45 dní ode dne zahájení plnění Díla.“ ruší a nahrazuje se tímto textem: „Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 6.3.2020.“ z důvodu výskytu následujících neočekávaných technických komplikací:

1. Změna trasy kabelového vedení silnoproudu, konkrétně se jedná o trasu kabelu „1-CYKY 4x120SM, přívodový kabel elektrické energie do budovy“, za účelem vyhovění požárním předpisům stanovených Dílem.
2. Nová trasa kabelového vedení slaboproudu, konkrétně se jedná o trasu a přeložení propojovacího datového kabelu společnosti UPC, za účelem vyhovění požárním předpisům stanovených Dílem.
3. Nová trasa kabelového vedení slaboproudu, konkrétně se jedná o trasu a přeložení přívodového datového kabelu společnosti O2, za účelem vyhovění požárním předpisům stanovených Dílem.
4. Změna způsobu uzemnění, za účelem vyhnouti se vytyčování inženýrských sítí. Na stávající uzemnění nebyla provedena řádná revize a dle revizního technika Zhotovitele již nevyhovuje předpisům stanoveným v Díle.
5. Dodávka datových skříněk/rozvaděčů do bytů, zpoždění na straně dodavatele materiálu.
6. Při řešení způsobu přepojení datových služeb do bytových prostor vnesla společnost UPC požadavek, aby vznikla spojka mezi stávajícím a novým datovým kabelem, což není součástí PD, ale z důvodu nepřetržitosti datových služeb je to nutností.
7. Nutná úprava vnitřních částí domovních rozvaděčů, jelikož projekt byl vypracován v roce 2015, ale skutečný stav se k aktuálnímu datu změnil.
8. Přesunutí datového rozvaděče společnosti Netbox do prostoru bývalé strojovny výtahu v 1.PP.
9. Uložení stávajících páteřních rozvodů společnosti Netbox do SDK dle požadavků požárních předpisů stanovených dílem.

## III.

1. **Smluvní Strany posunuté termínu dle tohoto Dodatku Smlouvy nepovažují za nedodání díla ve stanovených termínech a požadovaném zpracování dle článku 3 – „DÍLO“ a článku 4 – „TERMÍNY PLNĚNÍ“ Smlouvy (Zhotovitel není povinen platit pokuty dle článku 11 – „SMLUVNÍ POKUTY“ Smlouvy).**
2. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran (tj. dnem uzavření).


4. Obě smluvní Strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto Dodatku.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
6. Osoba podepisující tento dodatek na Straně Objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento Dodatek podepsat a uzavřít, a že na Straně Objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto Dodatku Smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že Objednatel Dodatek č. 1 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
8. Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno - Komín na její 4. schůzi konané dne 25.02.2020.

V Brně dne: 25.2.2020



Objednatel

V Brně dne: 25.2.2020



Zhotovitel

