

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-6196/2017/PaI, číslo smlouvy zhotovitele:
23/10/2017/A, ISPROFIN/ISPROFOND: 541 351 0003, uzavřené dne 30.11.2017 (dále jen „Smlouva“)
mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

společnost „IPSUM – FRAM – ŽST Cheb“

společník 1 - **IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 Praha 3

IČ: 257 01 347, DIČ: CZ25701347

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 62456

zastoupená: **Mgr. Evženem Hollmannem, MBA**, jednatelem společnosti a

Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú. [REDAKCE]

společník 2 - **FRAM Consult a.s.**

se sídlem: Husitská 42, PSČ 130 00 Praha 3

IČ: 649 48 790, DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená: **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú. [REDAKCE]

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Kontaktní adresa pro doručování písemností:

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

(dále jen „Zhotovitel“)

*na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace
stavby*

„Modernizace ŽST Cheb“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je:

- 1) **Změna termínu ukončení plnění smlouvy** - důvodem prodloužení doby pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby je prodloužení doby realizace stavby „**Modernizace žst Cheb**“, a to dokončení stavebních prací do 30. 09. 2020 a dokončení díla do 31. 12. 2020, což představuje prodloužení o 9, resp. 12 měsíců oproti původně plánovaným termínům.
- 2) **Úprava ceny Díla** – s ohledem na prodloužení doby realizace je nutné prodloužit i pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby, tj. do 31. 12. 2020. **Cena Díla se navyšuje o 379 600,- Kč za období 10/2019 – 12/2020** (navýšení o 584 hod pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby, tj. cca 39hod / měsíc, což odpovídá hodinovému nasazení pracovníků podpory technického dozoru investora při realizaci stavby), což představuje navýšení o 29,9% původní hodnoty závazku.

I.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-6196/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 23/10/2017/A, následovně:

1) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **dle termínu základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2020) - 1 měsíc po ukončení realizace**

2) Čl. 5 – Cena

- ruší se stávající text v odst. 5.1. a nahrazuje novým textem v tomto znění::

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je dále stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	1 298 700,- Kč
Změna Ceny dle dodatku č. 1	+379 600,- Kč
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1	1 678 300,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>352 443,- Kč</u>
Celková cena (s DPH)	2 030 743,- Kč

slovy: **jedenmilionšestsetsedmdesátosmtisíctřista** korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny včetně Dodatku č. 1 a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1 - aktualizovanou.

3) Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

- Zrušuje se stávající text v odst. 10.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.16. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

- příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
 - nové znění přílohy ke dni podpisu dodatku č. 1

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-6196/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 23/10/2017/A, nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
příloha č. 1 - Rozpis ceny nabídky a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele

Za objednatele:

28 -02- 2020

Za zhotovitele:

18 -02- 2020

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební správy západ

Mgr. Evžen Hollmann, MBA

jednatel společnosti IPSUM CZ s.r.o.

vedoucí společník „IPSUM – FRAM – ŽST Cheb“

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 619016

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c3105d4-8286-4d95-86c8-1bca51655297

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.03.2020 08:48:01



2fac948f-85be-4b2c-923e-e47dfc77c033