

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2018-081 ze dne 17.6.2019

(SMVS: 107V751003724)

1. Smluvní strany**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] MBA, zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED] 3 6 5

E-mail: [REDACTED] z

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED] (technický dozor objednatele - dále jen "TDO")

[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

[REDACTED] (vedoucí oddělení investic Pardubice)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ253 07 126

Zastoupená: [REDACTED] na základě plně moci ze dne 11.2.2020

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

- ve věcech smluvních: [REDACTED] 8 6 8

- ve věcech technických: [REDACTED] 334

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] z

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9 čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2018-081 ze dne a s účinností 17.6.2019 na provedení díla – stavby „Moravská Třebová – učebny elektro a chemie - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **provedení dodatečných prací, činností a dodávek zjištěných v průběhu realizace stavby, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení díla dle smlouvy**. Tyto vícepráce mají vliv na úpravu předmětu smlouvy a s tím související úpravu smluvní ceny díla.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. čl. 2 **Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“).

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 1, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 259 268,31 Kč vč. DPH (214 271,33 Kč bez DPH, 44 996,98 Kč 21% DPH)

tj. zvýšení o:

+ 259 268,31 Kč vč. DPH (214 271,33 Kč bez DPH, 44 996,98 Kč 21% DPH)

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku 3 smlouvy se mění takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

13 959 182,55 Kč bez DPH

(slovy třináct milionů devět set padesát devět tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých padesát pět haléřů bez DPH).“

„3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, respektive dodatku č.1 je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 931 428,34 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 16 890 610,89 Kč

(slovy: šestnáct milionů osm set devadesát tisíc šest set deset korun českých osmdesát devět haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č.1.

4. Dodatkem č. 1 se ruší odstavec 4.4. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 31.3.2020**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

5. Dodatkem č. 1 se ruší ustanovení odstavce 15.4. čl. 15 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob

vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou vypustit shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

6. Dodatkem č. 1 se ruší ustanovení odstavce 15.9 čl. 15 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„15.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslonových dodatků podepsaných elektronicky oběma smluvními stranami. Dodatky se podpisem poslední strany stávají nedílnou součástí smlouvy.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 vícepráce vč. rozpočtu - počet stran: 4
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1
Příloha č. 3 - plná moc pro Bc. Petru Horkou ze dne 11.2.2020 - počet stran: 1
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

zástupce ředitele – vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Datum: 2020.03.05
14:56:13 +01'00'

Za zhotovitele:

na základě plné moci ze dne 11.2.2020
MAXPROGRES, s.r.o.

podepsáno elektronicky

Moravská Třebová – učebny elektro a chemie - rekonstrukce			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2018-081		ze dne: 17.6.2019	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	1
Týká se:	Sanace zdiva budovy č.31		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:		
	Jiné:		
<p>Popis změny díla: Při opravě fasády dle SoD a PD bylo zjištěno, že je potřeba udělat sanaci zdiva na levé straně budovy při pohledu z prostoru cvičiště. Toto nebylo možné předvídat během zpracování PD, jelikož tuto skutečnost zakrýval celistvý betonový sokl. Tento zásah spočívá ve vybourání části stávajících cihel od základu a zpětného zazdění novými cihlami. Je nutné provést sanaci do v. 1,6m nad terén (aby nedošlo k zásahu do konstrukce nad čistou podlahou). Objekt bude po dobu nové vyzdívky zajištěn ocelovými vzpěrami v průběhu realizace. Bude provedena demontáž okapového chodníku, výkop do hl. cca 0,30m. Postupným odbouráváním a zazdíváním v délce stěny 8,5mb dojde k opravě sanovaného soklu. Jelikož v této vrstvě se nachází hydroizolace, která již neslouží svému účelu, je nutné ji vyměnit. Po zhotovení bude výkop zasypán a zhutněn šterkem a proveden nový vyztužený betonový okapový chodník. Na základě výše uvedených skutečností byly odsouhlaseny ze strany autorského dozoru a následně zapsány do stavebního deníku. Změna má vliv na termín dokončení díla. Změna ceny Díla obsahuje pouze přičitatelné položky, bez opravy fasády, která je obsažena ve Smlouvě o Dílo. Změna má vliv na termín dokončení díla dle SoD o 18 dní do 31.3.2020</p>			
Navrhovaná změna ceny díla:		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
+ 214 271,33 Kč bez DPH + 259 268,31 Kč vč. DPH		- 18 dnů do 31.3.2020	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce: PM	Datum a podpis	Jméno a funkce: DO	Datum a podpis
			31.1.20

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

31.1.2020

[REDACTED]

Stanovisko TDO k navrhované změně:

SOUHLASÍM

Jméno a funkce:

[REDACTED]

Datum a podpis

31.1.2020

[REDACTED]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě):

Dohodnutá změna ceny díla : + 214 271,33 Kč bez DPH + 259 268,31 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * 18 dnů do 31.3.2020 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: [redacted]	Datum a podpis 31.1.20 [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] Projektový manažer	Datum a podpis [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v ŠoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

**„Moravská Třebová – učebny elektro a chemie - rekonstrukce“ - realizace
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2018-081 ze dne 17.6.2019 vč. dodatku č. 1**

Rekapitulace stavby

Smlouva o dílo vč. dodatku č.1

Cena	SoD	Dodatek č. 1		Dodatek č.1 celkem	SoD vč. dodatku č.1
		Vícepráce	Méněpráce		
BEZ DPH	13 744 911,22	214 271,33	0,00	214 271,33	13 959 182,55
DPH 21 %	2 886 431,36	44 996,98	0,00	44 996,98	2 931 428,34
s DPH	16 631 342,58	259 268,31	0,00	259 268,31	16 890 610,89
Celkem	16 631 342,58	259 268,31	0,00	259 268,31	16 890 610,89



Digitálně podepsal

Datum: 2020.02.28 09:58:58 +01'00'

Zplnomocnění k elektronickému podepsání Dodatku

Zplnomocňuji tímto naši zaměstnankyni [REDACTED] za společnost **MAXPROGRES, s.r.o** se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, **ICO: 25307126** k elektronickému podpisu dodatku ke smlouvě s názvem: **Moravská Třebová - učebny elektro a chemie - realizace** vypsanou objednatelem Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1/1, Praha 6

V Brně dne 11.2.2020

Za společnost MAXPROGRES, s.r.o.:

[REDACTED]
jednatel

Zplnomocnění přijímá:

[REDACTED]

maxprogres[™] 2
MAXPROGRES, s.r.o., DIČ CZ25307126
Slapská 1, 100 00 Praha 10
WWW.MAXPROGRES.CZ