

VN Vlčí, Dodatek č. 2

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 13/I/956342/2019/6

název akce: VN Vlčí

uzavřené dne: 5.8.2019

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednatel: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZEMPRA DC s.r.o.

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán v obchodní, rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice na Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: Martinem Černým - jednatelem

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Č. telefonu: [REDACTED], email: [REDACTED]m

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 926282339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2**I.**

Na základě uzavřené smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Vlčí“. Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **8 699 096,05 Kč bez DPH**.

II.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v zimních měsících dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


V.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 04-03-2020

V Děčíně dne 2.3.2020


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.





Přílohy:

1. Finanční a časový harmonogram

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - dodatek č.2
Vodní nádrž Vlčí

Celková částka bez DPH		8 699 096,05 Kč																			
	Popis prací - měsíční	9/2019	10/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021
Kácení dřevin																					
Těleso hráze																					
Přiležovací lavice																					
Zemník																					
Reinčení prostor																					
Rybniční síťovina																					
Přítok nádrže																					
Bátvaný skřez																					
Těleso požeráku																					
Doplňující konstrukce požeráku																					
Vleková linka požeráku																					
Obslužná lavka																					
Odpaďní potrubí																					
Celo výrobu spodní vypusti																					
Odpaďní koryto spodní vypusti																					
Bezpečnostní mříž																					
Přomyslek tělesem hráze																					
Výtokové celo propustku																					
Bátvaný skřez																					
Stupen ve dnu																					
Odlokové koryto																					
Přepočítat fakturace		145 000,00	402 000,00				774 900,00	800 900,00	1 087 756,00	769 650,00	576 579,00	345 280,00	76 263,00			316 000,00	637 299,00	1 140 510,00	994 356,00	534 661,05	0,00

V Dlešné dne 14.02.2020

ZEMPRÁ CC s.r.o.
 Zdeněk Polešný