

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná,
I. etapa“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 7. 2019
pod. č.j. Objednatele: ZSM-125-103/OVZ-2018 a pod č.j. Zhotovitele: 2019/0130
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

státní příspěvková organizace
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,
Zastoupená Ing. Robinem Sadowym, pověřeným ředitelem
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-21-95/OVZ-2018

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl C, vložka 5239,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 435742011/0100,
zastoupená: Ing. Karlem Kovářem, jednatelem
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)
č.j. Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 4.283.218,97 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 2.672.542,94 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 65 (slovy: šedesát pět) dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena v jednotlivých Změnových listech s ohledem na vyvolanou změnu technologických postupů při provádění Díla.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis Změnových listů včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, kterou je Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace Víceprací a Méněprací).

2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 28.
 - Příloha č. 2: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace Víceprací a Méněprací).

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
	